

金門縣政府工務處 工程督導紀錄表

工程名稱	金門縣金城鎮第三期區段徵收工程		
廠商	禾宏營造股份有限公司	設計單位	達盛工程顧問有限公司
監造單位	達盛工程顧問有限公司	承辦單位	工務處土木工程科
監工人員	陳禮彬、李志証	承辦人員	李延浩
開工及預定完工日期	113年04月30日至 115年10月20日	督導日期	113年12月5日
		督導地點	工區
施工概述	(一)區域二及四道路開挖整地(二)區域四無主墳(墓)試挖及土方回填夯實(三)工區內既有垃圾搬運及周邊道路清洗		
工程進度	截至12月1日止 預定進度:5.18%; 實際進度:8.07%		
督導人員	周立勤、方耀鵬		
工作人員	蔡智豪		
督導重點項目	一、廠商及監造單位到場人員(如出勤簽到紀錄等) 督導情形:良好。		
	二、廠商及監造單位品質文件紀錄管理(如材料試驗、自主檢查、監工日誌、缺失改善等) 督導情形:監造單位113年11月7日辦理無主墓取掘試挖50m 內第3道全開挖施工查驗情形良好,請持續維持。		
	三、安衛環境管理(如告示牌、圍籬、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等) 督導情形: (一)工區圍籬未設置夜間警示燈,請改善。 (二)工區裸露土方均有灑水車減少塵土飛揚產生。		
	四、結構設備施工品質(如混凝土鋼筋模板品質及完成面平整度及美觀性等) 督導結果如下:第3區現進行路基滾壓及路基降挖作業中,施作情形大致良好。		
	五、工程進度及估驗計價情形 督導情形:經查本工程預算執行進度,依契約總價(559,900,000元)及估驗計價3次之金額總計(30,593,034元),目前預算執行率為5.46%,本工程目前實際進度已達8.07%,預算執行情形尚可。		
	六、其他指示事項(如居民反映、鄰房處理、變更設計需求等) 督導情形:無。		

督導結果：

- (一)有關於本次督導重點項目第三項所列缺失，請主辦、監造單位督促廠商配合辦理改善。
- (二)上述項目督導內容回覆期限：限定於113年12月13日前改善完成後函報本府。

~以下空白~