

「水頭港區旅客服務中心通關空間擴充工程-機電空調工程」審查缺失記點統計表附件八

規劃設計階段缺失記點情形

項次	審查意見或違約情形	符合品管作業要點第幾點記點規定	記點點數	逾期日數	委託規劃設計服務案契約書規定	金額	備註
1	基本設計成果逾期提送(逾六日)本次未依據機關限定之期限於105.8.19前送達，遲至105.8.21提送。而經承辦審查後，提送資料不完全，遲至105.8.25日完成全案提送。	第11點		6	第13條	\$4,924	
2	依本處105年8月26日港工字第1050004864號函說明辦理，將自修訂提送後再自本處發文日起計算逾期天數至提送日，每逾期一日扣罰規劃設計服務費千分之二，本次提送逾期日數經計算為8日（105.8.26至105.9.2）。	第11點		8	第13條	\$6,565	
3	依本處105年9月9日港工字第1050005033號函說明辦理，將自修訂提送後再自本處發文日起計算逾期天數至提送日，每逾期一日扣罰規劃設計服務費千分之二，本次提送逾期日數經計算為19日（105.9.9至105.9.27）。 備註：廠商於105.9.20提送。經審查後，提送資料不完全，遲至105.9.27完成全案提送。	第11點		19	第13條	\$15,592	
4							
5							
6							

施工階段缺失記點情形

項次	審查意見或違約情形	符合品管作業要點第幾點記點規定	記點點數	逾期日數	委託規劃設計服務案契約書規定	金額	備註
1							