

金門縣政府工務處 工程督導紀錄表

工程名稱	金門縣金城鎮第三期區段徵收工程		
廠商	禾宏營造股份有限公司	設計單位	達盛工程顧問有限公司
監造單位	達盛工程顧問有限公司	承辦單位	工務處土木工程科
監造人員	陳禮彬、李志証	承辦人員	李延浩
開工及預定 完工日期	113 年 04 月 30 日至 115 年 10 月 22 日	督導日期	114 年 4 月 8 日
		督導地點	工區
施工概述	(一)區域二施工便道級配鋪設(二)道路整地開挖(三)臨時排水路開挖及混凝土澆置(四)區域三公八一滯洪池邊坡開挖及既有水溝破碎(五)無主墓取掘試挖(六)土方回填夯實(七)集水井施作(八)土方暫置區臨時排水路涵管埋設(九)沉砂池施作、污水管理設施作及排水溝鋼筋加工等		
工程進度	截至 3 月 30 日止 預定進度:15.07%; 實際進度:23.54%		
督導人員	方耀鵬		
工作人員	蔡智豪		
督 導 重 點 項 目	一、廠商及監造單位到場人員(如出勤簽到紀錄等) 督導情形:良好。		
	二、廠商及監造單位品質文件紀錄管理(如材料試驗、自主檢查、監工日誌、缺失改善等) 督導情形:有關監造單位 114 年 3 月 28 日辦理污水管段 B02-24 等 6 處 CLSM 施工查驗情形良好,請持續維持。		
	三、安衛環境管理(如告示牌、圍籬、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等) 督導情形:工區部分鋼筋管材未墊高保護,請改善。		
	四、結構設備施工品質(如混凝土鋼筋模板品質及完成面平整度及美觀性等) 督導結果如下: (一)抽測污水管厚管 VP(B)300mm 管大約內徑,實測 28.6cm,符合材料送審資料規定。 (二)抽測污水管厚管 VP(B)300mm 管外徑,實測 31.8cm,符合材料送審資料規定。 (三)本次抽測污水人孔編號:B02-21→B02-22 之洩水坡度,由上至下游管段實測結果如下: B02-21 實測管底高程為 3.2m, B02-22 實測高程為 3.5m, 兩孔高差 0.3m, 兩孔距離為 13.9m, 實測洩水坡度 2.16%, 圖說設計值為 2.07%, 故誤差為 0.09m, 符合施工規範第 02531 章 3.14.1 規定其高差絕對值不得>3cm。		

計長翁明輝

五、工程進度及估驗計價情形

督導情形:經查本工程預算執行進度，依契約總價(559,900,000 元)及估驗計價 5 次之金額總計(71,315,940 元)，目前預算執行率為 12.74%，本工程目前實際進度已達 23.54%，預算執行情形尚可。

六、其他指示事項(如居民反映、鄰房處理、變更設計需求等)

督導情形:無。

督導結果：

(一)有關於本次督導重點項目第三項所列缺失，請主辦、監造單位督促廠商配合辦理改善。

(二)上述項目督導內容回覆期限：限定於 114 年 4 月 16 日前改善完成後函報本府。

~以下空白~

金門縣政府工務處工程督導簽到單

一、工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

二、督導時間：民國 114 年 4 月 8 日（星期二）上午:9:30

三、督導地點：工區

四、參加單位及人員：

督 導 人 員		方振鳴		記 錄	蔣智豪
承辦科及列席 單 位		政風處、土木工程科			
參 加 人 員	職 稱	科員			
	姓 名	蔡希運	李延佳		
設 計 監 造 單 位		達盛工程顧問有限公司			
參 加 人 員	職 稱	監造	監造		
	姓 名	李名弘	陳錦明		
承 包 商		禾宏營造股份有限公司			
參 加 人 員	職 稱	職守人員	品質人員	品質人員	工地主任
	姓 名	蔡秉睿	吳玉婷	呂國泰	白雅惠

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

說明：工區部分鋼筋管材未墊高保護，請改善。
三-(一)



說明：

說明：

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）：



說明：抽測污水管厚管
VP(B)300mm管
大約內徑，實測
28.6cm，符合材料送審資料規定。
四-(一)



說明：抽測污水管厚管
VP(B)300mm管
外徑，實測
31.8cm，符合材料送審資料規定。
四-(二)

