

年	月	總累計				實際工作摘要
		預計進度	實際進度	實際完成 (千元)	實際估驗計價 (千元)	
113	5	0.48%	1.00%	5610.198	0	本工程區域一、二施作項目為有(無)主墳取掘及 試挖、有(無)主墳取掘試挖底層夯實、有(無)主 墳取掘第一層回填夯實、有(無)主墳取掘試 挖第二層回填夯實、雜草廢棄物清除運至臨時堆 置區、土方回填夯實、寶貝園地往金城分局施工 便道清理及整地、圍籬組立、洗車台土方開挖 等。
113	6					
113	7					
113	8					
113	9					
113	10					
113	11					
113	12					