

年	月	總累計				實際工作摘要
		預計進度	實際進度	實際完成 (千元)	實際估驗計價 (千元)	
113	5	0.48%	1.00%	5610.198	0	本工程區域一、二施作項目為有(無)主墳取掘及試挖、有(無)主墳取掘試挖底層夯實、有(無)主墳取掘試挖第一層回填夯實、有(無)主墳取掘試挖第二層回填夯實、雜草廢棄物清除運至臨時堆置區、土方回填夯實、寶貝園地往金城分局施工便道清理及整地、圍籬組立、洗車台土方開挖等。
113	6	0.81%	1.81%	10128.591	0	區域三無主墳取掘試挖、區域三、四雜草清除及掘除、區域三、四雜草清除及土方汰分並運至臨時堆置區、區域四雜草清除及掘除並運至暫置區、社六土方回填夯實、區域二需土區回填夯實、公園用地雜草清除及掘除、區域二土方降挖運至社六回填、區域二既有地坪破碎、土方翻曬、洗車台施作等。
113	7	1.24%	3.37%	18857.432	0	區域三無主墳取掘試挖土方搬運至社六回填、區域三及四既有建築物拆除、區域三無主墳取掘試挖、區域二土方夯實完成處鋪設防塵網、區域二土方降挖運至社六回填、區域二及公園用地既有地坪破碎運至合法收容場所、區域三無主墳組立第一道及第二道回填夯實、區域三施工圍籬組立架設、區域一社六土方回填、區域二既有地坪破碎等。
113	8					
113	9					
113	10					
113	11					
113	12					