

| 年   | 月  | 總累計   |       |              | 實際估驗計價<br>(千元) | 實際工作摘要   |
|-----|----|-------|-------|--------------|----------------|--|
|     |    | 預計進度  | 實際進度  | 實際完成<br>(千元) |                |  |
| 113 | 5  | 0.48% | 1.00% | 5610.198     | 0              | 本工程區域一、二施作項目為有(無)主墳取掘及有(無)主墳取掘試挖底層夯實、有(無)主墳取掘試挖第一層回填夯實、有(無)主墳取掘試挖第二層回填夯實、雜草廢棄物清除運至臨時堆置區、土方回填夯實、寶貝園地往金城分局施工便道清理及整地、圍籬組立、洗車台土方開挖等。                       |
| 113 | 6  | 0.81% | 1.81% | 10128.591    | 0              | 區域三無主墳取掘試挖、區域三、四雜草清除及掘除、區域三、四雜草清除及掘除並運至臨時堆置區、區域四雜草清除及掘除並運至暫置區、社六土方回填夯實、區域二需土區回填夯實、公園用地雜草清除及掘除、區域二土方降挖運至社六回填、區域二既有地坪破碎、土方翻曬、洗車台施作等。                     |
| 113 | 7  | 1.24% | 3.37% | 18857.432    | 0              | 區域三無主墳取掘試挖土方搬運至社六回填、區域三及四既有建築物拆除、區域三無主墳取掘試挖、區域二土方夯實完成處鋪設防塵網、區域二土方降挖運至社六回填、區域二及公園用地既有地坪破碎運至合法收容場所、區域三無主墳試挖第一道及第二道回填夯實、區域三施工圍籬組立架設、區域一社六土方回填、區域二既有地坪破碎等。 |
| 113 | 8  | 1.85% | 4.38% | 24546.016    | 17017.516      | 區域一社六既有地坪敲除破碎、社六級配回填夯實、社六便道出入口既有圍牆敲除、社六級配及土方翻曬、社六透層噴灑、社六密集配瀝青混凝土鋪設、區域三無主墓取掘試挖、既有垃圾載運、區域四圍籬組立、工務所位置整地、清除掘除、3-2道路土方開挖及整地等。                               |
| 113 | 9  |       |       |              |                |  |
| 113 | 10 |       |       |              |                |  |