

金門縣政府工務處 工程督導紀錄表

工程名稱	金門縣金城鎮第三期區段徵收工程		
廠商	禾宏營造股份有限公司	設計單位	達盛工程顧問有限公司
監造單位	達盛工程顧問有限公司	承辦單位	工務處土木工程科
監工人員	陳禮彬、李志証	承辦人員	李延浩
開工及預定 完工日期	113年04月30日至 115年09月14日	督導日期	113年8月2日
		督導地點	工區
施工概述	土方整地及路燈安裝施作		
工程進度	截至7月28日止 預定進度:1.24%; 實際進度3.37%		
督導人員	周立勤、方耀鵬		
工作人員	蔡智豪		
督 導 重 點 項 目	一、廠商及監造單位到場人員(如出勤簽到紀錄等) 督導情形:良好。		
	二、廠商及監造單位品質文件紀錄管理(如材料試驗、自主檢查、監工日誌、缺失改善等) 督導情形:土方運棄監造單位有辦理抽查及拍照留存紀錄,相關資料如附件。		
	三、安衛環境管理(如告示牌、圍籬、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等) 督導情形: (一)工區營建廢棄物料未清,請改善。 (二)工區土方裸露部分有設置防塵網及鋼筋保護套,請持續維持。		
	四、結構設備施工品質(如混凝土鋼筋模板品質及完成面平整度及美觀性等) 督導結果如下:臨時停車位土方整地完成,目前養工所刻正進行路燈安裝施作,預計8月中旬完成AC路面鋪設作業。		
	五、工程進度及估驗計價情形 督導情形:經查本工程預算執行進度,依契約總價(108,800,000元)廠商提送第1次估驗計價書審查中,目前預算執行率為1.61%,本工程目前實際進度已達3.37%,預算執行情形尚可。		
	六、其他指示事項(如居民反映、鄰房處理、變更設計需求等) 督導情形:無。		


督導結果：

(一)有關於本次督導重點項目第三-(一)項所列缺失，請主辦、監造單位督促廠商配合辦理改善。

(二)上述項目督導內容回覆期限：限定於 113 年 8 月 9 日前改善完成後函報本府。

~以下空白~

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）

	<p>說明：工區營建廢棄物料未清，請改善。 三-(一)</p>
	<p>說明：</p>
	<p>說明：</p>

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程



說明：工區土方裸露部分有設置防塵網及鋼筋保護套，請持續維持。
三-(二)





說明：

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

	<p>說明：臨時停車位土方整地完成，目前養工所刻正進行路燈安裝施作，預計8月中旬完成AC路面鋪設作業。 四-(一)</p>
	<p>說明：</p>
	<p>說明：</p>

金門縣政府工務處工程督導簽到單

- 一、工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程
- 二、督導時間：民國 113 年 8 月 2 日（星期五）上午:9:30
- 三、督導地點：工區
- 四、參加單位及人員：

督 導 人 員				記 錄	
承辦科及列席 單 位		政風處、土木工程科			
參 加 人 員	職 稱	科員			
	姓 名	趙梓培	李延遠		
設 計 監 造 單 位		達盛工程顧問有限公司			
參 加 人 員	職 稱	監造	"		
	姓 名	陳文峰	李志凱		
承 包 商		禾宏營造股份有限公司			
參 加 人 員	職 稱	主任	品管人員	品管人員	職安
	姓 名	何雅惠	楊素傑	王啟泰	莊秉育