

金門縣政府工務處 工程督導紀錄表

工程名稱	金門縣金城鎮第三期區段徵收工程		
廠商	禾宏營造股份有限公司	設計單位	達盛工程顧問有限公司
監造單位	達盛工程顧問有限公司	承辦單位	工務處土木工程科
監工人員	陳禮彬、李志証	承辦人員	李延浩
開工及預定 完工日期	113年04月30日至 115年09月30日	督導日期	113年9月4日
		督導地點	工區
施工概述	土方整地、路燈安裝施作及第1區臨時停車場AC鋪設		
工程進度	截至9月1日止 預定進度:1.85%; 實際進度:4.38%		
督導人員	張育勝、周立勤、方耀鵬		
工作人員	蔡智豪		
督 導 重 點 項 目	一、廠商及監造單位到場人員(如出勤簽到紀錄等) 督導情形:良好。		
	二、廠商及監造單位品質文件紀錄管理(如材料試驗、自主檢查、監工日誌、缺失改善等) 督導情形:監造單位113年8月10日辦理碎石級配進場材料查驗情形良好,請持續維持。		
	三、安衛環境管理(如告示牌、圍籬、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等) 督導情形: (一)工區有塵土飛揚情形,請改善。 (二)第1區臨時停車場AC剩餘料未清,請改善。 (三)新設臨時地坪高程基準點鋼筋端部未防護,為避免人員受傷,請改善。 (四)工區開挖土方預計9月中旬分類完成後,將進行清運作業。		
	四、結構設備施工品質(如混凝土鋼筋模板品質及完成面平整度及美觀性等) 督導結果如下:抽測第1區臨時停車場AC鋪設厚度,實測5cm,符合詳細價目表內假設工程項次23~24規定。		
	五、工程進度及估驗計價情形 督導情形:經查本工程預算執行進度,依契約總價(559,900,000元)廠商提送第2次估驗計價書審查中,目前預算執行率為3.04%,本工程目前實際進度已達4.38%,預算執行情形尚可。		
	六、其他指示事項(如居民反映、鄰房處理、變更設計需求等) 督導情形:無。		

督導結果：

(一)有關於本次督導重點項目第三-(一)~(三)項所列缺失，請主辦、監造單位督促廠商配合辦理改善。

(二)上述項目督導內容回覆期限：限定於 113 年 9 月 12 日前改善完成後函報本府。

~以下空白~

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）



說明：工區有塵土飛揚情形，請改善。三-(一)

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

說明：

說明：

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）



說明：第 1 區
臨時停車場
AC 剩餘料未
清，請改善。
三-(二)

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程



說明：



說明：

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）



說明：新設臨時地坪高程基準點鋼筋端部未防護，為避免人員受傷，請改善。
三-(三)

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

說明：

說明：

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）

	<p>說明：工區開挖土方預計9月中旬分類完成後，將進行清運作業。三-(四)</p>
	<p>說明：</p>
	<p>說明：</p>

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程



說明：抽測第1區臨時停車場 AC 鋪設厚度，實測 5cm，符合詳細價目表內假設工程項次 23~24 規定。
四-(一)



說明：

金門縣政府工務處工程督導簽到單

- 一、工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程
- 二、督導時間：民國 113 年 9 月 4 日（星期三）下午:2:30
- 三、督導地點：工區
- 四、參加單位及人員：

督 導 人 員		張育勝 (周) 鄧 方振鳴			記 錄	蔡智豪
承辦科及列席 單 位		政風處、土木工程科				
參 加 人 員	職 稱	科 員				
	姓 名	趙梓樞	李廷厚			
設 計 監 造 單 位		達盛工程顧問有限公司				
參 加 人 員	職 稱	監 造				
	姓 名	陳修斌	李永龍			
承 包 商		禾宏營造股份有限公司				
參 加 人 員	職 稱	工 地 主 任	品 管			職 安
	姓 名	白雅惠	楊恭傑	呂啟壽		蔡秉睿