

金門縣政府工務處 工程督導紀錄表

工程名稱	金門縣金城鎮第三期區段徵收工程		
廠商	禾宏營造股份有限公司	設計單位	達盛工程顧問有限公司
監造單位	達盛工程顧問有限公司	承辦單位	工務處土木工程科
監工人員	陳禮彬、李志証	承辦人員	李延浩
開工及預定 完工日期	113年04月30日至 115年09月30日	督導日期	113年10月1日
		督導地點	工區
施工概述	土方整地、第1區臨時停車場 AC 鋪設及工區1新設施工便道 PC 地坪		
工程進度	截至9月29日止 預定進度:2.68%; 實際進度:4.85%		
督導人員	周立勤、方耀鵬		
工作人員	蔡智豪		
督 導 重 點 項 目	一、廠商及監造單位到場人員(如出勤簽到紀錄等) 督導情形:良好。		
	二、廠商及監造單位品質文件紀錄管理(如材料試驗、自主檢查、監工日誌、缺失改善等) 督導情形:監造單位113年9月6日辦理臨時停車場5-1施工便道0k+332~402m 模板組立與混凝土澆置施工查驗情形良好,請持續維持。		
	三、安衛環境管理(如告示牌、圍籬、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等) 督導情形: (一)工區1新設施工便道 PC 地坪澆置後周邊未設置連桿及夜間警示燈,請改善。 (二)工區1新設施工便道 PC 地坪高程控制點鋼筋未切除,請改善。 (三)工區1裸露土方廠商均有派員灑水,請持續維持。		
	四、結構設備施工品質(如混凝土鋼筋模板品質及完成面平整度及美觀性等) 督導結果如下:抽測工區1新設施工便道 PC 地坪伸縮縫間距,實測20M 一道伸縮縫,符合圖說 C3-6規定。		
	五、工程進度及估驗計價情形 督導情形:經查本工程預算執行進度,依契約總價(559,900,000元)及估驗計價2次之金額總計(17,913,175元),目前預算執行率為3.2%,本工程目前實際進度已達4.85%,預算執行情形尚可。		
	六、其他指示事項(如居民反映、鄰房處理、變更設計需求等) 督導情形:無。		

督導結果：

(一)有關於本次督導重點項目第三-(一)~(二)項所列缺失，請主辦、監造單位督促廠商配合辦理改善。

(二)上述項目督導內容回覆期限：限定於113年10月14日前改善完成後函報本府。

~以下空白~