

金門縣政府工務處 工程督導紀錄表

|           |  |      |            |
|-----------|--|------|------------|
| 工程名稱      | 金門縣金城鎮第三期區段徵收工程  |      |            |
| 廠商        | 禾宏營造股份有限公司   | 設計單位 | 達盛工程顧問有限公司 |
| 監造單位      | 達盛工程顧問有限公司   | 承辦單位 | 工務處土木工程科   |
| 監工人員      | 陳禮彬、李志証  | 承辦人員 | 李延浩        |
| 開工及預定完工日期 | 113年04月30日至<br>115年10月20日  | 督導日期 | 114年2月14日  |
|           |  | 督導地點 | 工區         |
| 施工概述      | (一)區域三無主墓取掘試挖(二)無主墳試挖土方回填夯實(三)廣兼停十既有鐵棚丈量拆除及地坪破碎(四)防塵網鋪設(五)區域四土方整理(五)伊莉莎白至伯玉路圍籬施作(六)增設圍籬警示燈(七)污水管路埋設(八)台電 A3人孔埋設(九)施工便道開挖整地(十)集水井鋼模組立及鋼筋綁紮(十一)臨時停車場指示牌安裝等 |      |            |
| 工程進度      | 截至2月12日止 預定進度:10.40%; 實際進度:21.24%  |      |            |
| 督導人員      | 張育勝、周立勤、方耀鵬  |      |            |
| 工作人員      | 蔡智豪  |      |            |
| 督導重點項目    | 一、廠商及監造單位到場人員(如出勤簽到紀錄等)<br>督導情形:良好。  |      |            |
|           | 二、廠商及監造單位品質文件紀錄管理(如材料試驗、自主檢查、監工日誌、缺失改善等)<br>督導情形:本次未予督導。   |      |            |
|           | 三、安衛環境管理(如告示牌、圍籬、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等)<br>督導情形:工區拆除之棚架未清運,請改善。  |      |            |
|           | 四、結構設備施工品質(如混凝土鋼筋模板品質及完成面平整度及美觀性等)<br>督導結果如下:區域3現進行土方開挖作業中,施作情形大致良好。   |      |            |
|           | 五、工程進度及估驗計價情形<br>督導情形:經查本工程預算執行進度,依契約總價(559,900,000元)及估驗計價4次之金額總計(56,226,343元),目前預算執行率為10.04%,本工程目前實際進度已達21.24%,預算執行情形請加強。                               |      |            |
|           | 六、其他指示事項(如居民反映、鄰房處理、變更設計需求等)<br>督導情形:無。  |      |            |

督導結果：

(一)有關於本次督導重點項目第三、五項所列缺失，請主辦、監造單位督促廠商配合辦理改善。

(二)上述項目督導內容回覆期限：限定於114年2月21日前改善完成後函報本府。

~以下空白~