

金門縣政府工務處 工程督導紀錄表

工程名稱	金門縣金城鎮第三期區段徵收工程		
廠商	禾宏營造股份有限公司	設計單位	達盛工程顧問有限公司
監造單位	達盛工程顧問有限公司	承辦單位	工務處土木工程科
監造人員	陳禮彬、李志証	承辦人員	李延浩
開工及預定完工日期	113年04月30日至 115年10月20日	督導日期	114年3月12日
		督導地點	工區
施工概述	(一)U型側溝鋼筋加工備料(二)區域三無主墓試挖取掘、分層回填夯實及全阻隔式圍籬組立(三)公八十一滯洪池開挖及邊坡整理(四)預鑄集水井鋼筋綁紮、鋼模組立及澆置(五)污水管路埋設(六)施工便道級配鋪設		
工程進度	截至3月9日止 預定進度:13.70%;實際進度:22.37%		
督導人員	張育勝、周立勤、方耀鵬		
工作人員	蔡智豪		
督導重點項目	一、廠商及監造單位到場人員(如出勤簽到紀錄等) 督導情形:良好。		
	二、廠商及監造單位品質文件紀錄管理(如材料試驗、自主檢查、監工日誌、缺失改善等) 督導情形:監造單位114年2月15日辦理預鑄集水井鋼筋、模板組立及混凝土澆置施工查驗情形良好,請持續維持。		
	三、安衛環境管理(如告示牌、圍籬、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等) 督導情形:工區既有護欄及路燈基座未清運,請改善。		
	四、結構設備施工品質(如混凝土鋼筋模板品質及完成面平整度及美觀性等) 督導結果如下:區域三基地有因雨積水情形,請改善或加強周邊臨時排水措施。		
	五、工程進度及估驗計價情形 督導情形:經查本工程預算執行進度,依契約總價(559,900,000元)廠商已提送第5次估驗計價書辦理審查中,目前預算執行率為12.29%,本工程目前實際進度已達22.37%,預算執行情形尚可。		
	六、其他指示事項(如居民反映、鄰房處理、變更設計需求等) 督導情形:無。		
	督導結果: (一)有關於本次督導重點項目第三、四項所列缺失,請主辦、監造單位督促廠商配合辦理改善。 (二)上述項目督導內容回覆期限:限定於114年3月20日前改善完成後函報本府。 ~以下空白~		

