

金門縣政府工務處 工程督導紀錄表

工程名稱	金門縣金城鎮第三期區段徵收工程		
廠商	禾宏營造股份有限公司	設計單位	達盛工程顧問有限公司
監造單位	達盛工程顧問有限公司	承辦單位	工務處土木工程科
監造人員	陳禮彬、李志証	承辦人員	李延浩
開工及預定 完工日期	113年04月30日至 115年10月22日	督導日期	114年5月6日
		督導地點	工區
施工概述	(一)廣兼停十擋土牆基礎高程測量、模板組立及開挖整地(二)區域2基地路幅開挖整地及既有垃圾機具粗篩及人工細篩		
工程進度	截至4月27日止 預定進度:19.62%；實際進度:24.89%		
督導人員	周立勤、方耀鵬		
工作人員	蔡智豪		
督 導 重 點 項 目	一、廠商及監造單位到場人員(如出勤簽到紀錄等) 督導情形:良好。		
	二、廠商及監造單位品質文件紀錄管理(如材料試驗、自主檢查、監工日誌、缺失改善等) 督導情形: (一)有關監造單位114年4月15日辦理污水管段 B02-22等6處污水工程施工查驗情形良好,請持續維持,惟後續部分管理項目之實際抽查值可再明確量化為佳。 (二)監造單位於114年5月3日有辦理現地抽查並開立缺失事項請廠商限期改善,請持續維持。		
	三、安衛環境管理(如告示牌、圍籬、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等) 督導情形: (一)區域2污水管材未墊高並以帆布覆蓋,請改善。 (二)區域2裸露土方未以帆布覆蓋,請改善。		
	四、結構設備施工品質(如混凝土鋼筋模板品質及完成面平整度及美觀性等) 督導結果如下: (一)區域2現進行路基整地作業中,預計於114年5月31日前施作完成並鋪設防塵網。 (二)本次抽測污水人孔編號:B01-22→B01-23之洩水坡度,由上至下游管段實測結果如下: B01-22實測坡度箱尺讀數為3.34m,B01-23實測坡度箱尺讀數為3.45m,兩孔高差0.11m,兩孔距離為10m,實測洩水坡度1.1%,圖說設計值為1%,故誤差為0.1%×10m=1cm,符合施工規範第02531章3.14.1規定其高差絕對值不得>3cm。		

	<p>五、工程進度及估驗計價情形</p> <p>督導情形:經查本工程預算執行進度，依契約總價(559,900,000元)廠商已提送估驗計價第6期之估驗計價書辦理審查中，目前預算執行率為13.84%，本工程目前實際進度已達24.89%，預算執行情形請加強。</p>
	<p>六、其他指示事項(如居民反映、鄰房處理、變更設計需求等)</p> <p>督導情形:無。</p>
	<p>督導結果：</p> <p>(一)有關於本次督導重點項目第三、五項所列缺失，請主辦、監造單位督促廠商配合辦理改善。</p> <p>(二)上述項目督導內容回覆期限：限定於114年5月16日前改善完成後函報本府。</p> <p style="text-align: center;">~以下空白~</p>