

重大政策專案列管會議-親子館

整體預定進度		70%						
整體實際進度		67%						
編號	項目	110/10/30進度		110/12/31進度		111/2/28進度		備註
		預定進度	實際進度	預定進度	實際進度	預定進度	實際進度	
1	金沙鎮親子遊藝館	100%	100%	100%	100%	100%	100%	109.8.3啟用
2	金門縣托育資源中心	100%	100%	100%	100%	100%	100%	現有社福館內
3	金湖托育資源中心	100%	100%	100%	100%	100%	100%	110.11.14啟用
(1)	新建工程	100%	100%	100%	100%	100%	100%	110.2.8新建竣工，110.3.15驗收完成。
(2)	室內裝修統包工程	100%	100%	100%	100%	100%	100%	110.10.4竣工，110.10.15驗收完成。
4	烈嶼托育資源中心							
(1)	新建工程	100%	100%	100%	100%	100%	100%	110.5.8新建竣工，6.17驗收完成。
(2)	室內裝修工程委託規劃設計監造	75%	50%	98%	98%	100%	100%	110.12.27核定細部設計成果，目前發包文件簽辦中，預計111年1月上網公告。
(3)	室內裝修工程	0%	0%	5%	5%	7%	7%	111.2.11重新發辦招標，111.2.15發准辦理，111.2.17工程上網公告招標，3.3辦理開標
5	金城綜合社會福利館附設親子館							預計110.12.11啟用
(1)	室內裝修工程委託規劃設計監造	98%	98%	100%	100%	100%	100%	工程110.10.31竣工，110.11.16驗收完成，110.12.11啟用。
(2)	室內裝修工程	98%	98%	100%	100%	100%	100%	
6	金湖社會福利服務中心附設親子館							
(1)	一期裝修工程室裝審查及消防審查及後續財物採	75%	78%	100%	100%	100%	100%	111.1.3取得室內裝修合格證明，111.1.12財物採購驗收通過，預計111.1.22啟用。
7	金寧鄉綜合社福大樓附設親子館							
(1)	新建工程委託規劃設計	20%	20%	23%	23%	30%	30%	110年11月10日開標，11月25日評選會議，12月2日辦理議價，111年1月21日提送基本設計成果，2月16日通過基本設計成果，預計4月17日提送細部設計成果，4月29日細部設計成果審查會議。
(2)	新建工程(含內部裝修)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
8	金寧鄉湖埔親子館							
(1)	增建工程規劃設計	70%	70%	85%	85%	100%	100%	基本設計成果110年11月5日已經審查通過，12月13日召開細部設計成果審查會議，請廠商111.1.10前提送修正後細部設計成果。
(2)	增建工程	0%	0%	0%	0%	10%	10%	111.2.7上網公告，111.2.18開標，計三家廠商投標，由千乘營造有限公司以2,079萬元整最低標承攬，預計111年4月份動土，工期自開工之日起160個日曆天。
9	金沙鎮綜合社福大樓附設托育資源中心							土地尚在辦理階段
10	藝文特區親子休閒館/親子休閒公園							尚需研議
(1)	先期規劃案	0%	0%	0%	0%	2%	2%	111.2.25現勘，整備先期規劃需求書
(2)	規劃設計案	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
(3)	新建工程	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
每一個以10%計算，總計100%								