

「水頭港北防波堤設置岸巡、港警哨亭工程」審查缺失記點統計表附件六

規劃設計階段缺失記點情形							
項次	審查意見或違約情形	符合品管作業要點第幾點記點規定	記點點數	逾期日數	委託規劃設計服務案契約書規定	金額	備註
1	基本設計階段-未依據契約規定提送「工程規劃及基本設計提送內容」自主檢查表以及該表所規定之相關資料，依該表規定未達基設標準，視同逾期。後續將俟設計單位補送後再自本處發文日起計算逾期天數至補送日，每逾期一日扣罰規劃設計服務費千分之二。逾期天數106.02.10至106.02.20，共逾期11天。	第11點		11	第13條	\$723	
2	基本設計階段-未依據契約規定提送「工程規劃及基本設計提送內容」自主檢查表以及該表所規定之相關資料，依該表規定未達基設標準，視同逾期。後續將俟設計單位補送後再自本處發文日起計算逾期天數至補送日，每逾期一日扣罰規劃設計服務費千分之二。逾期天數106.02.23至106.03.02，共逾期8天。	第11點		8	第13條	\$526	
3	基本設計階段-未依據契約規定提送「工程規劃及基本設計提送內容」自主檢查表以及該表所規定之相關資料，依該表規定未達基設標準，視同逾期。後續將俟設計單位補送後再自本處發文日起計算逾期天數至補送日，每逾期一日扣罰規劃設計服務費千分之二。逾期天數106.03.20至106.04.07，共逾期19天。	第11點		19	第13條	\$1,249	
4	細部設計階段-未依據契約規定提送「工程細部設計提送內容」自主檢查表以及該表所規定之相關資料，依該表規定未達基設標準，視同逾期。後續將俟設計單位補送後再自本處發文日起計算逾期天數至補送日，每逾期一日扣罰規劃設計服務費千分之二。逾期天數106.05.13至106.05.15，共逾期3天。	第11點		3	第13條	\$197	
5	細部設計階段-未依據契約規定提送「工程細部設計提送內容」自主檢查表以及該表所規定之相關資料，依該表規定未達基設標準，視同逾期。後續將俟設計單位補送後再自本處發文日起計算逾期天數至補送日，每逾期一日扣罰規劃設計服務費千分之二。逾期天數106.06.08至106.06.15，共逾期8天。	第11點		8	第13條	\$526	
施工階段缺失記點情形							
項次	審查意見或違約情形	符合品管作業要點第幾點記點規定	記點點數	逾期日數	委託規劃設計服務案契約書規定	金額	備註
1	有關設計單位疏漏水、電錶及變壓器等部份	第10點	8				