

施工檢驗申請單

工程名稱	金門縣金城鎮第三期 區段徵收工程		工程 編號	N112110110095	表單編號	003
檢驗位置	區域一社六 第3~4道		圖號	SH-38	請驗時間	113.05.03
<p>一、檢驗項目：無主墓試挖取掘施工</p> <p>二、施工項目：無主墓試挖取掘施工</p> <p>三、施工數量：詳圖說</p> <p>四、施工地點：區域一社六</p> <p>五、預定檢驗日期：113年05月03日</p> <p>六、附件：</p>						
<p>檢驗結果： <input type="checkbox"/> 合格</p> <p><input type="checkbox"/> 改善後再驗（應於 月 日前申請檢驗）</p> <p><input type="checkbox"/></p>						
<p>檢驗時間： 年 月 日 時</p>						
<p>檢驗者： </p>						
<p>備註：本申請單由廠商填具一式三份向監造單位申請。檢驗後，業主及監造單位各留存一份；一份廠商自存備查。</p>						
廠商： 		監造單位：  				
						

無主墓取掘試挖工程施工抽查紀錄表

編號：03

工程名稱	金門縣金城鎮第三期區段徵收工程		
分項工程名稱	雜地工程		
檢查位置	區域-社文第3-4道	檢查日期	113年5月3日
施工流程	<input type="checkbox"/> 施工前	<input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查	<input type="checkbox"/> 施工完成檢查
檢查結果	○檢查合格	×有缺失需改正	/無此檢查項目
管理項目	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
交通安全維護	安全標誌、號誌設置	設置道路及夜間 警告燈具	0
地表清除與掘除	雜草、樹木先行清理乾淨	雜草樹木清除乾淨	0
試挖深度	深度依現況 0.3m~1m	第三道 第四道 ①0k+032m, 0.57m 0k+031 0.56m ②0k+068m 0.57m 0k+068 0.68m ③0k+102m 0.61m 0k+104m 0.68m	0
試挖長度	依區域範圍試挖	第三道總長 108m 第四道總長 108.7m	0
試挖寬度	≥2m	0k+032 2.8m 0k+31 2.7m 0k+068 2.7m 0k+068 2.6m 0k+102m 3.0m 0k+104 2.7m	0
間格距離	小於 3m	第三道 2.7m 第四道 2.4m	0
底層夯實	壓路機配合灑水夯實		
回填夯實	每 30cm 壓路機配合灑水分層夯實		
缺失複查結果：			
<input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前中後照片）			
<input type="checkbox"/> 未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第〇項」進行追蹤改善			
複查日期： 年 月 日			
複查人員職稱：		簽名：	
備註：			
1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。			

監造工地負責（授權）人：
陳禮彬監造現場人員簽名：
張志川

查驗照片

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程
 查驗項目：區域一社六-無主墓取掘試挖查驗第3~4道
 查驗日期：113年05月03日


 <p style="text-align: center; color: red;">113/05/03</p>	 <p style="text-align: center; color: red;">113/05/03</p>
<p>說明：第3道①0K+032M H=0.57M</p>  <p style="text-align: center; color: red;">113/05/03</p>	<p>說明：第3道①0K+032M H=0.57M</p>  <p style="text-align: center; color: red;">113/05/03</p>
<p>說明：第3道①0K+032M W=2.80M</p>  <p style="text-align: center; color: red;">113/05/03</p>	<p>說明：第3道①0K+032M W=2.80M</p>  <p style="text-align: center; color: red;">113/05/03</p>
<p>說明：第3道②0K+068M H=0.57M</p>	<p>說明：第3道②0K+068M H=0.57M</p>

查驗照片

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

查驗項目：區域一社六-無主墓取掘試挖查驗第3~4道

查驗日期：113年05月03日



說明：第3道②OK+068M W=2.70M



說明：第3道②OK+068M W=2.70M



說明：第3道③OK+102M H=0.61M



說明：第3道③OK+102M H=0.61M



說明：第3道③OK+102M W=3.00M

說明：第3道③OK+102M W=3.00M

查驗照片

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程
 查驗項目：區域一社六-無主墓取掘試挖查驗第3~4道
 查驗日期：113年05月03日

 <p>查驗項目：無主墳試挖 查驗位置：區域一社六 ①OK+31 M,W= M,H= M ②OK+68 M,W= M,H= M ③OK+104 M,W=2.5M,H=0.69M 日期：113.5.3 由雅慈</p> <p style="text-align: right;">113/05/03</p>	 <p>工程名稱：金門縣金城鎮第三期 區段徵收工程 查驗項目：無主墳試挖第4道 查驗位置：區域一社六 ①OK+31 M,W= M,H= M ②OK+68 M,W= M,H= M ③OK+104 M,W=2.5M,H=0.68M 日期：113.5.3 由雅慈</p> <p style="text-align: right;">113/05/03</p>
<p>說明：第4道③OK+104M H=0. 68M</p>  <p>工程名稱：金門縣金城鎮第三期 區段徵收工程 查驗項目：無主墳試挖第4道 查驗位置：區域一社六 ①OK+31 M,W= M,H= M ②OK+68 M,W= M,H= M ③OK+104 M,W=2.5M,H=0.68M 日期：113.5.3 由雅慈</p> <p style="text-align: right;">113/05/03</p>	<p>說明：第4道③OK+104M H=0. 68M</p>  <p>工程名稱：金門縣金城鎮第三期 區段徵收工程 查驗項目：無主墳試挖第4道 查驗位置：區域一社六 ①OK+31 M,W= M,H= M ②OK+68 M,W= M,H= M ③OK+104 M,W=2.5M,H=0.68M 日期：113.5.3 由雅慈</p> <p style="text-align: right;">113/05/03</p>
<p>說明：第4道③OK+104M W=2. 50M</p>	<p>說明：第4道③OK+104M W=2. 50M</p>
 <p>工程名稱：金門縣金城鎮第三期 區段徵收工程 查驗項目：無主墳試挖 查驗位置：區域一社六 ①OK+31 M,W= M,H= M ②OK+68 M,W=2.6M,H=0.69M ③OK+104 M,W=2.5M,H=0.69M 日期：113.5.3 由雅慈</p> <p style="text-align: right;">113/05/03</p>	 <p>工程名稱：金門縣金城鎮第三期 區段徵收工程 查驗項目：無主墳試挖第4道 查驗位置：區域一社六 ①OK+31 M,W= M,H= M ②OK+68 M,W=2.6M,H=0.69M ③OK+104 M,W=2.5M,H=0.69M 日期：113.5.3 由雅慈</p> <p style="text-align: right;">113/05/03</p>
<p>說明：第4道②OK+068M H=0. 69M</p>	<p>說明：第4道②OK+068M H=0. 69M</p>

查驗照片

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

查驗項目：區域一社六-無主墓取掘試挖查驗第3~4道

查驗日期：113年05月03日

 <p>工程名稱：金門縣金城鎮第三期 區段徵收工程</p> <p>查驗項目：無主墳試挖第4道</p> <p>查驗位置：區域一社六</p> <p>①OK+31 M,W=2.6M, H=0.56M ②OK+68 M,W=2.6M, H=0.69M ③OK+104 M,W=2.5M, H=0.68M 日期：113.5.3 由雅泰、李允哲</p> <p style="text-align: right;">113/05/03</p>	 <p>說明：第4道②OK+068M W=2.60M</p>
 <p>工程名稱：金門縣金城鎮第三期 區段徵收工程</p> <p>查驗項目：無主墳試挖第4道</p> <p>查驗位置：區域一社六</p> <p>①OK+31 M,W=2.7M, H=0.56M ②OK+68 M,W=2.6M, H=0.69M ③OK+104 M,W=2.5M, H=0.68M 日期：113.5.3 由雅泰、李允哲</p> <p style="text-align: right;">113/05/03</p>	 <p>說明：第4道①OK+031M H=0.56M</p>
 <p>工程名稱：金門縣金城鎮第三期 區段徵收工程</p> <p>查驗項目：無主墳試挖第4道</p> <p>查驗位置：區域一社六</p> <p>①OK+31 M,W=2.7M, H=0.56M ②OK+68 M,W=2.6M, H=0.69M ③OK+104 M,W=2.5M, H=0.68M 日期：113.5.3 由雅泰、李允哲</p> <p style="text-align: right;">113/05/03</p>	 <p>說明：第4道①OK+031M H=0.56M</p>
<p>說明：第4道①OK+031M W=2.70M</p>	<p>說明：第4道①OK+031M W=2.70M</p>

無主墓取掘試挖工程自主檢查表

編號：003

工程名稱	金門縣金城鎮第三期區段徵收工程		
分項工程名稱	雜項工程	協力廠商	嘉手汽車貨運行
檢查位置	區域一社六第3~4道	檢查日期	113.05.03
施工流程	<input type="checkbox"/> 施工前檢查	<input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查	<input type="checkbox"/> 施工完成檢查
檢查結果	○檢查合格	✗有缺失需改正	/無此檢查項目
檢查項目	檢查標準(定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
交通安全維護	安全標誌、號誌設置	安全標誌(交通金鑑)、號誌(警光燈)設置	○
地表清除與掘除	雜草、樹木先行清理乾淨	雜草、樹木先行清理乾淨 地表無雜物	○
試挖深度	深度依現況0.3m~1m	第3道 ①OK+032M 0.57M ②OK+068M 0.57M ③OK+102M 0.61M 第4道 ①OK+031M 0.56M ②OK+068M 0.69M ③OK+104M 0.68M	○
試挖長度	依區域範圍試挖	第3道 總長10.8M 第4道 總長10.8.7M	○
試挖寬度	≥2m	第3道 ①OK+032M 2.8M ②OK+068M 2.2M ③OK+102M 3.0M 第4道 ①OK+031M 2.7M ②OK+068M 2.6M ③OK+104M 2.5M	○
間格距離	小於3m	第3道 間格距離2.1M 第4道 間格距離2.4M	○
底層夯實	壓路機配合灑水夯實		
回填夯實	每30cm 壓路機配合灑水分層夯實		
缺失複查結果：	<input type="checkbox"/> 已完成改善(檢附改善前中後結果) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「異常矯正、預防措施報告單」進行追蹤改善		
複查日期：	年月日		
複查人員職稱：	簽名：		
備註：	1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✗」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 4. 本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 5. 符合營造業法規定應設置工地主任之工程，則下列簽名處應勾選工地主任欄並由該法規定之工地主任核章。		

工地主任(工地負責人)：白雅惠

現場工程師(檢查人員)簽名：

蔡秉憲



自主檢查照片

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

查驗項目：區域一社六-無主墓取掘試挖施工

查驗日期：113年05月03日



說明：無主墓取掘試挖施工

說明：無主墓取掘試挖施工



說明：無主墓取掘試挖施工

說明：無主墓取掘試挖施工



墳墓取掘及試挖說明

1. 為無主場試挖範圍，其餘為整地邊界範圍。


2. 試挖範圍內探縱向全面開挖，寬度2m、深度1m、間隔3m，遭遇無主場取掘後需再向下及周邊延伸取0.5m至遭遇為止，試挖若無遇見原土分層回填復原。

3. 無主場取掘土方計質原則上以挖填作數量結算。


4. 牆板取掘後同邊土方解開挖乾淨，並搬運至甲方指定公共設施用地堆置並再利用，起掘後之墓地廢先使用周邊整地及設施開挖之土方借土分層回填。

5. 無主場起掘前後之設施及骨骸需拍照，標示位置定位及編號註冊，以利後續計價管理。

6. 有(無)租墓起掘數量採算作質計價，取底過程及處理需尊重並依地方營建辦理。土方開挖及回填作業依土方工程相關規範辦理。



整地開挖起點面積， $A = 13.2\text{ ha}$
(現地明顯可見及工程整地過程中遺留之標記)
預估數量500具



卷之三

A	X	181216.758	Y	2703150.408
B	X	181054.95	Y	2703511.32
C	X	181123.2	Y	2703533.33
D	X	181386.399	Y	2703232.491