

金門縣政府工務處 工程督導紀錄表

工程名稱	金門縣金城鎮第三期區段徵收工程		
廠商	禾宏營造股份有限公司	設計單位	達盛工程顧問有限公司
監造單位	達盛工程顧問有限公司	承辦單位	工務處土木工程科
監工人員	陳禮彬、李志証	承辦人員	李延浩
開工及預定 完工日期	113年04月30日至 115年09月08日	督導日期	113年6月27日
		督導地點	工區
施工概述	無主墳取掘試挖、土方回填夯實、圍籬架設、臨時停車場土方回填整地、雜樹及廢棄物清理、施工便道清理及整地		
工程進度	截至6月23日止 預定進度0.79%；實際進度1.25%		
督導人員	張育勝、周立勤、方耀鵬		
工作人員	蔡智豪		
督 導 重 點 項 目	一、廠商及監造單位到場人員(如出勤簽到紀錄等) 督導情形:良好。		
	二、廠商及監造單位品質文件紀錄管理(如材料試驗、自主檢查、監工日誌、缺失改善等) 督導情形:本次未予督導。		
	三、安衛環境管理(如告示牌、圍籬、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等) 督導情形: (一)工區出入口車輛施工期間造成路面污染,請加強路面清洗。 (二)工區部分鋼筋未墊高並以帆布覆蓋,請改善。 (三)工區警示標語、緊急通報及職安告示牌均有如實填寫及設置,請持續維持。		
	四、結構設備施工品質(如混凝土鋼筋模板品質及完成面平整度及美觀性等) 督導結果如下: 工區目前進行 管架 架設作業,施工情形大致良好,請持續維持。		
	五、工程進度及估驗計價情形 督導情形:有關估驗計價部分,於工程執行中,廠商應依契約第5條第(一)項第2款規定按月辦理估驗計價作業,以符實際,相關時程請督促廠商依品管作業要點附件一~33項(權責分工表)辦理。		
	六、其他指示事項(如居民反映、鄰房處理、變更設計需求等) 督導情形:在高氣溫戶外作業場所,廠商應視實需設置簡易遮陽裝置,避免勞工長時間之熱暴露。		

督導結果：

(一)有關於本次督導重點項目第三項所列缺失，請主辦、監造單位督促廠商配合辦理改善。

(二)上述項目督導內容回覆期限：限定於113年7月5日前改善完成後函報本府。

~以下空白~

金門縣政府工務處工程督導簽到單

- 一、工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程
- 二、督導時間：民國 113 年 6 月 27 日（星期四）上午:9:30
- 三、督導地點：工區
- 四、參加單位及人員：

督 導 人 員		張育勝 陳幸邦 方振鳴			記 錄	孫智豪	
承辦科及列席 單 位		政風處、土木工程科					
參 加 人 員	職 稱	科員					
	姓 名	趙梓樵	李廷佐				
設 計 監 造 單 位		達盛工程顧問有限公司					
參 加 人 員	職 稱	監造	監造				
	姓 名	陳梓羽	李廷佐				
承 包 商		禾宏營造股份有限公司					
參 加 人 員	職 稱	工地主任	品管	品管	聯串		
	姓 名	白雅惠	王政泰	楊恭儒	蔡秉睿		

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）



說明：工區出入口車輛施工期間造成路面污染，請加強路面清洗。
三-(一)

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

說明：

說明：

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）



說明：工區部分鋼筋未墊高並以帆布覆蓋，請改善。
三-(二)

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

說明：

說明：

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程



說明：工區警
示標語、緊急
通報及職安有
告示牌均及
如實填寫及
設置，請持
續維持。
三-(三)



緊急通報告示牌

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程
 監造單位：建誠工程顧問有限公司 主辦單位：金門縣政府
 承造單位：永宏營造股份有限公司 工地負責人：李宏輝

連絡單位名稱	連絡人	電話	李宏輝	李宏輝	李宏輝	李宏輝	李宏輝	李宏輝	李宏輝
監造單位									
主辦單位									
聯絡單位									
安檢所事務所									
金門縣警察局									
金門縣消防局									
金門縣交通隊									
金門縣電信局									
金門縣電力公司									
東區區金門醫院									

備註：● 緊急通報專線：發生重大事故時24小時內通報當地消防局
 消防專線：119 警政專線：110 警政專線：112

說明：

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程



說明： 工區目前進行管段開挖作業，施工情形大致良好，請持續維持。
四-(一)

說明：

說明：