

110年度施政計畫選項列管項目第1季落後案件統計表

項次	計畫編號	計畫名稱	計畫期程	執行單位	預定進度	實際進度	差異	計畫總經費	執行情形	計畫進度落後原因	改善方案與對策	備註
1	10912	金門縣水資源回收中心廠站設備延壽及節能工程	10901-11012	自來水廠	41%	31%	-8%	57,040,000	規劃設計訂約日期：109年4月14日 工作或施工項目： 1. 109.05.29執行計畫書同意核備，概念設計報告已提送 4次並依需召開審查會議，惟就設計內容不足分別於109.05.14、109.06.02、109.07.02、109.09.16函退修正， 109.11.28目前已提送第五版報核中，就設備修繕項目於109.12.30請各場站領班及代操作廠商確認，請廠商就已修繕完項目刪減或新增後，儘速送修正版，為求概念設計完整，以致多次修正造成進度嚴重延宕落後，後續將儘速趕辦，目前已就修繕項目確認，惟內容仍有未依審核意見修正，退修後目前廠商已提送第六版報核中。 2. 逾期部份後續依約計罰。	就各場站修繕設備雖已確認，惟廠商所提概念設計報告書內容章節仍不足及無法對應，致造成進度延宕。	每星期定期召開會議，了解作業進度，期望順利核定，以利後續儘速辦理招標作業。	
2	10809	金門縣環島北路一段(金門大學路口至頂林路口)道路拓寬暨排水改善工程	10801-10912	工務處	100%	42%	-58%	69,435,000	規劃設計訂約日期：106年1月9日 完成期中審查日期：107年2月12日 完成期末審查日期：107年9月26日 工作或施工項目： 1. 本案於110年1月19日召開公聽會，並已彙整縣民意見後修正規劃設計。 2. 本案已依程序陳核啟案招標，後續將依鈞長核示事項辦理。	尚未決標發包施工	案已於簽辦公開招標程序，預定於4月底辦理上網招標。	
3	10811	金門縣金鑽進士路網	10801-10912	工務處	64%	27%	-37%	374,987,000	規劃設計訂約日期：107年10月8日 完成期中審查日期：108年8月12日 完成期末審查日期：109年1月9日 工程訂約日期：109年1月10日(一標)、109年2月24日(二標) 工程開工日期：108年12月17日(一標)、109年2月26日(二標) 工作或施工項目： 1. 一標工程、二標工程分別於108年12月及109年2月開工，第一標因連續接獲法院假扣押執行命令，導致工程進度嚴重落後；第二標因地方民眾對無名橋8施作方案有疑義，經多次召開會議協商未果，造成工程進度落後。 2. 一標工程、二標工程分別於108年12月及109年2月開工，第一標因連續接獲法院假扣押執行命令，導致承商無履約能力，本府已於109年12月11日簽核同意與承商終止契約，現刻正簽核辦理終止契約結算及將尚未施作工項朝向納入二標工程一併辦理施作；二標工程目前施作工項為人行道鋪設、樹穴緣石鋪設、路緣石鋪設、高壓混凝土磚鋪設、坡坎護坡基礎施作等。	第一標因連續接獲法院假扣押執行命令，導致工程進度嚴重落後；第二標因地方民眾對無名橋8施作方案有疑義，經多次召開會議協商未果，造成工程進度落後。	第一標本府已於109年12月11日簽核同意與承商終止契約，現刻正簽核辦理終止契約結算及將尚未施作工項朝向納入二標工程一併辦理施作；第二標無名橋8抬升疑義，本府已於109年11月26日簽奉核可同意部分停，後已於109年12月28日辦理現勘協商以原橋高程進行改善為原則，並已簽准請設計單位提送相關方案報府憑辦，另本府現階段已先簽辦第一次變更設計及增作工項展延工期，待簽核後請承商提送修正後預定進度表辦理調整。	

110年度施政計畫選項列管項目第1季落後案件統計表

項次	計畫編號	計畫名稱	計畫期程	執行單位	預定進度	實際進度	差異	計畫總經費	執行情形	計畫進度落後原因	改善方案與對策	備註
4	10824	金城鎮金水里(水頭、謝厝)污水下水道及用戶接管工程	10801-11212	工務處	60%	51%	-9%	106,395,000	規劃設計訂約日期：106年5月17日 工程訂約日期：109年12月15日 工作或施工項目： 金管處於109年10月21日辦理第一次上網公開招標(流標)，109年12月1日第二次開標(由駿逸營造有限公司承攬)，109年12月15日簽約，刻正辦理相關計畫書送審事宜。	因本案係辦理國家公園區域內污水下水道用戶接管工程，金管處表示本工程採銜接後豐新村(後豐新村陰井A13)，後藉由1-1計畫道路銜接段、後豐港系統及夏墅系統引接至金城污水廠。惟目前因電力、電信、私有土地問題影響，致未能如期提供本工程污水工程之用戶接管污水排放，金管處預計110年5月間邀集相關管線單位現勘，研議調整路線辦理。並配合調整開工日期。	已請金管處盡快完成評估辦理開工，並及早完成相關計畫書送審作業。	
5	10826	烈嶼鄉第四標污水下水道及用戶接管工程	10801-11408	工務處	34%	20%	-14%	121,000,000	規劃設計訂約日期：109年1月13日 工作或施工項目：揚水井、污水主幹管、壓力管、用戶接管等施作。 辦理情形：本案已於109.1.13訂約，於109.5.11日提送基本設計，109.5.22日召開第一次工作檢討會，並於109.07.15召開基本設計審查會，廠商依審查意見辦理修正，並於109.08.06提送報府。109.9.18提交書面審查確認單，109.10.6依委員意見函請設計單位修正後再報，於109.11.3函報營建署審查，並於109.12.30營建署召開基本設計審查會期會議，並於110.1.20至現場會勘，營建署刻正審核中，將開立審查意見請設計單位修正回覆。本府已於110.2.26將審查意見函予設計單位修正，設計單位於110.3.5依審查意見修正報府，本府於110.3.17函報營建署審查，營建署刻正審查中。	因本案需與東林水資源回收中心二期擴建暨改善工程一併檢討評估，以致營建署審查時間較長。	將儘速請營建署協助審查，並於基本設計通過後修正選項列管進度表以符實際。	
6	10831	金門縣衛生局辦公行政大樓新建工程	10801-11112	衛生局	44%	16%	-28%	189,000,000	108年8月9日簽修正作業計畫。 有關地質鑽探部分，因地質鑽探所費不貲，全範圍辦理地質鑽探(80孔)約需444萬元(無岩盤)至732萬元(每孔均有岩盤)，為兼顧地質鑽探工作之有效性與經濟性，已陸續徵詢相關單位意見。本案經本局局長於109年10月15日請示秘書長，109年10月29日請示副縣長，初步決議仍朝全範圍辦理地質鑽探之方向辦理，惟關於工程用地之選擇，基於整體施政考量，將搭配本局西半島醫療專區案再酌，故本案將依該案土地探勘結果檢討用地選擇後續辦，預計於110年4月份辦理鑽探招標案。	1.原編列預算不足以興建預定需求量體，需檢討調整建築需求數量體、計畫期程及預算。 2.需就行政大樓是否應與大健康產業發展整體規劃進行檢討。 3.需先就工程用地做全區地質鑽探，並重新檢討用地選擇。	1.已檢討調整建築需求數量體及計畫期程與預算。 2.經檢討擬先興建行政大樓。 3.預計於110年4月份辦理鑽探招標案。	

110年度施政計畫選項列管項目第1季落後案件統計表

項次	計畫編號	計畫名稱	計畫期程	執行單位	預定進度	實際進度	差異	計畫總經費	執行情形	計畫進度落後原因	改善方案與對策	備註
7	10834	金城廠小麥及高粱筒倉新建工程	10801-11112	金酒公司	52%	36%	-16%	95,000,000	規劃設計訂約日期：108年12月19日 完成期中審查日期：109年3月27日（基本設計核定日期） 完成期末審查日期：109年9月28日（細部設計核定日期） 工作或施工項目： 於110年03月23日上網公告第五次招標，預訂110年04月13日辦理開標。	歷經四次招標皆無廠商投標，經檢討廠商缺工、鋼構、施工區域動線腹地受限、工期等等因素。	於110年3月23日上網公告第五次招標，預訂110年4月13日辦理開標。	
8	10708	開瑄國小校舍及戶外運動場新建工程	10601-11011	教育處	87%	60%	-27%	310,139,000	規劃設計訂約日期：106年7月20日 完成期中審查日期：106年10月23日 完成期末審查日期：107年5月3日 工程訂約日期：108年3月4日 工程開工日期：108年4月18日 工作或施工項目：現辦理 1. 中高年級教室及圖書館部分：結構工程施工 2. 中低年級及幼兒園教室部分：RF鋼筋綁紮、模版組立、水電配管、1F給水測試、1F電燈穿線、泥作吊線、室內清理 3. 飯廳、廚房及活動中心部分：山牆模版組立、鋼筋綁紮、施工架組立。 4. 接送區：加勁擋土牆整地及放樣、高程測量	目前主要落後原因係因承商施工人力、材料不足，另3/17進行B區屋頂模板澆置，發生模板塌陷，該區目前暫停施工，原已落後進度，因此落後進度幅度加大。	將盡速研擬適當改善施工方案及預防措施，另於非停工區域，加開工作面提高工種數量及人數。	
9	10405	水頭港區S2及S3浮動碼頭增建工程	10401-10809	港務處	100%	92%	-8%	460,000,000	規劃設計訂約日期：104年9月15日 工程訂約日期：106年11月29日 工程開工日期：107年1月8日 工作或施工項目：浮箱雨棚鋼構安裝、浮箱雨棚鋼構補漆。 1. 滾輪滑板改善作業未施作。 2. 廠商目前辦理滾輪滑板及浮箱固定器修改施工圖製作，尚待審查核定，已加強追蹤廠商並要求加速辦理作業，亦同步要求廠商先行排定相關工作期程（如施工計畫製作、工廠端之製作排程及協力廠商進場作業安排等），以利改善。	滾輪滑板改善作業未施作。	廠商目前辦理滾輪滑板及浮箱固定器修改施工圖製作，已審查核定，並加強追蹤廠商，要求加速辦理作業，亦同步要求廠商先行排定相關工作期程（如施工計畫製作、工廠端之製作排程及協力廠商進場作業安排等），以利改善。	

110年度施政計畫選項列管項目第1季落後案件統計表

項次	計畫編號	計畫名稱	計畫期程	執行單位	預定進度	實際進度	差異	計畫總經費	執行情形	計畫進度落後原因	改善方案與對策	備註
10	10135-2	金寧廠紅磚窖池發酵大樓工程－機電標	10101-11006	金酒公司	96%	87%	-9%	0(併入土建標)	規劃設計訂約日期：101年9月14日 完成期中審查日期：103年6月12日(基本設計審查核定) 完成期末審查日期：105年4月11日(細部設計審查核定) 決標日期：106年7月4日 工程訂約日期：106年7月28日 工程開工日期：106年10月11日 工程預定進度：80.71% 工程實際進度：81.303%(依土建標預定竣工日期110年03月31日；機電工程預定竣工日期110年06月10日計算) 工作或施工項目： 1.綜合大樓前電管配管施作。 2.電氣管路、消防電設備、冷藏庫保溫板、輸送機設備安裝施作、消防排煙風管、給排水管路施作。	因土建標迄今仍未能完工，導致機電標相關配合工程無法進場施作而落後。	配合土建標實際工程執行現況，檢討修正本案計畫積極趕工。	