

重大施政計畫列管案件111年第1季執行情形調查表

項次	計畫編號	計畫名稱	計畫期程	執行單位	計畫進度			工程進度		計畫總經費	當年度執行情形		執行情形	備註
					預定	實際	差異	預定	實際		當年度預算數 (含保留款)	實支數		
1	11003	環島北路二段道路路平工程	11001-11112	工務處	60%	40%	-20%	16%	2%	79,414,000	32,361,194	0	金門縣環島北路二段道路路平工程(一)：本案於110年11月25日開標由泉昇營造有限公司以新台幣2033萬元整得標承攬，承商於110年12月14日開工，工期修正為150日曆天，本案前因春節道路禁挖辦理工期檢討，預定完工日期修正為111年6月10日，截至111年3月31日止，預定進度：2.65%、實際進度：3.42%、比較為超前：0.77%，刻正辦理1k+333-1k+362右側塊狀護欄修繕，1K+440-1k+460.1k+333-1k+362地坪施作。 金門縣環島北路二段道路路平工程(二)：本案於110年11月25日開標由泉昇營造有限公司以新台幣1570萬元整得標承攬，承商於110年12月14日開工，工期修正為130日曆天，預定完工日期為111年05月10日。截至111年3月31日止，預定進度：15.53%、實際進度1.57%、進度差異：-13.96%，目前進度落後主要為承商工班不足所致，本案前經111年3月22日召開工務會議已請承商提報趕工計畫，並加速趕工，刻正辦理2K+066.7-2K+077.7右側塊狀護欄修繕。	
2	11004	頂林路道路暨人行環境改善工程	11001-11112	工務處	40%	40%	0%	0%	0%	78,158,000	35,110,000	0	1. 本案目前進度是設計單位已提送修正書圖，並審查完請其再修正中，另同步辦理測量重測。 2. 110.8.31委託規劃設計，預計111.4.12核定基本及細部設計成果。 3. 預計111.4.15上網招標，5月10日決標。 4. 預計111.6.15開工，工期150天，111.11.11完工。	
3	10912	金門縣水資源回收中心廠站設備延壽及節能工程	10901-11012	自來水廠	100%	32%	-68%	100%	0%	57,040,000	4,863,000	11,000	規劃設計訂約日期：109年4月14日 工作或施工項目： 1. 109.05.29執行計畫書同意核備，概念設計報告已提送4次並依需召開審查會議，惟就設計內容不足分別於109.05.14、109.06.02、109.07.02、109.09.16函退修正，109.11.28已提送第五版報核中，就設備修繕項目於109.12.30請各場站領班及代操作廠商確認，請廠商就已修繕完項目刪減或新增後，儘速送修正版，為求概念設計完整，以致多次修正造成進度嚴重延宕落後，後續將儘速趕辦，目前已就修繕項目確認，廠商於110年5月7日提送修正後第七版概念設計報核，於110.8.13同意核定，110.9.24依約規定製作招標文件及提送審核，110.10.26提送修正招標文件，相關招標資料於110年12月6日函報縣府轉補助單位內政部營建署審核，依鈞府111.1.21函轉內政部營建署審查意見請顧問廠商修正後，於111.03.31重新函報鈞府轉營建署審核，俟核定後辦理招標事宜。 2. 逾期部份後續依約計罰。	

重大施政計畫列管案件111年第1季執行情形調查表

項次	計畫編號	計畫名稱	計畫期程	執行單位	計畫進度			工程進度		計畫 總經費	當年度執行情形		執行情形	備註
					預定	實際	差異	預定	實際		當年度預算數 (含保留款)	實支數		
4	10913	金門東地區湖庫導水管改善工程	10901-11102	自來水廠	100%	99%	-1%	100%	100%	101,000,000	20,000,000	17,812,865	規劃設計訂約日期：108年6月4日 工程訂約日期：109年9月22日 工程開工日期：109年11月4日 工作或施工項目： 1. 工程案已於111年1月27日申報竣工，並於111年2月14日完成竣工查驗。 2. 承商已提送完整之竣工文件，並於111.3.31辦理驗收事宜。	
5	10808	金門縣環島北路三段(瓊林至高陽路口)道路拓寬暨排水改善工程	10801-11103	工務處	80%	78%	-2%	66%	63%	73,099,000	53,693,911	0	有關第三次估驗計價款，因本年度款項尚未通過，故先行採用保留款辦理支付。	
6	10809	金門縣環島北路一段(金門大學路口至頂林路口)道路拓寬暨排水改善工程	10801-11112	工務處	83%	80%	-3%	66%	61%	65,294,000	47,655,515	18,638,731	業於110.6.9由泉昇營造股份有限公司以總價新台幣4,990萬元整得標承攬，本工程於110.06.29開工，預計於111.05.25完工；本工程已完成第一階段金大路口至清雅路口道路工程，刻正進行第二階段清雅路口至頂林路口施作，目前施工項為弱電管溝工程及人行道工程。	
7	10811	金門縣金鑽進士路網	10801-10912	工務處	93%	90%	-3%	95%	91%	374,987,000	9,122,014	0	因承商尚未申請估驗計價。	
8	10816	金湖鎮太湖路道路拓寬改善第二期工程	10708-10812	工務處	100%	98%	-2%	100%	100%	106,519,000	13,648,991	0	第二標於110.12.27申報竣工，並於111年1月24日完成工程初驗，於111年3月18日完成道路工程驗收，惟代辦台電部份，將由台電公司另行辦理驗收，預計4月底完成工程結算作業，6月中旬完成工程決算。	
9	10821	金城鎮第六標污水下水道及用戶接管工程	10801-11303	工務處	66%	61%	-5%	29%	30%	169,012,000	26,630,000	15,535,408	規劃設計訂約日期：104年2月16日 完成期中審查日期：105年11月24日 完成期末審查日期：107年3月14日 工程訂約日期：109年10月28日 工程開工日期：109年7月10日 工作或施工項目：吳厝系統推進管段及壓力管段施工及東沙系統污水幹管埋設。	
10	10822	金湖鎮第四標污水下水道及用戶接管工程	10801-10912	工務處	100%	99%	-1%	100%	100%	99,890,000	1,000,000	0	規劃設計訂約日期：106年12月13日 決標日期：107年1月31日 工程訂約日期：107年4月27日 工程開工日期：107年5月18日 工程完工日期：109年12月15日 工作或施工項目：已於110年9月23日驗收完成，於111年4月6日辦理工程結算撥付尾款，後續將積極辦理決算事宜。	

重大施政計畫列管案件111年第1季執行情形調查表

項次	計畫編號	計畫名稱	計畫期程	執行單位	計畫進度			工程進度		計畫 總經費	當年度執行情形		執行情形	備註
					預定	實際	差異	預定	實際		當年度預算數 (含保留款)	實支數		
11	10823	金沙鎮第五標污水下水道及用戶接管工程	10801-11206	工務處	79%	90%	11%	78%	94%	76,670,000	25,000,000	3,753,456	規劃設計訂約日期：104年2月16日 完成期中審查日期：105年12月6日 完成期末審查日期：106年9月25日 工程訂約日期：109年3月19日 工程開工日期：109年3月9日 工作或施工項目：200管、用戶接管、台電管及自來水管等施作。	
12	10824	金城鎮金水里(水頭、謝厝)污水下水道及用戶接管工程	10801-11212	工務處	61%	61%	0%	23%	27%	106,395,000	28,261,000	17,079,600	規劃設計訂約日期：106年5月17日 工程訂約日期：109年12月15日 工程開工日期：110年6月1日 工作或施工項目： 金管處109.10.21辦理第一次上網公開招標(流標)，109.12.1第二次開標(由駿逸營造有限公司承攬)，109.12.15簽約，金管處110.5.3通知廠商(文到30日內)申報開工。金管處110.6.1開工。目前辦理污水管線施作、家戶接管(陰井設置、主幹管巷弄連接管及埋設)等工作。 截至3月底工程進度正常(預定23.2385%，實際26.6673%，超前3.4228%)。	
13	10825	金沙鎮三山里(山后)污水下水道及用戶接管工程	10801-11112	工務處	80%	80%	0%	100%	99%	51,273,000	15,620,000	44,688	規劃設計訂約日期：108年12月25日 工程決標日期：109年3月11日 工程訂約日期：109年3月27日 工程開工日期：109年7月16日 工作或施工項目：主要工項已完成，依工程實際施作需要另辦理變更設計。 截至111年3月底進度(預定：99.8147%，實際：99.3367%)	

重大施政計畫列管案件111年第1季執行情形調查表

項次	計畫編號	計畫名稱	計畫期程	執行單位	計畫進度			工程進度		計畫總經費	當年度執行情形		執行情形	備註
					預定	實際	差異	預定	實際		當年度預算數 (含保留款)	實支數		
14	10826	烈嶼鄉第四標污水下水道及用戶接管工程	10801-11408	工務處	38%	35%	-3%	0%	0%	121,000,000	1,008,000	1,007,541	<p>規劃設計訂約日期：109年1月13日                      工作或施工項目：本案已於109.1.13訂約，於109.5.11日提送基本設計，109.5.22日召開第一次工作檢討會，並於109.07.15召開基本設計審查會，廠商依審查意見辦理修正，並於109.08.06提送報府。109.9.18提交書面審查確認單，109.10.6依委員意見函請設計單位修正後再報，於109.11.3函報營建署審查，並於109.12.30營建署召開基本設計審查會期會議，並於110.1.20至現場會勘，營建署刻正審核。將開立審查意見請設計單位修正回覆，設計單位於110.3.5修正完成函送本府憑辦，本府於110.3.17函報營建署審查，營建署於110.6.21審查後提送審查意見。本府於110.6.23函請設計單位依審查意見修正後於110.7.9函報營建署審查，營建署110.8.31請本府依其意見修正。</p> <p>為利修正本案基設及釐清設計內容方向，於110.10.22赴營建署說明協調，110.11.2獲營建署通知本府所提相關補充說明，已釐清相關疑慮，納入本案基設內容，修正後基設已於110.11.18重新報署。營建署110.12.20同意備查，目前已進行細設作業，預定111.4.7報府。</p>	
15	10828	金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程	10801-11310	工務處	56%	52%	-5%	27%	18%	154,380,000	154,380,000	154,380,000	<p>規劃設計完成日期：107年3月14日                      決標日期：109年5月8日                      工程訂約日期：109年7月29日                      工程開工日期：109年7月17日                      工作或施工項目：工作井埋設、推進工程、揚水井施工、管線埋設。</p>	
16	10829	金沙鎮第六標污水下水道及用戶接管工程	10801-11303	工務處	63%	63%	0%	53%	67%	135,500,000	40,217,000	28,843,083	<p>規劃設計完成日期：108年1月25日                      決標日期：109年4月6日                      工程開工日期：109年6月2日                      預定完工日期：112年5月17日                      工作或施工項目：                      整體品質計畫書及整體施工計畫書已於109.05.27核定，廠商於109.06.02申報開工。斗門及何厝污水、自來水及台電管線及斗門污水管段推進作業。</p>	

重大施政計畫列管案件111年第1季執行情形調查表

項次	計畫編號	計畫名稱	計畫期程	執行單位	計畫進度			工程進度		計畫 總經費	當年度執行情形		執行情形	備註
					預定	實際	差異	預定	實際		當年度預算數 (含保留款)	實支數		
17	10830	金湖鎮第五標污水下水道及用戶接管工程	10701-11105	工務處	98%	98%	0%	100%	100%	109,320,000	10,203,000	36,124	規劃設計完成日期：108年1月25日 決標日期：108年9月17日 工程訂約日期：108年12月23日 工程開工日期：109年1月2日 預定完工日期：111年4月15日 實際完工日期：111年3月16日 工作或施工項目：本工程已於111年3月16日完工，將依契約規定辦理後續驗收事宜。	
18	10834	金城廠小麥及高粱筒倉新建工程	10801-11112	金酒公司	56%	51%	-5%	12%	16%	95,000,000	52,052,046	5,292,864	規劃設計訂約日期：108年12月19日 完成期中審查日期：109年3月27日（基本設計核定日期） 完成期末審查日期：109年9月28日（細部設計核定日期） 決標日期：110年4月23日 工程訂約日期：110年5月7日 工程開工日期：110年6月7日 預定竣工日期：112年2月10日 工程預定進度：12.487% 工程實際進度：15.886%，進度差異+3.399%。 工作或施工項目： 各項設備及材料送審、各分項工程計畫書提送、鋼結構及鏈運機廠驗、筒倉基地放樣申報縣府勘驗。	

重大施政計畫列管案件111年第1季執行情形調查表

項次	計畫編號	計畫名稱	計畫期程	執行單位	計畫進度			工程進度		計畫總經費	當年度執行情形		執行情形	備註
					預定	實際	差異	預定	實際		當年度預算數 (含保留款)	實支數		
19	10724	金門縣酒品倉儲開發計畫	10701-11110	金酒公司	85%	35%	-50%	71%	0%	210,783,381	1,000,000	0	<p>規劃設計訂約日期：108年5月8日                      完成規劃審查日期：108年8月22日                      完成期中審查日期：108年10月28日（基本設計核定日期）                      完成期末審查日期：109年6月17日（細部設計核定日期）                      工作或施工項目：                      1. 本案歷經4次招標，均無廠商投標，經流廢標檢討原因為營建物價指數持續上漲（例：鋼構及鋼筋材料價格大幅上漲）及人工成本持續增加等因素，造成無廠商投標宣佈流標。                      2. 經調整招標內容及決標方式後，重新辦理公開閱覽作業。                      3. 本案於110.10.22日上網辦理公開招標，等標期為21天，截止投標日期為110.11.11日，於110.11.12日開標，第一次開標無廠商投標，造成流標。                      4. 本案於110.12.10日辦理第二次公開招標結果，仍無廠商投標，造成流標。                      5. 本案於111.02.09日設計監造單位已提送流廢標檢討報告供審，並於111.02.23日下午召開流廢標因應對策檢討會，會議紀錄彙整陳核完成，並於111.03.08日以金酒工字第1110002424號函檢送修正後流廢標評估報告予金門縣政府審核。                      6. 111.03.28金門縣政府財務字第1110020379號審退本公司提送流廢標評估報告書，並請本公司釐清相關事宜再報；待釐清事項為：（1）本案原設計SRC(鋼構)結構物變更為RC(混凝土)結構物及縮減工程規模，請評估是否符合原始開發計畫需求、效益及目的。（2）旨案預算金額為新臺幣(下略)1億9,072萬4,086元，惟來函中公司係按減項發包後1億8,027萬8,784元規劃設計，又檢討報告中主要施工項目總計為1億5,262萬4,194萬元，請公司再次確認發包預算金額。（3）因勞務契約變更所增加之規劃設計服務費，建請本公司先行估算。（已函文設計單位檢討釐清中）</p>	
20	10609	瓊林蔡氏千年聚落風華再現	10601-11012	文化局	100%	99%	-1%	-	-	199,790,000	1,973,100	0	<p>本專案執行時間為106年1月至111年4月，執行計畫調整為43案，目前已結案40案，執行中3案。                      1. 108年度金門瓊林蔡氏千年聚落風華再現-再造歷史現場整體規劃計畫：本案已於110年12月24日完成期末報告審查，目前期末報告書修正中，為配合下列兩案進度，本案預計展延至111年4月30日辦理結案。                      2. 金門縣瓊林聚落民防坑道修復及再利用設計監造計畫：本案工作紀錄書已審查完成，但尚有工程紀錄影片須修正，預計於111年4月10日提交修正影片。                      3. 108年度金門縣瓊林聚落瓊義路街屋再利用及聚落空間整治設計監造計畫案：本案工作紀錄書期末報告書已審查通過，已於111年3月31日提交期末修正報告書。                      預計於111年4月30日前結案驗收。                      二、本專案已於110年12月完成所有工程案，目前進行後續結案與收尾工作。</p>	

重大施政計畫列管案件111年第1季執行情形調查表

項次	計畫編號	計畫名稱	計畫期程	執行單位	計畫進度			工程進度		計畫總經費	當年度執行情形		執行情形	備註
					預定	實際	差異	預定	實際		當年度預算數 (含保留款)	實支數		
21	10501	105年傳統閩南式及洋樓式建築物修復工程(監造案)	10501-11012	建設處	100%	95%	-5%	-	-	100,000,000	533,657	0	1. 辦理金門縣傳統建築租賃30年業務，受理民眾申請，共計44件向本府接洽，惟多數為共有人持有，無法提供完整申請資料，後經委託單位金門大學及中國科技大學共篩選9件(1.李錫盛-金寧鄉南山39號2.陳延舉-金沙鎮陽翟5號及其外埤邊小屋3.黃奕儒-金沙鎮沙美和平街4號4.黃經衍-金沙鎮官澳15號5.張偉仲-金沙鎮田墩11號，金沙鎮新前墩5,7,8號，金城鎮莒光路29巷14號。 2. 業已請許義翔建築師事務所啟案6件之規劃設計案，已完成細部設計，目前辦理監造業務。 3. 業已請陳勝川建築師事務所啟案3件之規劃設計案，已完成細部設計，目前辦理監造業務。 4. 編列預算1億元，其中新台幣89686400元提供莫蘭蒂颶風救災使用，及建築師費用業已支用新台幣9779943元共計新台幣99466343元。 5. 金沙鎮和平街4號傳統建築物(2樓店厝)修復工程，業已由益農土木包工業承攬，規劃設計訂約日期：106年1月17日、決標日期：107年6月14日、簽約日期：107年7月10日、開工日期：107年7月13日、竣工日期：108年12月8日。 6. 金沙鎮新前墩7號傳統建築物(一落四擡頭)修復工程，業已由工祿吉營造有限公司承攬，規劃設計訂約日期：106年1月17日、決標日期：107年8月24日、簽約日期：107年9月10日、開工日期：107年9月19日、竣工日期：108年11月22日。 7. 金寧鄉南山39號傳統建築物(兩落大厝)修復工程，業已由閩昌營造股份有限公司承攬，規劃設計訂約日期：106年1月17日、決標日期：107年10月5日、簽約日期：107年11月5日、開工日期：107年11月8日、竣工日期：109年1月6日。 8. 金沙鎮新前墩5,8號傳統建築物(一落四擡頭二棟)修復工程，業已由阿里山營造有限公司承攬，規劃設計訂約日期：106年1月17日、決標日期：108年3月20日、簽約日期：108年5月1日、開工日期：108年5月4日、預計完工日期：111年4月30日。 9. 金城鎮莒光路29巷14號傳統建築物(2樓洋樓)修復工程，業已由雲峰營造有限公司承攬，規劃設計訂約日期：106年1月17日、決標日期：107年11月28日、簽約日期：108年1月30日、開工日期：108年3月8日、預計完工日期：111年4月30日。 10. 金沙鎮官澳15號傳統建築物(兩落大厝帶左護龍)修復工程，業已由嘉錦營造有限公司承攬，規劃設計訂約日期：106年1月19日、決標日期：107年11月16日、簽約日期：108年1月30日、開工日期：108年2月25日、竣工日期：110年3月9日。 11. 金沙鎮田墩11號傳統建築物(兩落大厝帶右護龍)修復工程，業已由元冠營造有限公司承攬，規劃設計訂約日期：106年1月19日、決標日期：108年11月15日、簽約日期：109年5月13日、開工日期：109年5月28日、預計完工日期：111年5月31日。 12. 金沙鎮陽翟5號傳統建築物(一落四擡頭)修復工程，業已由建華營造股份有限公司承攬，規劃設計訂約日期：106年1月19日、決標日期：108年10月23日、簽約日期：109年5月14日、開工日期：109年5月28日、竣工日期：110年9月1日。 13. 金湖鎮塔后22號傳統建築物(一二落為閩南式，第三落為洋樓式)修復工程，業已由建華營造股份有限公司承攬，規劃設計訂約日期：109年5月14日、決標日期：109年1月3日、簽約日期：109年5月14日、開工日期：109年5月28日、預計完工日期：111年5月31日完工。	

重大施政計畫列管案件111年第1季執行情形調查表

項次	計畫編號	計畫名稱	計畫期程	執行單位	計畫進度			工程進度		計畫 總經費	當年度執行情形		執行情形	備註
					預定	實際	差異	預定	實際		當年度預算數 (含保留款)	實支數		
22	10420	金門港水頭客運中心新建工程	10501-11312	港務處	49%	50%	1%	15%	16%	327,800,000	597,240,495	253,590,602	1. 截至111年3月31日，工程預定進度：14.9798%，實際進度：16.2791%。 2. 主要施作項目： (1) 樁帽工程鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置。 (2) 旅服中心地樑鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置。 (3) 旅服中心樓板DECK鋪設及混凝土澆置。 (4) 岸間廊道鋼構加工及吊裝。 (5) 鋼板樁及檔土支撐打設。 (6) 土方工程。	
23	10239	洋山淨水場新建工程	10201-10809	自來水廠	100%	99%	-1%	100%	100%	409,607,734	101,231,190	8,516,024	1. 初驗日期：109.11.18 2. 複驗日期：110.01.11 3. 驗收日期：110.3.10-110.03.11 4. 驗收缺失複驗日期（第一次）：110.04.30 5. 驗收缺失複驗日期（第二次）：110.09.09，同意驗收合格。	
24	10135-1	金寧廠紅磚窖池發酵大樓工程-土建標	10101-10912	金酒公司	100%	97%	-3%	100%	100%	1,126,286,914	339,740,025	27,953,862	規劃設計訂約日期：102年9月14日 完成期中審查日期：103年6月12日(基本設計核定日期) 完成期末審查日期：109年6月17日(細部設計核定日期) 決標日期：106年6月22日 工程訂約日期：106年8月8日 工程開工日期：106年8月16日 1. 本工程業於110.12.03日申報竣工，並依契約規定期限內會同相關單位人員完成竣工查驗作業，竣工查驗紀錄簽核中。 2. 竣工書圖文件經審查後尚有諸多項目需修正，於廠商於111.02.11日鴻欣(金)字第1110211-1號函提送修正後竣工文件資予設計監造單位複查，設計監造單位111.02.17日戴金釀工字第111021704號函審查完成函送本公司審核，目前審查核對中。 3. 案經簽奉核准於111.03.23日至111.03.25日辦理初驗，結構體B1F至RF、外牆、鋼構、水溝、辦公室區、景觀及電梯功能測均已查驗完成，111.03.28日至111.03.29日由需求單位派員進行一至三樓發酵池區洩水功測試(共計1800池)，初驗相關缺失需求單位業於111.04.01彙整完成交予工程承辦單位，目前初驗缺失彙整初驗紀錄處理中。	

重大施政計畫列管案件111年第1季執行情形調查表

項次	計畫編號	計畫名稱	計畫期程	執行單位	計畫進度			工程進度		計畫 總經費	當年度執行情形		執行情形	備註
					預定	實際	差異	預定	實際		當年度預算數 (含保留款)	實支數		
25	10135-2	金寧廠紅磚窖池發酵大樓工程 - 機電標	10101-11006	金酒公司	100%	95%	-5%	97%	99%	0 (併入土建標)	0 (併入土建標)	0 (併入土建標)	規劃設計訂約日期：101年9月14日 完成期中審查日期：103年6月12日(基本設計審查核定) 完成期末審查日期：105年4月11日(細部設計審查核定) 決標日期：106年7月4日 工程訂約日期：106年7月28日 工程開工日期：106年10月11日 工程預定進度：97.16% 工程實際進度：99.46% 本案機電工程配合主體建築工程施工，建築工程於110年12月3日完工報竣，機電工程預定竣工日期為111年4月8日。	