

重大施政計畫111年第1季落後案件彙整表

項次	計畫編號	計畫名稱	計畫期程	執行單位	計畫進度			工程進度		計畫總經費	當年度執行情形		執行情形	計畫進度落後原因	改善方案與對策	備註
					預定	實際	差異	預定	實際		當年度預算數 (含保留款)	實支數				
1	11003	環島北路二段道路路平工程	11001-11112	工務處	60%	40%	-20%	16%	2%	79,414,000	32,361,194	0	金門縣環島北路二段道路路平工程(一)：本案於110年11月25日開標由泉昇營造有限公司以新台幣2033萬元整得標承攬，承商於110年12月14日開工，工期修正為150日曆天，本案前因春節道路禁挖辦理工期檢討，預定完工日期修正為111年6月10日，截至111年3月31日止，預定進度：2.65%、實際進度：3.42%、比較為超前：0.77%，刻正辦理1k+333-1k+362右側塊狀護欄修繕，1K+440-1k+460、1k+333-1k+362地坪施作。 金門縣環島北路二段道路路平工程(二)：本案於110年11月25日開標由泉昇營造有限公司以新台幣1570萬元整得標承攬，承商於110年12月14日開工，工期修正為130日曆天，預定完工日期為111年05月10日。截至111年3月31日止，預定進度：15.53%、實際進度1.57%、進度差異：-13.96%，目前進度落後主要為承商工班不足所致，本案前經111年3月22日召開工務會議已請承商提報趕工計畫，並加速趕工，刻正辦理2K+066.7-2K+077.7右側塊狀護欄修繕。	進度落後主因，係承商工班不足所致。	本案本府已於111年3月22日召開工務會議，請監造單位督促承商提報趕工計畫，並確依趕工計畫督促承商儘速趕工。	
3	10912	金門縣水資源回收中心廠站設備延壽及節能工程	10901-11012	自來水廠	100%	32%	-68%	100%	0%	57,040,000	4,863,000	11,000	規劃設計訂約日期：109年4月14日 工作或施工項目： 1.109.05.29執行計畫書同意核備，概念設計報告已提送4次並依需召開審查會議，惟就設計內容不足分別於109.05.14、109.06.02、109.07.02、109.09.16函退修正，109.11.28已提送第五版報核中，就設備修繕項目於109.12.30請各場站領班及代操作廠商確認，請廠商就已修繕完項目刪減或新增後，儘速送修正版，為求概念設計完整，以致多次修正造成進度嚴重延宕落後，後續將儘速趕辦，目前已就修繕項目確認，廠商於110年5月7日提送修正後第七版概念設計報核，於110.8.13同意核定，110.9.24依約規定製作招標文件及提送審核，110.10.26提送修正招標文件，相關招標資料於110年12月6日函報縣府轉補助單位內政部營建署審核，依鈞府111.1.21函轉內政部營建署審查意見請顧問廠商修正後，於111.03.31重新函報鈞府轉營建署審核，俟核定後辦理招標事宜。 2.逾期部份後續依約計罰。	就各場站修繕設備雖已確認，惟廠商所提概念設計報告書內容章節仍不足及無法對應，致造成進度延宕。	1.目前概設計已核定，後續招標文件提送及公告將儘速趕辦。 2.後續俟工程發包後修正計畫期程，並依縣府110.9.29府工永1100079836號函示俟工程完成法標且審核通過施工計畫書，確認工作進度後再函報縣府調整施政計畫作業期程。 3.本案係就本縣五座污水廠及套裝設備設施改善，由於設備汰換繁多且更新牽涉新設備與既有舊設備界面之接合，如解約重新起案招標，仍需重新就設備之汰換檢視評估，詢問相關技服廠商如就本案工程重新起案廠商參與意願低落，恐仍有流標之慮，不利工程後續之執行。 4.後續如再有類似將檢討依契約規定辦理契約終止或解除，以維工程預定之目標，招標文件目前報核中。	

重大施政計畫111年第1季落後案件彙整表

項次	計畫編號	計畫名稱	計畫期程	執行單位	計畫進度			工程進度		計畫總經費	當年度執行情形		執行情形	計畫進度落後原因	改善方案與對策	備註
					預定	實際	差異	預定	實際		當年度預算數 (含保留款)	實支數				
19	10724	金門縣酒品倉儲開發計畫	10701-11110	金酒公司	85%	35%	-50%	71%	0%	210,783,381	1,000,000	0	規劃設計訂約日期：108年5月8日 完成規劃審查日期：108年8月22日 完成期中審查日期：108年10月28日（基本設計核定日期） 完成期末審查日期：109年6月17日（細部設計核定日期） 工作或施工項目： 1.本案歷經4次招標，均無廠商投標，經流廢標檢討原因因為營建物價指數持續上漲（例：鋼構及鋼筋材料價格大幅上漲）及人工成本持續增加等因素，造成無廠商投標宣佈流標。 2.經調整招標內容及決標方式後，重新辦理公開閱覽作業。 3.本案於110.10.22日上網辦理公開招標，等標期為21天，截止投標日期為110.11.11日，於110.11.12日開標，第一次開標無廠商投標，造成流標。 4.本案於110.12.10日辦理第二次公開招標結果，仍無廠商投標，造成流標。 5.本案於111.02.09日設計監造單位已提送流廢標檢討報告供審，並於111.02.23日下午召開流廢標因應對策檢討會，會議紀錄彙整陳核完成，並於111.03.08日以金酒工字第1110002424號函檢送修正後流廢標評估報告予金門縣政府審核。 6.111.03.28金門縣政府府財務字第1110020379號審退本公司提送流廢標評估報告書，並請本公司釐清相關事宜再報；待釐清事項為： （1）本案原設計SRC(鋼構)結構物變更為RC(混凝土)結構物及縮減工程規模，請評估是否符合原始開發計畫需求、效益及目的。（2）旨案預算金額為新臺幣(下略)1億9,072萬4,086元，惟來函中公司係按減項發包後1億8,027萬8,784元規劃設計，又檢討報告中主要施工項目總計為1億5,262萬4,194萬元，請公司再次確認發包預算金額。 （3）因勞務契約變更所增加之規劃設計服務費，建請本公司先行估算。（已函文設計單位檢討釐清中）	本案因歷經4次流標，經採購工作及審查小組審查後，採減項發包及修改招標方式重新辦理公開閱覽，並辦理第2次公開招標均無廠商投標，導致期程延宕。	縣府函文待釐清事項已函請設計監造單位檢討釐清說明，俟設計監造單位答覆後再報予縣府審查核備，並積極處理後續事宜。	