

重大施政計畫落後案件集整

項次	計畫名稱	計畫期程	執行單位	計畫進度			工程進度		計畫總經費	當年度執行情形		執行情形	計畫進度落後原因	改善方案與對策	備註
				預定	實際	差異	預定	實際		當年度預算數(含保留款)	實支數				
5	頂林路道路暨人行環境改善工程	11001-11112	工務處	96%	38%	-58%	0%	0%	78,158,000	30,470,000	-	本工程於111年6月24日(第二次公開招標),由信邦營造有限公司以新台幣28,210,000元整得標承攬,工程於111年8月9日申報開工。	整合地方建議調整改善項目	於工程開工後重新調整計畫期程	
6	金門縣水資源回收中心廠站設備延壽及節能工程	10901-11012	自來水廠	100%	32%	-68%	100%	0%	57,039,973	4,863,000	11,000	<p>規劃設計訂約日期:109年4月14日</p> <p>工作或施工項目:</p> <p>1.109年5月29日執行計畫書同意核備,概念設計報告已提送4次並依需召開審查會議,惟就設計內容不足分別於109年5月14日、109年6月2日、109年7月2日、109年9月16日函退修正,</p> <p>109年11月28日已提送第五版報核中,就設備修繕項目於109年12月30日請各場站領班及代操作廠商確認,請廠商就已修繕完項目刪減或新增後,儘速送修正版,為求概念設計完整,以致多次修正造成進度嚴重延宕落後,後續將儘速趕辦,目前已就修繕項目確認,廠商於110年5月7日提送修正後第七版概念設計報核,於110年8月13日同意核定,110年9月24日依約規定製作招標文件及提送審核,110年10月26日提送修正招標文件,相關招標資料於110年12月6日函報縣府轉補助單位內政部營建署審核,依鈞府 111年1月21日及111年5月12日函轉內政部營建署審查意見請顧問廠商修正後,於</p> <p>111年5月31日重新函報鈞府111年6月6日轉營建署審核中,111年8月3日營建署已核備統包招標文件及概念設計報告,本廠將儘速辦理招標事宜。</p> <p>2.逾期部份後續依約計罰。</p>	就各場站修繕設備雖已確認,惟廠商所提概念設計報告書內容章節仍不足及無法對應,致造成進度延宕。	1.目前概設計已核定,後續招標文件提送及公告將儘速趕辦。 2.後續俟工程發包後修正計畫期程,並依縣府110年9月29日府工水1100079836號函示俟工程完成決標且審核通過施工計畫書,確認工作進度後。	

重大施政計畫落後案件集整

項次	計畫名稱	計畫期程	執行單位	計畫進度			工程進度		計畫總經費	當年度執行情形		執行情形	計畫進度落後原因	改善方案與對策	備註
				預定	實際	差異	預定	實際		當年度預算數(含保留款)	實支數				
22	金門縣酒品倉儲開發計畫	10701-11110	金酒公司	96%	35%	-61%	100%	0%	210,783,381	1,000,000	-	<p>規劃設計訂約日期：108年5月8日 完成規劃審查日期：108年8月22日 完成期中審查日期：108年10月28日（基本設計核定日期） 完成期末審查日期：109年6月17日（細部設計核定日期） 工作或施工項目： 1. 111.03.28金門縣政府府財務字第1110020379號審退本公司提送流廢標評估報告書，並請本公司釐清相關事宜再報；待釐清事項為： (1) 本案原設計SRC(鋼構)結構物變更為RC(混凝土)結構物及縮減工程規模，請評估是否符合原始開發計畫需求、效益及目的。 (2) 旨案預算金額為新臺幣(下略)1億9,072萬4,086元，惟來函中公司係按減項發包後1億8,027萬8,784元規劃設計，又檢討報告中主要施工項目總計為1億5,262萬4,194萬元，請公司再次確認發包預算金額。 (3) 因勞務契約變更所增加之規劃設計服務費，建請本公司先行估算。(已函文設計單位檢討釐清中) 2. 待釐清事項處理情形如下： (1) SRC變更RC建築物縮減工程規模是否符合原始開發計畫需求、效益及目的，已由本公司流通管理處檢討確認完成。 (2) 發包預算金額確認部份，業經設計單位111.04.12日銘字第111105號檢討確認無誤。 (3) SRC變更RC建築物變更後所需增加規劃設計服務費，設計單位依約檢討處理中，尚未完成，俟檢討完成即將檢討結果函覆縣府審核備查。 (4) 設計監造單位於111.05.10日提送變更所需追加設計費用供審，相關待釐清事項業已檢討完成，業於111.06.10金酒工字第1110004467函報委辦單位金門縣政府審核中，俟審核結果繼續辦理。 3. 有關本公司所提報「金門縣酒品倉儲開發計畫減項發包後工程採購流廢標因應對策評估」報告書案，金門縣政府業於111.07.06府財務字第1110050478號同意備查，已於111.07.13日金酒工字第1110008136號函請設計單位同步啟動勞務契約變更及工程變更設計後續宜，以加速辦理後續辦理工程招標事宜；另為有效控管全案後續執行履約進度期程，已於111.07.13日金酒工字第1110008246號函請設計單位排定勞務變更設計至工程發包計畫期程管控表函送本公司審核，以利全案後續追蹤控管。 4. 111.08.25日召開勞務契約變更協調會(第2次)，設計監造單位仍授權子工務部稽核課經理前來協商變更設計事宜，並於會中提終止契約，不願再繼續承接本案契約變更後續事宜，目前辦理勞務契約結算中，刻正發辦報府核備中，俟縣府核准後重新辦理勞務委託規劃設計暨監造服務後續招標事宜。</p>	<p>1. 本案因歷經6次流標，導致期程延宕。 2. 本案因勞務契約變更設計待釐清事項，導致進度落後。</p>	<p>本案因廠商提出終止契約，目前辦理勞務契約結算中；另終止契約份刻正發辦報府核備中，俟縣府核准後重新辦理勞務委託規劃設計暨監造服務後續招標事宜。</p>	