

重大施政計畫列管案件執行情形調查表

項次	計畫名稱	計畫期程	執行單位	計畫進度			工程進度		計畫總經費	當年度執行情形		執行情形	備註
				預定	實際	差異	預定	實際		當年度預算數(含保留款)	實支數		
1	金湖鎮尚義住宅區第一期公辦住宅興建工程(工程施作前)	11006-11204	建設處	40%	35%	-5%			56,930,000	52,174,000	1,215,000	統包工程招標階段,9月2日開標,計有1家廠商投標,未達法定家數(3家),接續辦理第2次公告招標作業。	
2	金門縣金寧鄉湖埔國民小學活動中心拆除重建工程(規劃設計)	11101-11207	教育處	40%	40%	0%			183,590,618	2,000,000	-	規劃設計完成日期:尚未招標 細部設計完成日期:尚未招標 工程訂約日期:尚未招標 工程開工日期:尚未招標 工程預定進度:尚未招標 工程實際進度:尚未招標 工作或施工項目:本案學校3月1日提送工程執行需求計畫書,經本處初審後尚缺文件及疑義,3月25日函退學校,學校於4月6日提送修正資料,並簽會工務處後及4月22日討論後,5月15日綜簽在陳,並簽辦增加預算,目前6月10日簽核同意增加預算及需求計畫書,6月20日移請工務處代辦後續招標作業,目前辦理招標前置作業,7月29日上網招標,8月19日開資格標,8月30日評選結果因投標廠商平均分數未達75分,結果為不及格,故該次決議廢標,將重新辦理招標作業。	
3	料羅港區北碼頭區圍堤造地工程	11101-11612	港務處	38%	38%	0%	0%	0%	200,000,000	-	-	規劃設計訂約日期:104年12月23日 細部設計完成日期:110年08月24日 工程訂約日期:111年5月12日 工程開工日期:111年8月16日 工程預定進度:0.14% 工程實際進度:0.012% 工作或施工項目:分項施工計畫提報,進行補充地質鑽探作業。	
4	環島北路二段道路路平工程	11001-11112	工務處	93%	95%	2%	100%	100%	79,414,000	32,361,194	11,520,488	1.環島北路二段道路路平工程(一),已於111年12月14日開工,預計完工日為111年6月30日,承商於111年6月30日申報竣工,並於111年7月6日辦理竣工查驗,本案刻由監造單位審查承商所報竣工結算資料,預計於8月上旬辦理工程初驗。 2.環島北路二段道路路平工程(二),已於111年12月14日開工,已於111年5月17日竣工,並於111年5月25日辦理竣工查驗,案經接獲監造單位完整之竣工文件,本案於111年7月6日辦理工程初驗,初驗缺失改善期限為111年8月5日前報府,監造單位已於111年8月5日函報施工廠商初驗缺失改善成果,案已於111年8月17日辦理初驗缺失複查合格,刻正簽核辦理工程驗收。	

重大施政計畫列管案件執行情形調查表

附件1

項次	計畫名稱	計畫期程	執行單位	計畫進度			工程進度		計畫總經費	當年度執行情形		執行情形	備註
				預定	實際	差異	預定	實際		當年度預算數 (含保留款)	實支數		
5	頂林路道路暨人行環境改善工程	11001-11112	工務處	96%	38%	-58%	0%	0%	78,158,000	30,470,000	-	本工程於111年6月24日(第二次公開招標),由信邦營造有限公司以新台幣28,210,000元整得標承攬,工程於111年8月9日申報開工。	
6	金門縣水資源回收中心廠站設備延壽及節能工程	10901-11012	自來水廠	100%	32%	-68%	100%	0%	57,039,973	4,863,000	11,000	<p>規劃設計訂約日期：109年4月14日</p> <p>工作或施工項目：</p> <p>1. 109年5月29日執行計畫書同意核備，概念設計報告已提送4次並依需召開審查會議，惟就設計內容不足分別於109年5月14日、109年6月2日、109年7月2日、109年9月16日函退修正，</p> <p>109年11月28日已提送第五版報核中，就設備修繕項目於109年12月30日請各場站領班及代操作廠商確認，請廠商就已修繕完項目刪減或新增後，儘速送修正版，為求概念設計完整，以致多次修正造成進度嚴重延宕落後，後續將儘速趕辦，目前已就修繕項目確認，廠商於110年5月7日提送修正後第七版概念設計報核，於110年8月13日同意核定，110年9月24日依約規定製作招標文件及提送審核，110年10月26日提送修正招標文件，相關招標資料於110年12月6日函報縣府轉補助單位內政部營建署審核，依鈞府 111年1月21日及111年5月12日函轉內政部營建署審查意見請顧問廠商修正後，於</p> <p>111年5月31日重新函報鈞府111年6月6日轉營建署審核中，111年8月3日營建署已核備統包招標文件及概念設計報告，本廠將儘速辦理招標事宜。</p> <p>2. 逾期部份後續依約計罰。</p>	
7	金東地區湖庫導水管改善工程	10901-11102	自來水廠	100%	100%	0%	100%	100%	101,000,000	20,000,000	17,812,865	<p>規劃設計訂約日期：108年6月4日</p> <p>工程訂約日期：109年9月22日</p> <p>工程開工日期：109年11月4日</p> <p>工程竣工日期：111年1月27日</p> <p>工程驗收日期：111年3月31日</p> <p>工作或施工項目：辦理驗收事宜，查驗尚驗收缺失複驗日期：111年5月9日，同意驗收合格。已完成工程驗收結算作業。</p>	
8	金湖鎮大湖路道路拓寬改善第二期工程	10708-10812	工務處	100%	99%	-1%	100%	100%	106,519,000	13,648,991	13,648,991	第二標於110年12月27日申報竣工，並於111年1月24日完成工程初驗，3月18日完成道路工程驗收，目前辦理工程結算作業中。	

重大施政計畫列管案件執行情形調查表

項次	計畫名稱	計畫期程	執行單位	計畫進度			工程進度		計畫總經費	當年度執行情形		執行情形	備註
				預定	實際	差異	預定	實際		當年度預算數 (含保留款)	實支數		
9	金城鎮第六標污水下水道及用戶接管工程	10801-11303	工務處	74%	68%	-6%	41%	39%	169,012,000	26,630,000	28,874,188	規劃設計訂約日期：104年2月16日 完成期中審查日期：105年11月24日 完成期末審查日期：107年3月14日 工程訂約日期：109年10月28日 工程開工日期：109年7月10日 工作或施工項目：截至111.8.31止，預定進度40.91%、實際進度39.37%，落後1.54%，官裡、東沙污水、自來水及電力管線埋設。	
10	金湖鎮第四標污水下水道及用戶接管工程	10801-10912	工務處	100%	99%	-1%	100%	100%	99,890,000	31,394,976	33,555,122	規劃設計訂約日期：106年12月13日 決標日期：107年1月31日 工程訂約日期：107年4月27日 工程開工日期：107年5月18日 工程完工日期：109年12月15日 工作或施工項目：已完成工程驗收，並完成工程結算，目前辦理工程決算事宜。	
11	金沙鎮第五標污水下水道及用戶接管工程	10801-11206	工務處	91%	96%	5%	90%	98%	76,670,000	25,000,000	9,022,622	規劃設計訂約日期：104年2月16日 完成期中審查日期：105年12月6日 完成期末審查日期：106年9月25日 工程訂約日期：109年3月19日 工程開工日期：109年3月9日 工作或施工項目：AC路面刨鋪，本案工程截至111.8.31，預定進度90.16%、實際進度98.19%(因工期檢討調整竣工日改進度小於前月)。	
12	金城鎮金水里(水頭、謝厝)污水下水道及用戶接管工程	10801-11212	工務處	66%	66%	0%	43%	46%	106,395,000	28,261,000	24,156,255	規劃設計訂約日期：106年5月17日 工程訂約日期：109年12月15日 工程開工日期：110年6月1日 工作或施工項目：污水陰井施作、主幹管巷、弄連接管及埋設。截至8月底工程進度正常(預定42.8719%，實際45.8690%，超前2.9971%)	
13	金沙鎮三山里(山后)污水下水道及用戶接管工程	10801-11112	工務處	93%	93%	0%	100%	100%	51,273,000	15,620,000	16,324,979	規劃設計訂約日期：108年12月25日 工程決標日期：109年3月11日 工程訂約日期：109年3月27日 工程開工日期：109年7月16日 工作或施工項目：本工程於111年5月28日竣工，刻正辦理驗收作業(111.6.28初驗、111年8月19日複驗)，截至111年8月底工進度(預定：100%，實際：100%)	

重大施政計畫列管案件執行情形調查表

附件1

項次	計畫名稱	計畫期程	執行單位	計畫進度			工程進度		計畫總經費	當年度執行情形		執行情形	備註
				預定	實際	差異	預定	實際		當年度預算數 (含保留款)	實支數		
14	烈嶼鄉第四標污水下水道及用戶接管工程	10801-11408	工務處	38%	34%	-4%	0%	0%	121,000,000	1,008,000	1,007,541	<p>規劃設計訂約日期：109年1月13日</p> <p>工作或施工項目：本案歷經2次工作會議、3次審查會議、1次會勘、3次討論會議、4次提送營建署審查、3次地方說明會議。本工程基設報告營建署於110年12月20日同意備查，細設報告於111年4月7日報府，本府111年4月25日召開工作檢討會，訂於111年6月13日召開細設審查會，設計單位依委員及與會單位意見修正於111年7月15日報府，目前依營建要求先請委員確認後，即函送營建署，預估9月底送營建署，俟其審查通過將加速辦理工程招標事宜。</p>	
15	金城鎮第七標污水下水道及用戶接管工程	10801-11310	工務處	66%	66%	0%	44%	42%	154,380,000	12,240,000	24,855,425	<p>規劃設計完成日期：107年3月14日</p> <p>決標日期：109年5月8日</p> <p>工程訂約日期：109年7月29日</p> <p>工程開工日期：109年7月17日</p> <p>工作或施工項目：辦理後豐港及金門城幹管埋設、自來水及電力管線埋設，截至111.8.31止，預定進度46.84%、實際進度43.64%，落後3.2%。</p>	
16	金沙鎮第六標污水下水道及用戶接管工程	10801-11303	工務處	73%	73%	0%	67%	80%	135,500,000	40,217,000	39,948,428	<p>規劃設計完成日期：108年1月25日</p> <p>決標日期：109年4月6日</p> <p>工程開工日期：109年6月2日</p> <p>預定完工日期：112年5月17日</p> <p>工作或施工項目：執行情形與預擬方向或腹案：截至111年8月31日止，預定66.65% 實際79.9%，超前13.25%刻正施作蘭陽路揚水井、自來水及台電管線及何厝與斗門污水管段推進作業。</p>	
17	金湖鎮第五標污水下水道及用戶接管工程	10701-11105	工務處	100%	99%	-1%	100%	100%	109,320,000	10,203,000	106,959	<p>規劃設計完成日期：108年1月25日</p> <p>決標日期：108年9月17日</p> <p>工程訂約日期：108年12月23日</p> <p>工程開工日期：109年1月2日</p> <p>預定完工日期：111年4月15日</p> <p>實際完工日期：111年3月16日</p> <p>工作或施工項目：辦理工程初驗缺失改善中。</p>	

重大施政計畫列管案件執行情形調查表

項次	計畫名稱	計畫期程	執行單位	計畫進度			工程進度		計畫總經費	當年度執行情形		執行情形	備註
				預定	實際	差異	預定	實際		當年度預算數 (含保留款)	實支數		
18	金城廠小麥及高粱筒倉新建工程	10801-11112	金酒公司	59%	61%	2%	36%	33%	95,000,000	52,052,046	5,302,412	規劃設計訂約日期：108年12月19日 完成期中審查日期：109年3月27日（基本設計核定日期） 完成期末審查日期：109年9月28日（細部設計核定日期） 決標日期：110年4月23日 工程訂約日期：110年5月7日 工程開工日期：110年6月7日 預定竣工日期：112年2月10日 工程預定進度：35.726% 工程實際進度：33.04%，進度差異-2.686%。 工作或施工項目： 1. 鏈運機維修走道安裝及基礎座開挖。 2. 筒倉基礎SO地坪鋼筋綁紮及混凝土澆置。 3. 水電配管施作。 另本案計畫期程調整，縣府已於111年8月1日函覆同意。	
19	金門縣酒品倉儲開發計畫	10701-11110	金酒公司	96%	35%	-61%	100%	0%	210,783,381	1,000,000	-	規劃設計訂約日期：108年5月8日 完成規劃審查日期：108年8月22日 完成期中審查日期：108年10月28日（基本設計核定日期） 完成期末審查日期：109年6月17日（細部設計核定日期） 工作或施工項目： 1. 111.03.28金門縣政府財務字第1110020379號審退本公司提送流廢標評估報告書，並請本公司釐清相關事宜再報；待釐清事項為： (1) 本案原設計SRC(鋼構)結構物變更為RC(混凝土)結構物及縮減工程規模，請評估是否符合原始開發計畫需求、效益及目的。 (2) 旨案預算金額為新臺幣(下略)1億9,072萬4,086元，惟來函中公司係按減項發包後1億8,027萬8,784元規劃設計，又檢討報告中主要施工項目總計為1億5,262萬4,194萬元，請公司再次確認發包預算金額。 (3) 因勞務契約變更所增加之規劃設計服務費，建請本公司先行估算。(已函文設計單位檢討釐清中) 2. 待釐清事項處理情形如下： (1) SRC變更RC建築物縮減工程規模是否否符合原始開發計畫需求、效益及目的，已由本公司流通管理處檢討確認完成。 (2) 發包預算金額確認部份，業經設計單位111.04.12日銘字第111105號檢討確認無誤。 (3) SRC變更RC建築物變更後所需增加規 劃設計服務費，設計單位依約檢討處理中，尚未完成，俟檢討完成即將檢討結果函覆縣府審核備查。 (4) 設計監造單位於111.05.10日提送變更所需追加設計費用供審，相關待釐清事項業已檢討完成，業於111.06.10金酒工字第1110004467函報委辦單位金門縣政府審核中，俟審核結果繼續辦理。 3. 有關本公司所提報「金門縣酒品倉儲開發計畫減項發包後工程採購流廢標因應對策評估」報告書案，金門縣政府業於111.07.06府財務字第1110050478號同意備查，已於111.07.13日金酒工字第1110008136號函請設計單位同步啟動勞務契約變更及工程變更設計後續宜，以加速辦理後續辦理工程切標事宜；另查右列批答公案後續執行履約進度期程，已於	

重大施政計畫列管案件執行情形調查表

項次	計畫名稱	計畫期程	執行單位	計畫進度			工程進度		計畫總經費	當年度執行情形		執行情形	備註
				預定	實際	差異	預定	實際		當年度預算數 (含保留款)	實支數		
												項列管工程招標事宜，乃為有效控管工業區後續執行之進度期程。已於111.07.13日金酒工字第111008246號函請設計單位排定勞務變更設計至工程發包計畫期程管控表函送本公司審核，以利全案後續追蹤控管。 4.111.08.25日召開勞務契約變更協調會(第2次)，設計監造單位仍授權予工務部稽核課經理前來協商變更設計事宜，並於會中提終止契約，不願再繼續承接本案契約變更後續事宜，目前辦理勞務契約結算中，刻正簽辦報府核備中，俟縣府核准後重新辦理勞務委託規劃設計暨監造服務後續招標事宜。	
20	105年傳統閩南式及洋樓式建築物修復工程(監造案)	10501-11012	建設處	100%	95%	-5%	100%	95%	100,000,000	533,657	-	<p>1. 辦理金門縣傳統建築租賃30年業務，受理民眾申請，共計44件向本府接洽，惟多數為共有人持有，無法提供完整申請資料，後經委託單位金門大學及中國科技大學共篩選9件(1.李錫盛-金寧鄉南山39號2.陳延舉-金沙鎮陽翟5號及其外埕邊小屋3.黃奕儒-金沙鎮沙美和平街4號4.黃經衍-金沙鎮官澳15號5.張偉仲-金沙鎮田墩11號，金沙鎮新前墩5,7,8號，金城鎮莒光路29巷14號。</p> <p>2. 業已請許義翔建築師事務所啟案6件之規劃設計案，已完成細部設計，目前辦理監造業務。</p> <p>3. 業已請陳勝川建築師事務所啟案3件之規劃設計案，已完成細部設計，目前辦理監造業務。</p> <p>4. 編列預算1億元，其中新台幣89686400元提供莫蘭蒂颱風救災使用，及建築師費用業已支用新台幣9779943元共計新台幣99466343元。</p> <p>5. 金沙鎮和平街4號傳統建築物(2樓店厝)修復工程，業已由益農土木包工業承攬，規劃設計訂約日期：106年1月17日、決標日期：107年6月14日、簽約日期：107年7月10日、開工日期：107年7月13日、竣工日期：108年12月8日。</p> <p>6. 金沙鎮新前墩7號傳統建築物(一落四擡頭)修復工程，業已由工祿吉營造有限公司承攬，規劃設計訂約日期：106年1月17日、決標日期：107年8月24日、簽約日期：107年9月10日、開工日期：107年9月19日、竣工日期：108年11月22日。</p> <p>7. 金寧鄉南山39號傳統建築物(兩落大厝)修復工程，業已由閩昌營造股份有限公司承攬，規劃設計訂約日期：106年1月17日、決標日期：107年10月5日、簽約日期：107年11月5日、開工日期：107年11月8日、竣工日期：109年1月6日。</p> <p>8. 金沙鎮新前墩5、8號傳統建築物(一落四擡頭二棟)修復工程，業已由阿里山營造有限公司承攬，規劃設計訂約日期：106年1月17日、決標日期：108年3月20日、簽約日期：108年5月1日、開工日期：108年5月4日、完工日期：111年4月30日。</p> <p>9. 金城鎮莒光路29巷14號傳統建築物(2樓洋樓)修復工程，業已由雲峰營造有限公司承攬，規劃設計訂約日期：106年1月17日、決標日期：107</p>	

重大施政計畫列管案件執行情形調查表

項次	計畫名稱	計畫期程	執行單位	計畫進度			工程進度		計畫總經費	當年度執行情形		執行情形	備註
				預定	實際	差異	預定	實際		當年度預算數 (含保留款)	實支數		
												<p>營造有限公司承攬，規劃設計訂約日期：100年1月11日、決標日期：101年11月28日、簽約日期：108年1月30日、開工日期：108年3月8日、完工日期：111年4月30日。</p> <p>10. 金沙鎮官澳15號傳統建築物(兩落大厝帶左護龍)修復工程，業已由嘉錦營造有限公司承攬，規劃設計訂約日期：106年1月19日、決標日期：107年11月16日、簽約日期：108年1月30日、開工日期：108年2月25日、竣工日期：110年3月9日。</p> <p>11. 金沙鎮田墩11號傳統建築物(兩落大厝帶右護龍)修復工程，業已由元冠營造有限公司承攬，規劃設計訂約日期：106年1月19日、決標日期：108年11月15日、簽約日期：109年5月13日、開工日期：109年5月28日、完工日期：111年7月31日。</p> <p>12. 金沙鎮陽翟5號傳統建築物(一落四櫺頭)修復工程，業已由建華營造股份有限公司承攬，規劃設計訂約日期：106年1月19日、決標日期：108年10月23日、簽約日期：109年5月14日、開工日期：109年5月28日、竣工日期：110年9月1日。</p> <p>13. 金湖鎮塔后22號傳統建築物(一二落為閩南式，第三落為洋樓式)修復工程，業已由建華營造股份有限公司承攬，規劃設計訂約日期：109年5月14日、決標日期：109年1月3日、簽約日期：109年5月14日、開工日期：109年5月28日、預計完工日期：111年11月31日完工。</p>	
21	洋山淨水場新建工程	10201-10809	自來水廠	100%	100%	0%	100%	100%	409,607,734	101,231,190	13,700,063	<p>1. 初驗日期：109年11月18日</p> <p>2. 複驗日期：110年01月11日</p> <p>3. 驗收日期：110年3月10日~110年03月11日</p> <p>4. 驗收缺失複驗日期(第一次)：110年4月30日</p> <p>5. 驗收缺失複驗日期(第二次)：110年9月9日，同意驗收合格。</p>	

重大施政計畫列管案件執行情形調查表

項次	計畫名稱	計畫期程	執行單位	計畫進度			工程進度		計畫總經費	當年度執行情形		執行情形	備註
				預定	實際	差異	預定	實際		當年度預算數 (含保留款)	實支數		
22	金寧廠紅磚窖池發酵大樓工程-土建標	10101-10912	金酒公司	100%	98%	-2%	100%	100%	1,126,286,914	339,740,025	27,953,862	規劃設計訂約日期：102年9月14日 完成期中審查日期：103年6月12日(基本設計核定日期) 完成期末審查日期：109年6月17日(細部設計核定日期) 決標日期：106年6月22日 工程訂約日期：106年8月8日 工程開工日期：106年8月16日 工程竣工日期：110年12月03日 1. 111年5月9日金酒工字第1110004552號函檢送初驗紀錄予廠商辦理缺失改善中，所列缺失項目限期於111年6月15日改善完成。 2. 廠商函報初驗所列缺失因受天候因素影響無法於期限內改善完成，故申請缺失善期限展延，經本公司審查後無法同意，業於111年6月28日金酒工字第1110007218號函函文廠商，全案自111年6月16日起算逾期計罰違約金，故請廠商儘速依所列缺失完成改善，報請複驗。 3. 初驗所列缺失666項，截至本月底已改善完成計465項，尚有201項改善處理中。	
23	金寧廠紅磚窖池發酵大樓工程-機電標	10101-11006	金酒公司	100%	97%	-3%	100%	100%	0(併入土建標)	0(併入土建標)	0(併入土建標)	規劃設計訂約日期：101年9月14日 完成期中審查日期：103年6月12日(基本設計審查核定) 完成期末審查日期：105年4月11日(細部設計審查核定) 決標日期：106年7月4日 工程訂約日期：106年7月28日 工程開工日期：106年10月11日 工程預定進度：100% 工程實際進度：100% 本案機電工程配合主體建築工程施工，建築工程於110年12月3日完工報竣，機電工程預定竣工日期為111年4月8日，承包商於111年4月7日申報竣工，111年6月14日辦理工程初驗，初驗缺失於111年8月22日前改善完成，於111年8月23日辦理初驗複驗。	