

民眾申請或通報案件執行情形進度表

申請日期	申請人	案名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.01.02	黃里長	前水頭 81-1 號金水里辦公處增設路燈 1 盞		已裝設完成，108 年 04 月 09 日向台電申請用電作業。	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案
108.01.02	黃里長	前水頭 1-8 號前增設路燈 1 盞	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108 年 10 月 14 日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案
108.01.04	顏里長	賢庵里公所左側壁掛增設路燈 1 盞		已裝設完成，108 年 04 月 09 日向台電申請用電作業。	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案
108.01.11	許里長	金寧鄉后沙劃測段 286 地號(養雞場)新設路燈 2 盞	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108 年 10 月 14 日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案
108.01.11	許里長	金寧鄉后沙劃測段 1-13 號新設路燈 1 盞	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108 年 10 月 14 日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案
108.01.15	蔡里長	金湖鎮中六劃段 211 地號新設附掛路燈 1 盞	招標後第一次派工(108.05.30)	已裝設完成，108 年 05 月 16 日向台電申請用電作業。	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機 676	已結案
108.01.18	翁里長	頂堡 236 號左前台電桿新設附掛路燈 1 盞	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108 年 10 月 14 日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表

申請日期	申請人	案名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.01.18	翁里長	伯玉路二段 420 巷 6 號前台電桿新設附掛路燈 1 盞	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案
108.01.28	顏里長	西海路三段 106 巷 17 弄 10 號旁台電桿	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案
108.01.29	顏里長	西海路三段 22 巷 4 弄 33 號壁掛	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案
108.01.29	里長	后盤山 131 號前台電桿	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案
108.01.29	里長	湖下 275 後側新建農舍前台電桿	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案
108.01.29	陳先生	民權路 42 號壁掛	招標後第一次派工(108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表

申請日期	申請人	案名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.01.31	里長	后盤山1-6號前新設1盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機672	已結案
108.01.31	里長	后盤山29-8號前台電桿新設1盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機672	已結案
108.01.31	里長	后盤山90號後側農路轉角處台電桿新設1盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機672	已結案
108.01.31	里長	環島西路二段551巷102弄52號前台電桿	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機672	已結案
108.01.31	里長	盈春閣後側道路新設2盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機672	已結案
108.02.01	戴先生	小西門3-1號左側牆上新設1盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機672	已結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表

申請日期	申請人	案名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.02.14	里長	陽翟47號後增設1盞	招標後第一次派工 (108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機676	已結案
108.02.14	里長	陽翟218號旁邊至光華路口新設6盞	招標後第一次派工 (108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機676	已結案
108.02.14	里長	陽翟203-1號旁(光前溪)新設2盞路燈	招標後第一次派工 (108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機676	已結案
108.02.14	里長	何厝46-3號前新設1盞路燈	招標後第一次派工 (108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機676	已結案
108.02.14	里長	陽翟沙溪一劃段633地號旁新設1盞路燈	招標後第一次派工 (108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機676	已結案
108.02.18	辛代表	東堡33號旁路口增設1盞路燈增設1盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機672	已結案
108.02.18	李先生	西浦頭59-2號左前增設1盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機672	已結案
108.02.18	楊里長	環島西路二段711巷6號前增設2盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機672	已結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表

申請日期	申請人	案名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.02.18	楊里長	下埔下 29-7 號前增設 1 盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案
108.02.21	里長	下新厝鷹龍廟前方廣場右側增設 1 盞路燈	招標後第一次派工 (108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機 676	已結案
108.02.21	里長	下莊中興路 42-3 號旁新設道路增設 3 盞路燈	招標後第一次派工 (108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機 676	已結案
108.02.21	(輿情反映)	環島南路塔后石碑紅綠燈路口增設 1 盞路燈	招標後第一次派工 (108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機 676	已結案
108.02.26	楊鄰長	莒光路一段 20 號左牆增設 1 盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案
108.02.26	楊鄰長	莒光路一段 15 號左牆增設 1 盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案
108.02.26	洪先生	后豐港 136 號右前台電桿增設 1 盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案

				成，108年10月14日向台電申請用電作業。)			
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

民眾申請或通報案件執行情形進度表

申請日期	申請人	案名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.03.11	里長	浯坑52號前增設1盞路燈	招標後第一次派工 (108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機676	已結案
108.03.11	里長	何厝61號增設1盞路燈	招標後第一次派工 (108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機676	已結案
108.03.12	辛代表	前厝55號右前增設1盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機672	已結案
108.03.14	陳先生	成功123-11號旁道路增設2盞路燈	招標後第一次派工 (108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機676	已結案
108.03.14	陳小姐	成功72號左側1盞路燈	招標後第一次派工 (108.05.30)	108年度開口合約招標案於2月21日決標，待簽約，已與廠商辦理現地會勘。(已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機676	已結案
108.03.14	里長	瓊林里環島北路二段1046-5號前增設1盞路燈	招標後第一次派工 (108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機676	已結案
108.03.14	里長	后壠25號後路口增設1盞路燈	招標後第一次派工 (108.05.30)	已裝設完成，108年05月16日向台電申請用電作業。	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機676	已結案
108.03.14	翁里長	鎮西段378地號增設1盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機672	已結案

				成，108年10月14日向台電申請用電作業。)			
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--

民眾申請或通報案件執行情形進度表

申請日期	申請人	案名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.03.14	楊里長	伯玉路一段355號增設1盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機672	已結案
108.03.21	倪代表	金門城古崗段206地號(文臺寶塔入口旁)增設1盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機672	已結案
108.03.22	莊先生	西浦頭93號旁路口增設1盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機672	已結案
108.03.22	王先生	湖下215號旁增設1盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機672	已結案
108.03.27	戴里長	小西門22-1號活動中心壁掛增設1盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機672	已結案
108.03.27	戴里長	小西門43號增設2盞	招標後第一次派工	已裝設完成，待驗收後向台	公園路燈課	0800-020-120	已結案

		路燈	(108.11.05)	電申請用電作業。(已裝設完成,108年10月14日向台電申請用電作業。)	陳清祥	分機 672	
--	--	----	-------------	--------------------------------------	-----	--------	--

民眾申請或通報案件執行情形進度表

申請日期	申請人	案名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.03.27	戴里長	小西門 268 號旁路口 增設 1 盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成,待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成,108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案
108.03.27	戴里長	和平新村 121-1 號增 設 1 盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成,待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成,108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案
108.03.27	戴里長	金山路 665 號增設 1 盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成,待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成,108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案
108.03.27	戴里長	歐厝 235 號旁產業道 路增設 1 盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成,待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成,108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案
108.03.27	戴里長	西湖路 1 號增設 1 盞 路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成,待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成,108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案

108.04.09	楊里長	上后垵 27-1 號前增設 1 盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案
-----------	-----	---------------------	-------------------------	--	--------------	------------------------	-----

民眾申請或通報案件執行情形進度表

申請日期	申請人	案名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.04.10	戴里長	小西門 43 號左前路口增設 1 盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案
108.04.10	戴里長	小西門 49-5 號旁電杆增設 1 盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案
108.04.11	吳鎮長	洋山 88 號旁增設 2 盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.18) (108.05.30)	108 年度開口合約招標案於 2 月 21 日決標，已派工予廠商 (已裝設完成，108 年 05 月 16 日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機 676	已結案
108.04.11	吳鎮長	英坑清潔隊前增設 6 盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.18)	108 年度開口合約招標案於 2 月 21 日決標，已派工予廠商 (已裝設完成，108 年 10 月 24 日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機 676	已結案
108.04.23	顏里長	環島西路一段往庵前路口增設 1 盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.05)	已裝設完成，待驗收後向台電申請用電作業。(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案

108.05.06	李議員	光華路二段 360 號後側農路增設 3 盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.18)	108 年度開口合約招標案於 2 月 21 日決標，已派工予廠商 (已裝設完成，108 年 10 月 24 日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機 676	已結案
-----------	-----	-------------------------	-------------------------	---	--------------	------------------------	-----

民眾申請或通報案件執行情形進度表

申請日期	申請人	案名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.05.06	李議員	下塘頭 3 之 6 號后方增設 1 盞路燈	招標後第一次派工 (108.11.18)	108 年度開口合約招標案於 2 月 21 日決標，已派工予廠商 (已裝設完成，108 年 10 月 24 日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機 676	已結案
108.05.07	戴里長	小西門 30 號增設 1 盞路燈	招標後第二次派工 (108.12.31)	108 年度開口合約招標案於 2 月 15 日決標，3 月 11 日簽約，路燈零件備料中，待派工(已派工予廠商)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	尚未結案
108.05.07	戴里長	金山路往小西門路口增設 1 盞路燈	招標後第二次派工 (108.12.31)	108 年度開口合約招標案於 2 月 15 日決標，3 月 11 日簽約，路燈零件備料中，待派工(已派工予廠商)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	尚未結案
108.05.22	洪先生	后豐港 1-1 號前增設 1 盞路燈	招標後第二次派工 (108.11.05)	5 月 22 日金城鎮公所通知會勘，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工 (已裝設完成，108 年 10 月 14 日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案
108.05.22	顏里長	賢聚測劃段 300 地號設 1 盞路燈	招標後第二次派工 (108.11.05)	5 月 22 日金城鎮公所通知會勘，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案

				(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)			
--	--	--	--	------------------------------	--	--	--

民眾申請或通報案件執行情形進度表

申請日期	申請人	案名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.05.29	蔡先生	瓊林146號前增設1盞路燈	招標後第二次派工 (108.11.18)	108年度開口合約招標案於2月21日決標，已派工予廠商 (已裝設完成，108年10月24日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機676	已結案
108.05.29	蔡代表	市港路增設1盞路燈	招標後第二次派工 (108.11.18)	108年度開口合約招標案於2月21日決標，已派工予廠商 (已裝設完成，108年10月24日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機676	已結案
108.05.29	蔡代表	武德新莊增設1盞路燈	招標後第二次派工 (108.11.18)	108年度開口合約招標案於2月21日決標，已派工予廠商 (已裝設完成，108年10月24日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機676	已結案
108.05.29	呂先生	庵邊1-4號旁增設1盞路燈	招標後第二次派工 (108.11.18)	108年度開口合約招標案於2月21日決標，已派工予廠商 (已裝設完成，108年10月24日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機676	已結案
108.05.29	翁里長	頂堡80號增設1盞路燈	招標後第二次派工 (108.12.31)	5月29日金寧鄉公所通知會勘，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工 (已派工予廠商)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機672	尚未結案

108.05.29	陳代表	埔後 207 號旁增設 1 盞路燈	招標後第二次派工 (108.12.31)	5 月 29 日金寧鄉公所通知會勘，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工 (已派工予廠商)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	尚未結案
-----------	-----	-------------------	-------------------------	--	--------------	------------------------	------

民眾申請或通報案件執行情形進度表

申請日期	申請人	案名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.06.05	黃先生	后水頭嘉陽農場至高陽路段增設 3 盞路燈	招標後第二次派工 (108.11.18)	108 年度開口合約招標案於 2 月 21 日決標，已派工予廠商 (已裝設完成，108 年 10 月 24 日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機 676	已結案
108.06.05	黃里長	陽翟 237 號前增設 1 盞路燈	招標後第二次派工 (108.11.18)	108 年度開口合約招標案於 2 月 21 日決標，已派工予廠商 (已裝設完成，108 年 10 月 24 日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機 676	已結案
108.06.05	民眾	光華路二段 360 號後側農路增設 1 盞路燈	招標後第二次派工 (108.11.18)	108 年度開口合約招標案於 2 月 21 日決標，已派工予廠商	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機 676	尚未結案
108.06.05	民眾	下塘頭 3 之 6 號後方增設 1 盞路燈	招標後第二次派工 (108.11.18)	108 年度開口合約招標案於 2 月 21 日決標，已派工予廠商	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機 676	尚未結案
108.06.17	里長	東洲桃園路 238 號旁	招標後第二次派工	6 月 17 日金寧鄉公所通知會	公園路燈課	0800-020-120	尚未結案

		新設 1 盞路燈	(108.12.31)	勘，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工 (已派工予廠商)	陳清祥	分機 672	
108.06.17	里長	西浦頭 226 號旁台電桿新設 1 盞路燈	招標後第二次派工 (108.11.05)	6 月 17 日金寧鄉公所通知會勘，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工 (已裝設完成，108 年 10 月 14 日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	已結案
108.06.18	陳代表	環島西路一段 239 巷 1 弄 1 號對面路口新設 1 盞路燈	招標後第二次派工 (108.12.31)	6 月 18 日金城鎮公所通知會勘，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工 (已派工予廠商)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	尚未結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表

申請日期	申請人	案名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.07.17	里長	寧安四劃段 138 地號增設 1 盞路燈	招標後第二次派工 (108.12.31)	7 月 17 日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工 (已派工予廠商)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	尚未結案
108.07.17	里長	安岐高分 14 台電電桿增設 1 盞附掛路燈	招標後第二次派工 (108.12.31)	7 月 17 日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工 (已派工予廠商)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	尚未結案
108.07.17	里長	后湖 89-6 號增設 2 盞路燈	招標後第二次派工 (108.12.31)	7 月 17 日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	尚未結案

				工(已派工予廠商)			
108.07.17	里長	慈湖路三段10巷10號	招標後第二次派工 (108.12.31)	7月17日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已派工予廠商)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機672	尚未結案
108.07.17	里長	大學路32巷101號 增設1盞附掛路燈	招標後第二次派工 (108.11.05)	7月17日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機672	已結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表

申請日期	申請人	案名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.07.17	里長	環島西路二段701巷36號增設1盞附掛路燈	招標後第二次派工 (108.11.05)	7月17日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已裝設完成，108年10月14日向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機672	已結案
108.07.17	張小姐	環島西路二段797巷10-1號增設1盞附掛路燈	招標後第二次派工 (108.12.31)	7月17日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已派工予廠商)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機672	尚未結案

108.07.23	溫先生	小西門120-1號左側道路增設1盞路燈	招標後第二次派工 (108.12.31)	7月23日金城鎮公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已裝設完成，待向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機672	尚未結案
108.07.23	溫先生	小西門劃測段407-3地號增設1盞路燈	招標後第二次派工 (108.12.31)	7月23日金城鎮公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已裝設完成，待向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機672	尚未結案
108.07.29	里長	頂林路801號增設1盞路燈	招標後第二次派工 (108.12.31)	7月29日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已派工予廠商)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機672	尚未結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表

申請日期	申請人	案名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.07.29	里長	頂林路675巷3號增設1盞路燈	招標後第二次派工 (108.12.31)	7月29日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已派工予廠商)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機672	尚未結案
108.07.29	許小姐	陸島酒店大門口旁增設1盞路燈	招標後第二次派工 (108.12.31)	7月29日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已派工予廠商)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機672	尚未結案
108.08.20	賴先生	反映1.環島北路一段，	108.08.29	108年08月22日派工修復環島	道路養護課	082-332270	未結案

		路面柏油修過補過旁邊又突起約 4-5 處。2. 環島北路二段，黃線旁柏油補過又下陷及突起 3. 瓊徑路與環島北路三段交接路口，路面隆起。 (1999)		北路一段完成。 108 年 08 月 22 日派工刨除環島北路二段隆起部份。 預計於 108 年 08 月 28 日進場施作熱拌瀝青。	陳家胤	分機 658	(進度 50%)
108.08.20	辛小姐	反映金寧鄉伯玉路二段 359 號(糖村)前方水溝淤積，導致下雨造成淹水狀態，請協助處理。 (1999)	108.08.26	1. 本所於 8/23 日上午 9 時 30 分與承商現地會勘，因現地道路破口為四處相接，總長度 55 公尺，現地格柵只有 3 處，淤積處位於道路破口下，將請廠商以開口方式清淤後復原水溝格柵，以利往後清淤作業。2. 為避免影響該區域店家交通及營運，經本所電話洽詢該處店家後，施作時間將於中秋節後進場施作。	道路養護課 陳家胤	082-332270 分機 658	未結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表

申請日期	申請人	案名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.09.04	民眾	復興路 122 號增設 1 盞路燈	招標後第二次派工	9 月 04 日收到金湖鎮公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機 676	尚未結案
108.09.04	民眾	山外 560 號旁道路增設 2 盞路燈	招標後第二次派工	9 月 04 日收到金湖鎮公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，	公園路燈課 周偉強	0800-020-120 分機 676	尚未結案

				路燈零件備料中，待委外派工			
108.09.12	王先生	微風海戀往慈湖增設 2 盞路燈	招標後第二次派工 (108.12.31)	9月12日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已派工予廠商)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	尚未結案
108.09.12	村長	下埔下 312 號增設 1 盞路燈	招標後第二次派工	9月12日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	尚未結案
108.09.12	村長	安岐 48-7 號增設 1 盞路燈	招標後第二次派工 (108.12.31)	9月12日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已裝設完成，待向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	尚未結案
108.09.12	村長	頂堡 80 號增設 1 盞路燈	招標後第二次派工	9月12日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	尚未結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表

申請日期	申請人	案名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.09.12	村長	安岐 41-6 號增設 1 盞路燈	招標後第二次派工 (108.12.31)	9月12日收到金寧鄉公所會勘紀錄，會勘結果同意增設，路燈零件備料中，待委外派工(已裝設完成，待向台電申請用電作業。)	公園路燈課 陳清祥	0800-020-120 分機 672	尚未結案

108.10.04	黃先生	反應西海路二段路面不平整，請協助修復。	108.10.05	本所於108年10月05日派工施作修復。	道路養護課 陳家胤	082-332270 分機 658	已結案
108.10.07	賴先生	反映金沙鎮環島北路3段(路燈編號0147的斜對面)，水溝蓋翻落，及基座有毀損(3處)，請協助修復。	108.10.07	本所於108年10月07日派工施作修復。	道路養護課 陳家胤	082-332270 分機 658	已結案
108.10.17	許小姐	反映金城鎮伯玉路一段康是美前，水溝蓋已翹起且已脫離水溝，請協助處理，避免造成危險。(1999)	108.10.25	本所於108年10月17日會同委外廠商現勘，預計派工施作修復完成為10月25日。	道路養護課 陳家胤	082-332270 分機 658	未結案
108.10.21	楊小姐	反映環島北路(后盤山路段)疑似養工所道路工程，表示該路段未見人員指揮交通，且未設置指示牌及路障，恐影響行車人安全，請協助處理。(1999)	108.10.21	本所於108年10月21日聯絡帶班人員加強交維管控。	道路養護課 陳家胤	082-332270 分機 658	已結案

民眾申請或通報案件執行情形進度表

申請日期	申請人	案名	預計完成日期	執行情形	承辦人	連絡電話	是否結案
108.10.21	楊小姐	反映金寧鄉昔果山圓環內水溝雜草叢生阻塞不通，請協助處理。	108.10.24	本所於108年10月24日派工清除完成。	道路養護課陳家胤	082-332270 分機 658	已結案

		(1999)					
--	--	--------	--	--	--	--	--