

副本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

金門縣烈嶼鄉公所 函

地址：89441金門縣烈嶼鄉西路60號

承辦人：董育全

電話：082-364505

傳真：082-363382

電子信箱：dondon0829@gmail.com

受文者：本所建設課

發文日期：中華民國107年8月21日

發文字號：汝建字第1070009707號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送107年8月15日「烈嶼清遠湖水環境改善(第一期)」工程
進度落後檢討會議紀錄1份，請查照。

正本：禾宏營造股份有限公司、鴻邁工程顧問有限公司金門分公司

副本：本所建設課

鄉長 洪成發

金門縣烈嶼鄉公所工務會議紀錄

壹、會議名稱：「烈嶼清遠湖水環境改善(第一期)」工程進度落後檢討會議

貳、會議時間：107年8月15日上午11時00分整

參、會議地點：本所二樓會議室

肆、主持人：吳課長志偉

記錄：董育全

伍、出席單位及人員：如簽到表

陸、工程執行概況：

工期：已於107年2月9日開工，原預定107年11月27日完工，工期270日曆天，期間因天候影響無法施作，依約展延工期18日，目前預定完工日為107年12月15日，工期288日曆天。

施工品質計畫書於107年2月2日核定，廠商於107年2月9日申報開工，清遠湖為烈嶼鄉春節活動場所，因春節活動場地布置同意廠商自2月9日至2月15日停工，另依契約規定農曆年初一至十五(2月16日至3月2日)免計工期，廠商已於年節過後(3月3日)申報復工。工程於5月7~17日期間及6月部份天數因受天候影響，無法施作，展延工期18日。目前本案因配合現況調整，刻正辦理變更設計程序。

進度：本工程目前施作護坡及A池浚深施作。截至107年8月12日預定進度40.599%，實際進度37.258%。



施工項目：1. 主要工程(包含湖底浚深、新設階梯、陶磚步道、景觀橋、枕木步道、停車場區鋪面等)2. 電氣設備工程

柒、會議結論：

- 一、本工程進度些許落後，請承商調派工班積極施作，以利工進。
- 二、有關本案竣工銘牌設置，請規劃設計監造單位整合既有之清遠湖入口意象妥為設計，並於文到七日內報所審查。
- 三、另亦請承商請依約規定辦理估驗計價。

玖、散會


金門縣烈嶼鄉公所會議簽到表

- 一、 會議名稱：「烈嶼清遠湖水環境改善(第一期)」工程進度落後檢討會議
- 二、 會議時間：107年8月15日上午11時00分整
- 三、 會議地點：本所二樓會議室
- 四、 主持人：  記錄： 
- 五、 出席單位及人員：

禾宏營造股份有限公司：



鴻邁工程顧問有限公司金門分公司：



烈嶼鄉公所：