

案名：金門縣金城鎮民權路中正國小至海福飯店段人行道整平暨零星改善計畫

計畫類型：一般計畫 民眾參與提案計畫

易肇事路口、高風險路廊及路口行人安全設施改善\*


路段人行環境改善

校園周邊暨行車安全道路改善

行人及高齡友善示範區

案件類型：A+B

實際執行單位：金門縣政府工務處

公開資訊	內 容		
改善項目	改善民權路自中正國小至海福飯店段高低不齊人行道，長度約 216 公尺；併案改善內政部國土署考評建議事項如鋪面破損、積水改善等。		
施工地點	金城鎮民權路及需改善地點。		
辦理情形及進度	<p>一、勞務發包完成日期:113 年 7 月 1 日</p> <p>二、設計審查完成日期:預計 113 年 11 月 30 日</p> <p>三、工程發包完成日期(預計工期 240 天):預計 114 年 3 月 31 日</p> <p>四、工程進度達 50%完成日期:預計 114 年 10 月 30 日</p> <p>五、完工完成日期:預計 114 年 12 月 31 日</p> <p>六、辦理情形說明:</p> <p>1. 本計畫於 113.06.07 奉內政部核定總計畫經費 8,700,000 元(113 年 435,000 元、114 年 8,265,000 元)，已於 113.06 完成內部陳核 113 年 435,000 元採以第二預備金方式動支；114 年 8,265,000 元則已配合年度會計作業，納編於 114 年度公務預算。</p> <p>2. 本案設計監造作業納於「金門縣 113 年度道路及零星公共工作(開口契約)委託規劃設計監造案」(已完成發包)，於 113.07.05 函請設計單位睿泰工程顧問有限公司啟動規設作業，於 113.08.15 現地會勘，目前(113.8-9 月)進行設計作業，<b>設計單位預定 113.10.18 提送設計方案，隨即召開說明會。</b></p>		
預訂完工日期	114 年 12 月 31 日		
施工前中後照片	施工前	施工中	施工後
		(依案進公開)	
其他公開訊息 (如公告、公聽會、設計說明會、施工說明會、地方會勘等資訊)	1. 113.08.15 邀集自來水及電信管線單位現地會勘，初步瞭解管線位置。		