

金門縣議會第八屆第 16 次臨時會

金門縣政府教育處

打造宜居宜學的金門(第二次)

專案報告



報告人：處長 黃雅芬

中華民國 114 年 10 月 17 日

目錄

壹、前言.....	1
貳、金門教育設施現況.....	2
(一) 體育設施.....	2
(二) 幼教設施.....	4
(三) 校舍設施.....	7
參、目前進行之工程案件.....	8
(一) 金沙國小新建幼兒園工程.....	8
(二) 金鼎國小新建幼兒園工程.....	8
(三) 柏村國小新建幼兒園工程.....	9
(四) 烈嶼國中新建幼兒園工程.....	10
(五) 賢庵國小新建幼兒園教學大樓工程.....	10
(六) 金湖國小新建幼兒園教學大樓工程.....	11
(七) 金寧國民中小學體育館新建工程.....	12
(八) 金門縣金城綜合體育館新建工程.....	13
(九) 金門縣高職親子 SPA 館新建工程.....	13
(十) 金東全民運動館.....	14
(十一) 金門縣烈嶼鄉樂活館新建工程.....	15
(十二) 湖埔國小綜合大樓（活動中心）拆除重建工程.....	16
(十三) 古城國小教學大樓重建工程.....	17
肆、金門縣地方教育發展基金及各校教育發展基金之用途及餘絀表...	19
伍、結語.....	20

壹、前言

早期校園規劃囿於當時時空背景的限制，校園校舍與場館的建設多以滿足「量」的需求為主要前提，使得不同年代的校內建築在形式、材料與空間等皆缺乏一致性，致使校園配置僅能夠配合當時土地之可利用性，作逐步之拓展運用，而成為較傳統制式之校園型態。然而現代化的學校建築與空間規劃，會影響使用者的學習狀況與行為模式，透過良好的規劃設計營造優質校園空間，可以到達到「境教」的功能，讓學生在有利的氣氛中，積極與正向的學習。因此在可見未來校園空間發展上，已不能夠單純的考量建築本體的影響因素，更應納入整體規畫，同時更要與金門縣整體都市計畫的涵構相呼應，透過合理而完善的規劃，學校必定能夠擺脫過去制式的思維與設計，邁向健康、快樂、優質的學習校園空間。

為使未來因老舊危險校舍、因學區學生數成長校舍不敷使用、平衡各鄉鎮區位之發展、疏散城區過度擁擠之校園空間，而有興建校舍之需求者，教育處盤整並啟動校園整體規劃，透過規劃重新梳理，進行老舊校舍的整建與改善。同時呼應全民健康的國家政策與體育政策白皮書所揭櫫之「學校體育」、「全民運動」、「競技運動」、「國際及兩岸運動」、「運動產業」與「運動設施」等六大主軸，推展全民體育與提升競技體育之水平。布建學校與社區的運動場館設施，這是友善運動環境的第一步，藉此不僅能滿足學校一般體育教學需求，也能提供社區民眾休閒運動之用，更藉主題場館之興建以提升競技體育的量能。

相關校舍及體育場館設施的布建，為本處推動教育重要的一環，透過完善的校園整體規劃，逐步改善老舊校舍與場館，以達成營造優質、安全教學環境目標。

貳、金門教育設施現況

（一）體育設施

本縣各級學校聯賽、集訓或大型活動，多使用兩個大型場館-縣立體育館、金湖體育館，並搭配五鄉鎮校園體育館，混雜的場地使用雖符合短期所需，但學校場館多已老舊且有漏水、鳥類聚集影響環境等問題，相關體育場館設施已無法滿足高水平的比賽和專業訓練的需求，嚴重的限制選手比賽的競技水平的提升，更無法提供良好的訓練、競賽、觀賽環境，也缺乏合適的室內場地舉辦大型活動。

本縣東半島雖有國立金門農工職業學校、金湖國中設有游泳池，惟未有如西半島金門縣立游泳池之 SPA 等溫水親子戲水設施，加以年久失修，極需優化；烈嶼鄉因金門大橋通車後，人流增加，加以鄉內現有運動場館設施老舊，空間與機能均已不敷使用，爰烈嶼鄉洪鄉長提出「烈嶼樂活館」興建計畫，預訂興建基地於習山湖公園旁，日後將成為帶狀之運動遊憩園區。

為提升資源使用效率更促進學校與社區的交流和合作，在不影響校內活動的情況下，爰本府規劃興建並更新體育場館提供給縣內學校、居民或辦理大型活動時使用。以改善運動設施品質，強化社區資源共享，促進全民運動風氣。

預訂興建之場館設施緣由說明如下：

1、金城國中體育館：

建於民國 59 年，原為鐵皮結構，使用年久失修，屋頂經風災損壞後頻繁滲水，空間與設施已無法支應教學與社區使用需求，且耐震能力不足，經專家評估建議拆除重建，以確保使用安全並提升使用效能。

2、金寧中小學體育館：

自民國 55 年建校以來，校園歷經多次擴建，惟多數建物

已逾五十年，出現龜裂、漏水等問題，且空間已難以符合現代教學與幼托整合之需求。近年學生人數逐步增加，校舍空間不足情況更為嚴峻。為改善教學環境與使用安全，學校於 113 年完成整體校園規劃，並分期推動更新工程，首期以新建體育館為優先，採移地重建方式，待新館完工後再拆除舊館，於原址興建小學教學樓，確保教學不中斷。

3、金門縣高職游泳池優化及親子 SPA 館新建工程：

本縣東半島缺乏公共溫水游泳設施，使用不便，加以金門高職泳池老舊，功能不足，爰本府擬修建高職游泳池及增設親子池與 SPA 區，以提升學校教學與社區運動空間品質。

4、金門縣烈嶼鄉樂活館新建工程：

烈嶼鄉現有運動場館設施老舊，空間與機能均已不敷使用，難以滿足學校學生日常活動及鄉民日益提升之運動需求。為提供一處安全、完善且具多元功能之室內運動空間，結合習山湖公園園區，爰烈嶼鄉洪鄉長提出「烈嶼樂活館」建設計畫。

5、金沙國小地下停車場暨金東全民運動館新建工程：

金沙鎮市區周邊缺乏停車場，尖峰時段車輛違規停放，影響交通安全與順暢。為改善停車空間不足，提供金沙鎮民優質之運動空間，爰於金沙國小校地建置地下停車場，並拆除重建校內風雨球場改建為全民運動館，以降低違規停車，促進地方發展。

(二) 幼教設施

本縣素來重視教育，為落實對每個孩子之照顧，國教向下扎根延伸自民國 64-65 年起廣設各國小附設幼稚班，招收學齡前 5 歲之幼童，於 97 年起全面招收 4 歲之幼生並辦理全日制照顧，後因應「幼兒教育及照顧法」實施，於 101 年起各校(園)全面招收 3 歲幼小班之幼生、108 年起向下延伸各校(園)逐步招收 2 歲幼幼班，但園舍之空間並未隨著政策而有足夠經費之支持，只能因陋就簡，挪用部分國小教室改建而成，而這些教室已十分老舊且教室內空間已不符合現代幼兒教育教學之需要。

孩子是我們未來的希望，教育則決定了孩子未來的模樣，投資教育就是投資未來，尤其 0-6 歲是孩子身心發展的關鍵期，這段時間內所接受的教育和養育將深刻影響他們的一生。扎根零歲政策便是基於這樣的立論基礎而啟動的優質教育政策，這更是縣長施政主軸「幼有所長」的主張，自婚姻開始到懷孕以至幼兒，在成長的過程中都有一套完整的「育兒扎根」政策規劃，結合相關局處落實幼兒支持服務體系，培養良好品性及習慣，希冀藉此將打造一個全面支持兒童成長與發展的環境，為孩子們的未來奠定堅實的基礎。

就教育處的學前教育政策來說，精緻幼兒教育，優化教保服務一直是我們戮力推動的目標，而呼應扎根零歲政策，教育處推出「營造優質幼兒園舍」和「推動幼兒創意思考課程」兩大亮點計畫，透過軟硬體的同步提升，讓扎根零歲政策具體落實，好環境、好習慣、好聰明，讓人人有感「0-6 歲我們一起養」。

而在硬體面的營造優質幼兒園舍部分，我們拆除老舊不敷使用的校舍，新建金湖、柏村、賢庵、金鼎、金沙、烈嶼六間幼兒園大樓，我們都清楚環境是孩子的第三位教師，一個優質的幼兒學習環境，對於幼兒在學前階段的生活與學習會有深切的影響力。未來新建的幼兒園大樓將改善幼兒室內外活動空間，將建築設計之自然光引入和通風規劃納入重要

因素，促進幼兒在自然、共融的環境中成長，規劃幼兒近便性的如廁空間，擴大及翻新室內外共融遊戲空間，使幼兒能依據其個別需求於此空間中進行自由探索與活動。

● 表 1 金門縣 3 歲至 5 歲幼生就讀人數

學區 學年度	金城鎮 (名)	金湖鎮 (名)	金沙鎮 (名)	金寧鄉 (名)	烈嶼鄉 (名)	合計
110 學年度	658	466	203	360	89	1776
111 學年度	609	433	176	360	87	1665
112 學年度	549	432	161	352	89	1583
113 學年度	485	446	140	321	83	1475
114 學年度	413	438	127	288	73	1339

● 表 2 金門縣 2 歲(幼幼班)幼生就讀人數

學區 學年度	金城鎮 (名)	金湖鎮 (名)	金沙鎮 (名)	金寧鄉 (名)	烈嶼鄉 (名)	合計
110 學年度	16	16	32	32	16	112
111 學年度	16	48	32	48	16	160
112 學年度	32	48	32	48	16	176
113 學年度	48	64	32	48	16	208
114 學年度	61	62	36	48	26	233



圖 1：108-113 學年已開辦之 2 歲班



圖 2：114-117 學年新建幼教大樓

(三) 校舍設施

本府針對因老舊危險、學區學生數成長導致空間不足，或為平衡鄉鎮區域發展與疏解城區校園過度擁擠等需求，縣府亦全面啟動校園整體規劃與老舊校舍整建，透過行政院一般性補助款指定辦理「改善國民中小學校園環境」項目，及依教育部「國民中小學老舊校舍拆除重建審查原則」提送教育部進行審查作業，以促進校園與周邊社區相互契合，期能打造健康、快樂、優質的學習環境，實現共融共好的永續校園空間。

參、目前進行之工程案件

(一) 金沙國小新建幼兒園工程

1、本案概況：

全案興建 2 層樓建築，內容為新建幼兒教室 8 間、多功能教室 1 間、室內遊戲室 1 間、幼生廁所 6 間、教師辦公室 1 間、廚房 1 間、活動中心增設電梯及廁所等空間，樓地板面積約為 2,579 平方公尺。

2、經費預算來源及執行狀況：

總預算為新臺幣 2 億 2,311 萬元，114-117 年分年預算編列於學校地方教育發展基金。

年度	教育處地方教育發展基金	金沙國小地方教育發展基金	已執行數
114		300 萬元	5 萬元
115		1,500 萬元	0 元
116		7,000 萬元	0 元
117		1 億 3,511 萬元	0 元
合計		2 億 2,311 萬元	5 萬元

3、目前進度：

本案於 114 年 9 月 2 日召開工程勞務評選會議，評選結果為形非建築師事務所取得優先議價，目前基本設計中。

	得標廠商	決標金額	決標日期
設計監造商	形非建築師事務所	1,282 萬 5,460 元	114.09.16

(二) 金鼎國小新建幼兒園工程

1、本案概況：

全案興建地上二層再加上頂樓的室外活動場，內容為新建幼兒教室 8 間、教師準備室 4 間、巡迴輔導教室、辦公室、室內遊戲室、幼生廁所、廚房、室外遊戲區等，樓地板面積為 2,489.41 平方公尺。

2、經費預算來源及執行狀況：

總預算為新臺幣 1 億 5,000 萬元，114-116 年分年預算編列於本府及學校地方教育發展基金。

年度	教育處地方教育發展基金	金鼎國小地方教育發展基金	已執行數
114	300 萬元	0 元	0 元
115	0 元	3,350 萬元	0 元
116	0 元	1 億 1,350 萬元	0 元
合計	300 萬元	1 億 4,700 萬元	0 元

3、目前進度：

本案目前仍於規劃設計階段，設計單位已於 114 年 10 月 15 日提送基本設計規劃修正成果至本府審查中。

	得標廠商	決標金額	決標日期
專管單位	陳勝川建築師事務所	448 萬 8,750 元	114.09.19
設計監造商	寶國昌建築師事務所	896 萬 2,251 元	114.05.27

(三) 柏村國小新建幼兒園工程

1、本案概況：

全案興建地上二層樓建築，內容為新建幼兒教室 5 間、共融教室 1 間、教師休息室、教師廁所、保健室、室內遊戲室、廚房、操場重建等，樓地板面積為 1,321 平方公尺。

2、經費預算來源及執行狀況：

總預算為新臺幣 1 億元，114-118 年分年預算編列於本府及學校地方教育發展基金。

年度	教育處地方教育發展基金	柏村國小地方教育發展基金	已執行數
114	300 萬元	0 元	5 萬元
115	0 元	2,500 萬元	0 元
116	0 元	4,400 萬元	0 元

117	0 元	2,000 萬	0 元
118	0 元	800 萬	0 元
合計	300 萬元	9,700 萬元	5 萬元

3、目前進度：

本案目前仍於規劃設計階段，目前進行基本設計規劃中。

	得標廠商	決標金額	決標日期
設計監造商	形非建築師事務所	608 萬 252 元	114.05.12

(四) 烈嶼國中新建幼兒園工程

1、本案概況：

全案興建地上二層樓建築，內容為新建幼兒教室 6 間、多功能教室、辦公室、健康中心、幼生廁所、教師廁所、無障礙廁所、警衛室與會客室等，樓地板面積為 2,078 平方公尺。

2、目前進度：

因基地位置仍待討論，故先行暫停辦理基本設計作業。

	得標廠商	決標金額	決標日期
設計監造商	賓國昌建築師事務所	760 萬 2,800 元	114.05.27

(五) 賢庵國小新建幼兒園教學大樓工程

1、本案概況：

全案興建地上 2 層樓校舍，內容為新建幼兒教室 8 間、彈性教室 1 間、教師辦公室、保健室及公共空間等，樓地板面積為 1532.43 平方公尺。

2、經費預算來源及執行狀況：

總預算為新臺幣 1 億 2,276 萬 395 元，113-116 年分年預算編列於本府及學校地方教育發展基金。

年度	教育處地方教育發展基金	賢庵國小地方教育發展基金	已執行數
113	350 萬元	0 元	350 萬元

114	3,551 萬 5,000 元	0 元	405 萬元
115	1,000 萬元	0 元	0 元
116	6,443 萬 3,000 元	931 萬 2,395 元	0 元
合計	1 億 2,276 萬 395 元	931 萬 2,395 元	755 萬元

3、目前進度：

先前工程流標 3 次，114 年 9 月 23 日第四次開標，由華成營造有限公司得標，預計 11 月 30 日工程開工，工期 620 日曆天。

	得標廠商	決標金額	決標日期
專管單位	國立金門大學	357 萬 6,411 元	113.06.24
設計監造商	聯合打開建築師事務所	724 萬 5,409 元	113.07.31
工程承攬商	華成營造有限公司	9,936 萬元	114.09.23

(六) 金湖國小新建幼兒園教學大樓工程

1、本案概況：

全案興建地上 2 層樓建築，內容為新建幼兒教室 11 間、特教教室 1 間、教師休息室、教師廁所、保健室、室內遊戲室、廚房、食農教室、活動中間等，樓地板面積為 3,408 平方公尺。

2、經費預算來源及執行狀況：

總預算為新臺幣 2 億 9,000 萬元，111-116 年分年預算編列本府及學校地方教育發展基金。

年度	教育處地方教育發展基金	金湖國小地方教育發展基金	已執行數
111	600 萬元	0 元	496 萬 7,243 元
112	400 萬元	0 元	0 元
113	350 萬元	0 元	0 元
114	3,000 萬元	0 元	0 元
115	1,500 萬元	0 元	0 元
116	2 億 1,150 萬元	2,000 萬元	0 元
合計	2 億 7,000 萬元	2,000 萬元	496 萬 7,243 元

3、目前進度：

設計單位所提送修正之細部規劃成果報告書刻正審查中，預定 10 月底完成審查、11 月工程辦理上網招標事宜。

	得標廠商	決標金額	決標日期
設計監造商	姜樂靜建築師事務所	1,329 萬 819 元	113.02.22

(七) 金寧國民中小學體育館新建工程

1、本案概況：

基地面積概估 1 萬平方公尺，預計建構內容包含複合式體育館(1 面籃球場及 4 面與球場，將與社區集會空間共用)，各自具有多功能用途與複雜設施整合(健身中心、舞蹈教室、桌球教室、多功能教室、體育器材室、多媒體教室、觀眾席及各項附屬空間等)。

2、經費預算來源及執行狀況：

總預算為新臺幣 3.3 億元；114-117 年分年預算編列，如下：

年度	教育處地方教育發展基金	金寧中小學地方教育發展基金	已執行數	備註
114	0 元	300 萬元	0 元	【設備及投資】
115	2,500 萬元	0 元	0 元	
116	1 億 4,000 萬元	0 元	0 元	
117	1 億 6,200 萬元	0 元	0 元	
合計	3 億 3,000 萬元	300 萬元	0 元	

3、目前進度：

本案「金門縣金城及金寧中小學體育館新建統包工程」委託專案管理(含監造)技術服務案，本府工務處已於 114 年 8 月 15 日上網招標，預計 10 月 16 日截標，10 月 17 日開標。

(八) 金門縣金城綜合體育館新建工程

1、本案概況：

本案基地面積約 4,680 平方公尺，位於校園內部。整體規劃擬新建兩棟建築物，分別為複合式體育館與羽球館，各自具有多功能用途與複雜設施整合（如籃球場、桌球室、管樂教室、多功能教室（電競教室）、羽球場、會議室、裁判休息室、媒體區、觀眾席、室內跑道及各項附屬空間等）。

2、經費預算來源及執行狀況：

總預算為新臺幣 7 億元；114-117 年分年預算編列，如下：

年度	教育處 地方教育發展基金	已執行數	備註
114	800 萬元	0 元	【設備及投資】
115	2,000 萬元	0 元	
116	3 億 5,200 萬元	0 元	
117	3 億 2,000 萬元	0 元	
合計	7 億元	0 元	

3、目前進度：

本案「金門縣金城及金寧中小學體育館新建統包工程」委託專案管理(含監造)技術服務案，本府工務處已於 114 年 8 月 15 日上網招標，預計 10 月 16 日截標，10 月 17 日開標。

(九) 金門縣高職親子 SPA 館新建工程

1、本案概況：

本計畫總用地面積約 17,513.5 平方公尺，旨在改善金門農工現有老舊泳池，增設親子及 SPA 設施。規劃內容包括整建現有高職游泳池，以及新建一座訓練池（長 25 公尺、8 條水道）、親子池、SPA 區及相關附屬設施；兩池之間設有分隔通道，以利分流與使用安全，打造兼具教學、休閒與親子娛樂功能的綜合水域場館。

2、經費預算來源及執行狀況：

總預算為新臺幣 1.2 億元；114-116 年分年預算編列，如下：

年度	教育處地方教育發展基金【設備及投資】高職游泳池修繕	教育處地方教育發展基金【獎補助-經常門】親子 SPA 館新建工程	已執行數
114	0 元	500 萬元	
115	2,000 萬元	1,000 萬元	
116	3,000 萬元	5,500 萬元	
計	5,000 萬元	7,000 萬元	
總計	1 億 2,000 萬元		

3、目前進度：

經鎮公所回復已移請設計單位辦理規劃設計作業，惟本工程須溝通協調及介面處理等問題較繁瑣相關細節尚須與學校進一步溝通協調，預計於 114 年 12 月 31 日前完成；本案已於 7 月 28 日整地完成，近期將安排鑽探及規劃設計訪價。

4、得標廠商及決標金額：以金湖鎮公所開口合約。

(十) 金東全民運動館

1、本案概況：

本場館基地面積需求約 4,333.28 平方公尺，計畫興建全民運動館一座，包含綜合球場、桌球室、舞蹈室、有氧室、健身室、多功能教室及其他法定服務空間。

2、經費預算來源及執行狀況：

總預算為新臺幣 2 億 1,020 萬元；110-116 年分年預算編列，如下：

年度	教育處地方教育發展基金	運動部補助	已執行數	備註
110-113	7,049 萬 4,081 萬元	3,000 萬元	553 萬 2,504 元	110-113 年保留款
114	0 元	500 萬元	7 萬 1,817 元	
115	970 萬 5,919 元	6,500 萬元	0 元	

116	3,000 萬元	0 元	0 元	
計	1 億 1,000 萬元	1 億元	560 萬 4,321 元	
總計	2 億 1,000 萬元			

3、目前進度：

- (1) 本案因前期工程進度落後 20%以上，經多次催促施工廠商無法改善進度，於 112 年 8 月 28 日決定終止原契約。為加速工程進行並符合補助期程及本府財政考量，於 112 年 11 月重新辦理招標，並於 113 年 11 月 13 日正式啟動施工。
- (2) 後續重新發包工程，目前辦理情形進度：目前尚施作地下停車場工程中；工程截至 114 年 10 月 5 日，預定進度 25.33%，實際進度 24.18%，落後進度差異 1.15%。1F 版已於 10/3 澆置，目前進行放樣及地下室外牆粉刷+防水工程，防水作業完成，回填至 1F 版後，鷹架組立完成，進行 1 樓版柱牆鋼筋施工。

	得標廠商	決標金額	決標日期
設計監造商	劉木賢建築師事務所	1,021 萬元	113.01.25
工程承攬商	禾宏營造股份有限公司	3 億 3,670 萬元	113.09.06

(十一) 金門縣烈嶼鄉樂活館新建工程

1、本案概況：

本案基地面積約 6,587.66 平方公尺，規劃興建地上三層之運動休閒空間。建築規劃一樓設置舞蹈中心及公共服務中心，二樓規劃兒童體適能中心，三樓則為悠活樂齡館，提供多元運動與休閒功能，滿足不同年齡族群的使用需求。

2、經費預算來源及執行狀況：

總預算為新臺幣 1.18 億元，本府補助新臺幣 1 億元整，不足款由公所自籌；115-116 年分年預算編列，如下：

年度	教育處 地方教育發展基金	已執行數	備註
115	3,000 萬元	0 元	【獎補助-經常門】
116	7,000 萬元	0 元	
合計	1 億元	0 元	

3、目前進度：目前進行細部設計中。

(十二) 湖埔國小綜合大樓（活動中心）拆除重建工程

1、本案概況：

本案該校位於金門大橋湖下端徵收重劃區旁，周邊為住宅熱區，學生人數持續增加，已擴增至國小 9 班、幼兒園 5.5 班，未來將達國小 12 班，面臨校舍空間不足問題，受限於校地腹地狹小，活動與教學空間皆不足，雨天更為明顯。另因校舍係屬非合法建物且氯離子含量偏高，導致建物維修頻繁且成本高，為提升教學品質與土地使用效益，原址拆除重建綜合大樓（活動中心），改善整體校園空間與使用功能。

本案預計校舍建置 3 層樓之鋼筋混凝土構造物，主要需求空間包含 1 間活動中心、1 間專科教室 1 間、6 間普通教室及公共空間。樓地板面積為 2122.53 平方公尺。



2、經費預算來源及執行狀況：

總預算計新臺幣 1.4 億元，112-116 年分年預算編列於本

府及學校地方教育發展基金(112 年為保留款)。

年度	教育處地方教育發展基金	中央一般性補助款	湖埔國小地方教育發展基金	已執行數
112	500 萬元	0 元	0 元	325 萬 8,362 元
114	0 元	3,000 萬元	0 元	0 元
115	1,200 萬元	0 元	0 元	0 元
116	9,214 萬 1,000 元	0 元	85 萬 9,000 元	0 元
合計	1 億 1,000 萬元	3,000 萬元	85 萬 9,000 元	325 萬 8,362 元

- 3、目前進度：經 114 年 9 月 24 日第六次開標結果，以 1 億 2,482 萬元低於底價得標，預計 11 月 30 日工程開工，工期 700 日曆天。

	得標廠商	決標金額	決標日期
專管單位	國立金門大學	412 萬 1,391 元	113.06.24
設計監造商	大宇建築師事務所	803 萬 3,244 元	113.07.02
工程承攬商	發美營造有限公司	1 億 2,482 萬元	114.09.24

(十三) 古城國小教學大樓重建工程

1、本案概況：

校內多為老舊危險之校舍，考量校園中長期發展性，依校園整體規劃成果，將辦理老舊校舍拆除重建工程，新建北棟教學大樓、地下停車場空間及校園入口意象與景觀重塑工程，藉此建構安全完善的學習環境，並改善家長接送區交通動線，整體優化校園安全與友善性。

本案預計新建一棟 2 樓北棟校舍、南側地下停車場空間及校園入口，樓地板面積為 2,748 平方公尺。

2、經費預算來源及執行狀況：

總預算計新臺幣 1.5 億元，114-117 年分年預算編列於學校地方教育發展基金。

年度	教育處地方教育發展基金	古城國小地方教育發展基金	已執行數
114		500 萬元	112 萬 4,777 元

115		1,000 萬元	0 元
116		7,400 萬元	0 元
117		6,100 萬元	0 元
合計		1 億 5,000 萬元	112 萬 4,777 元

3、目前進度：

本案目前仍於規劃設計階段，設計單位已於 114 年 9 月 1 日提送基本設計報告書，9 月 10 日辦理審查會議，並已於 10 月 13 日提送基本設計修正資料，目前刻正由專管單位審查中。

	得標廠商	決標金額	決標日期
專管單位	陳勝川建築師事務所	448 萬 8,750 元	114.09.19
設計監造商	直域建築師事務所	900 萬 5,980 元	114.05.19

肆、金門縣地方教育發展基金及各校教育發展基金 之用途及餘絀表

單位：千元

	單位	基金來源	基金用途	本期賸餘(短絀-)	基金餘額
1	教育處	703,766	647,649	56,117	956,590
2	金城國中	209,826	200,983	8,842	105,242
3	金寧國民中小學	141,716	117,461	24,255	65,921
4	金湖國民中學	136,894	127,720	9,174	30,847
5	金沙國民中學	75,954	77,226	-1,272	35,658
6	烈嶼國民中學	57,463	46,427	11,036	25,509
7	中正國民小學	229,212	195,689	33,523	76,000
8	古城國民小學	56,874	48,356	8,519	33,220
9	賢庵國民小學	105,933	88,849	17,084	62,788
10	金鼎國民小學	99,166	88,811	10,355	43,102
11	湖埔國民小學	64,042	54,939	9,103	47,221
12	古寧國民小學	42,407	40,586	1,820	20,811
13	金湖國民小學	166,550	153,755	12,795	73,845
14	開瑄國民小學	83,915	77,536	6,379	46,461
15	正義國民小學	43,122	36,525	6,598	22,030
16	多年國民小學	50,071	39,912	10,159	31,537
17	柏村國民小學	45,391	43,713	1,678	21,485
18	金沙國民小學	68,435	64,546	3,889	48,749
19	安瀾國民小學	38,194	35,298	2,896	20,632
20	何浦國民小學	49,273	42,460	6,814	34,720
21	述美國民小學	46,521	37,911	8,610	21,443
22	西口國民小學	35,701	33,298	2,403	16,807
23	卓環國民小學	41,170	41,613	-443	26,317
24	上岐國民小學	41,795	32,677	9,118	24,223
25	金城幼兒園	88,155	84,173	3,981	50,051
26	家庭教育中心	31,140	17,297	13,843	28,453
	金門縣地方教育發展基金(彙總)	2,752,685	2,475,411	277,275	1,969,663

本表統計至114.9.30

伍、結語

為達教育永續發展之目標，建立一個進步、安全、衛生、健康、人性化的學習環境，教育處配合中央政策，結合金門縣當地特色，營造多樣化校園生態環境，以促進校園永續發展。環境是孩子的第三位教師，一個優質的幼兒學習環境，對於幼兒在學前階段的生活與學習會有深切的影響力。未來新建六間幼兒園大樓，將優化幼兒室內外活動空間，除改善幼兒園教室及活動空間不足之問題，營造健康安全的校園環境外，也整合教學機能，塑造學群空間，滿足教職員生對行政、教學、服務等空間的需求，並建立校舍建築群整體景觀意象，提升校園環境品質，創造推行校園空間特色。

體力等於國力，我們關注學子和縣民的健康發展，運動及體育是陶鑄學生身心健全發展的重要方法，也是提升國民體能與生活品質的基礎；運動場館的規劃與建造，是現代化國家重要的建設指標，也是現代人追求更高的生活水平必須必備的條件，本府除持續投入資源栽培優秀運動選手，發展重點運動外，運動部於114年9月9日成立後將積極爭取場館建置經費，以優化本縣運動場域；期透過軟、硬體雙管齊下的方式，營造更優質健康運動環境。