

# 金門縣議會第7屆第4次定期會

## 金門縣政府政風處

### 金門大橋烈嶼端區段徵收

### 範圍道路施工不良案

### 專案報告

日期：109 年 11 月 19 日  
報告人：陳 治 平



# 金門縣政府政風處「金門大橋烈嶼端區段徵收範圍 道路施工不良」專題報告

## 壹、前言

- 一、本處謹承貴會 109 年 11 月 11 日第 7 屆程序會第 17 次會議決議提報專案報告。
- 二、依貴會 109 年 11 月 2 日考察烈嶼鄉重大工程現場指示及 109 年 11 月 5 日金議事字第 1090003110 號函示會勘紀錄事項辦理查處作為。

## 貳、查調作為

- 一、為明確瞭解工區現況，本處積極聯繫本府工務處安排再赴「金門大橋兩端橋頭周邊地區區段徵收公共設施開發工程(烈嶼基地)」(下稱案一)、「烈嶼鄉八青路道路整體改善工程」(下稱案二)及「金門縣烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃工程(第一期)-(二)」(下稱案三)等 3 案施工地點查勘；109 年 11 月 3 日由工務處(土木工程科蔡科長水進及 2 名同仁)、本處(吳科長)進行全區查勘。
- 二、依貴會函示紀錄於 109 年 11 月 9 日請本府工務處提供書面說明及佐證資料查參，摘述如次：(詳 P9 附件一)
  - (一) 案關道路工程之規劃設計、監造、工程承商基本資料。
  - (二) 道路工程其「AC 路面」基底層及路面「設計圖說」、「施工日誌」、「監造紀錄」、「初驗紀錄」、「驗收紀錄」、「檢(試)驗規範」、「檢(試)驗紀錄」、「抽驗比例」等資料。
  - (三) 道路工程有關「龜裂」、「沈陷」之原因。

(四) 道路工程其道路性質及施工規範事項。

三、為在上揭資料未送達本處前及時瞭解工程概況，即透過「行政院公共工程委員會政府電子採購網」、「工程標案管理系統」及「經濟部商業司全國工商服務入口網」查調案關工程基礎資料(摘如 P10~27 附件二、三、四)。

### 參、執行進度

一、基本資料部分：

(一) 案一：「金門大橋兩端橋頭周邊地區區段徵收公共設施開發工程(烈嶼基地)」，業管單位「工務處」(見 P10~15 附件二)

1、本案規設標採限制性招標(經公開評選或公開徵求)方式辦理，得標廠商為「思考工程顧問有限公司」(參與投標廠商：威信工程顧問股份有限公司)，全案(含金寧端、烈嶼端)之規劃設計決標金額新臺幣(下同)1,048萬617元整(烈嶼基地部分約為5百萬元)；監造標同依限制性招標(經公開評選或公開徵求)方式辦理，投標廠商為「台灣世曦工程顧問股份有限公司」(下稱台灣世曦)及「黎明工程顧問股份有限公司」(下稱黎明公司)2家，由「台灣世曦」以594萬3,138元整得標；工程標採公開招標方式辦理，採購金額1億8,939萬1603元，經「發美營造有限公司」(下稱發美公司)、「鴻偉營造有限公司」、「裕林營造有限公司」3家廠商投標，由「發美公司」105年1月7日以1億7,762萬元整得標。

2、「發美公司」負責人為「陳忠群」，資本額2,250萬元整；工程案於105年3月1日開工，108年1月2日通過驗收，結算金額1億9,142萬5,336元整(工務處表示，工程標案管理系統原登錄結算金額計算

誤植 1 億 9,449 萬 5,382 元)，本案保固期至 111 年 1 月 1 日止。

(二) 案二：「烈嶼鄉八青路道路整體改善工程」，業管單位「烈嶼鄉公所」(見 P16~20 附件三)

1、本案規劃設計及監造服務承商均為「陳勝川建築師事務所」，決標金額分為 73 萬 8,000 元整及 57 萬 7,000 元整；工程案之採購金額為 1,628 萬 4,825 元整，於 101 年 1 月 10 日由「昊海營造有限公司」(下稱昊海公司)得標(第二次開標僅 1 家廠商投標)，決標金額 1,497 萬 7,700 元整。

2、查「昊海公司」資本額 2,250 萬元整，負責人「許月梅」，本案開工日為 101 年 2 月 18 日，101 年 5 月 27 日完工，101 年 7 月 30 日通過驗收，結算金額 1,483 萬 9,000 元整，保固期三年(至 104 年 7 月 30 日截止)。

3、次查，本案「八達樓子至鄉公所前路口」路段(總長 320 公尺，面積約 2,560 平方公尺)，106 年基於工程整體考量，納為案三路面鋪設範圍，該二案施作範圍允有部分重疊，本案雖逾保固期，仍得以案三執行該路段保固事項。

(三) 案三：「金門縣烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃工程(第一期)-(二)」，業管單位「工務處」(見 P21~27 附件四)

1、本案規設標與監造標均採限制性招標(經公開評選或公開徵求)方式辦理，規設標由「黎明公司」得標，參標廠商有「永力工程顧問有限公司」、「杜風工程顧問有限公司」，決標金額 665 萬 1,185 元整；監造標同由「黎明公司」得標，決標金額 447 萬 6,467

元整；工程採購金額為1億8,046萬39元整，第一次公開招標，計有「禾宏營造股份有限公司」（下稱禾宏公司）及「發美公司」2家廠商投標，106年5月26日由「禾宏公司」以1億6,799萬9,999元整得標。

- 2、查「禾宏公司」負責人為「陳奎瑛」，公司資本額1億元整，全案於106年7月24日開工，108年7月11日完工，109年4月8日辦理部分驗收，全案結算金額1億8,706萬8,493元，惟涉臨時性施作設施爭議問題，尚有1,491萬9,736元迄109年11月16日未撥款，工程保固期至112年4月8日止。

## 二、現地勘查部分：

### （一）案一：

- 1、工區道路查有單側（多數）或雙側（少數）道路龜裂情事（線型多數呈直線，少數呈斜線、<字、ㄣ字或不規則型），其寬度莫約1公分，長度多介於5至20公尺間，惟亦有長達70至120公尺者。其成因或涉基底層夯壓、管（涵）溝、鋪面厚度、壓實度，瀝青黏滯度、含油度等項，尚難以現場目測判斷，將續行瞭解形成龜裂之時點，進一步釐清是否涉及設計、監造、施作、檢（試）驗及驗收不實等情事。



- 2、工區道路查有 3 處沈陷，沈陷範圍分為「30 公分\*70 公分」、「30 公分\*1 公尺」及「30 公分\*3 公尺」許，沈陷原因尚待相關資料及專業單位判定。



- 3、區域「自行車道」查有長達 70 至 80 公尺不等之不規則型龜裂，龜裂寬度約 2 公分許，深度約 5 公分許，其部分路樁並有傾斜坍塌情形。查該車道與「生態池」僅間隔約 50 公分許之軟質土壤，或有因土壤流失、支撐力不足，導致車道龜裂、沈陷，路樁傾斜坍塌之可能，惟確切原因尚待專業單位查明，另該車道是否涉有設計、監造不當等情，將進一步瞭解。



- 4、查有 1 處道路線型呈「曲型」，影響整體道路美觀，待進一步查明係「設計不良」、「監造單位未反應妥處」或「施工單位未按圖施作」等情。



(二) 案二：

- 1、道路經查鋪設有新、舊 2 層 AC，每層目測均約 5 公分許，惟尚待進一步瞭解原設計圖說、施工項目編製時，其新鋪 AC 層有否刨除工項及其刨除深度。





- 2、烈嶼鄉公所前店家之左側騎樓地面與路面高差僅有1公分許，惟右側高差則約4公分許，尚待進一步瞭解其成因係「設計不良」、「監造不實」或「未按圖施作」等事項。



(三) 案三：

- 工區道路鄰八青路、鄉公所側，查有3處長約6.4公尺、7公尺及17公尺之直線型龜裂，其成因同案一狀況續待進一步瞭解。



#### 肆、待釐清及續處事項

- 一、查三案工程經貴會專案會勘及本處與工務處全區域全面查勘，確有「多處路面龜裂」、「路面沈陷」、「線型不佳」等瑕疵，依現場呈現之狀況研判，或涉「設計」、「監造」、「施工」、「督工」或「驗收」等各階段責任事項，本處刻積極調卷，現階段礙於卷證資料或有未足，尚難明確認定責任歸屬，將續行查處比對，如查有涉及設計、監造、施工、督工、驗收等責任事項，將依契約等民、刑事相關規定續處。
- 二、鑑於上揭工程尚於保固期（案二與案三於「八青路鎮公所前路段」工區部分重疊，得以案三執行保固事項），將請工務處依各該契約規定及工務行政專業執行保固等事項，或另為適當處置，以確保本府權益及用路人安全。

## 附件一

請貴處彙整書面說明及提供佐證資料如下：

- 一、「金門大橋兩端橋頭周邊地區區段徵收公共設施開發工程(烈嶼基地)」案：
  - (一) 本案之設計規劃監造購案「名稱」、「案號」、「招標方式」、「得標及參與投標廠商」、「得標金額」。
  - (二) 本案「招標過程」、「招標方式」、「得標及參與投標廠商」、「得標金額」。
  - (三) 本案「AC路面」工項部分，其基底層及路面「設計圖說(含自行車道)」、「工程細項名稱」、「工項金額」、「施工日誌(含照片)」、「監造紀錄」、「初驗紀錄(含照片)」、「驗收紀錄(含照片)」、「契約保固期規範」、「檢(試)驗規範」、「檢(試)驗紀錄」、「抽驗比例」。
  - (四) 本案「AC路面」、「自行車車道」大範圍龜裂、沈陷之原因。
  - (五) 本案道路性質(屬「縣道」、「鄉道」、「產業道路」或「其他」)及其施工規範要求。
- 二、「烈嶼鄉八青路道路整體改善工程」案：
  - (一) 本案之設計規劃監造購案「名稱」、「案號」、「招標方式」、「得標及參與投標廠商」、「得標金額」。
  - (二) 本案「招標過程」、「招標方式」、「得標及參與投標廠商」、「得標金額」。
  - (三) 本案「AC路面」是否需先行刨除？併請提供「設計圖說」、「施工日誌(含照片)」、「監造紀錄」、「初驗紀錄(含照片)」、「驗收紀錄(含照片)」。
- 三、「金門縣烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃工程(第一期)-(二)」案：
  - (一) 本案之設計規劃監造購案「名稱」、「案號」、「招標方式」、「得標及參與投標廠商」、「得標金額」。
  - (二) 本案「招標過程」、「招標方式」、「得標及參與投標廠商」、「得標金額」。
  - (三) 本案「AC路面」工項部分，其基底層及路面「設計圖說」、「工程細項名稱」、「工項金額」、「施工日誌(含照片)」、「監造紀錄」、「初驗紀錄(含照片)」、「驗收紀錄(含照片)」、「契約保固期規範」、「檢(試)驗規範」、「檢(試)驗紀錄」、「抽驗比例」。
  - (四) 本案「AC路面」近烈嶼鄉公所側龜裂之原因。
  - (五) 本案道路性質(屬「縣道」、「鄉道」、「產業道路」或「其他」)及其施工規範要求。

2020/11/12


標案管理系統

## 金門大橋兩端橋頭周邊地區區段徵收公共設施開發工程(烈嶼基地)

列表日期：109年11月12日

標案名稱：金門大橋兩端橋頭周邊地區區段徵收公共設施開發工程(烈嶼基地)	
執行機關：金門縣政府工務處土木工程科	標案編號：104110110203
聯絡人：許丕霖	聯絡電話：082-312731
歸屬計畫主辦機關：金門縣政府	
歸屬計畫名稱(編號)：(未填)	
歸屬計畫分項編號：	本案屬：非屬專案
主管機關：金門縣政府	
主辦機關：金門縣政府工務處	經費來源機關：金門縣政府工務處土木工程科 100%
招標公告單位代碼：3.71.2.63	公告單位：金門縣採購招標所
權重：100.00%	
工程類別：區段徵收土地重劃工程	工程屬性：適用營造業法
專業工程項目：擋土支撐及土方工程 基礎工程 預拌混凝土工程	
工程概要： 1.道路工程全長2KM	
工期類別：日曆天	總天數：540
工期說明：開工之日起540日內完工，詳契約第7條及補充說明(一)	
縣市別：金門縣	施工地點：小金門
二度分帶座標： X 座標 -28403.64615886 Y 座標 2707015.9528430	
預算科目：金門大橋基金	工程總預算：203,884,713千元
發包預算：194,495,382千元 (決標公告之發包預算：189,391,603千元)	供給材料費：(無)千元
購地補償費：(無)千元	工程管理費：1,856,556千元
空污費：1,497,951千元	空污徵收管制編號：W105W58001-1
規劃單位：思考工程顧問公司	規劃費用：9,000,000千元
設計單位：思考工程顧問公司	設計費用：9,000,000千元
規劃設計備註：李健民02-26340368	
監造單位：台灣世曦工程顧問股份有限公司	監造費用：4,500,000千元
監造單位備註：林長憶-082-320900	
承造廠商1：發美營造有限公司	承造比重1：100.00%
分包(協力)廠商1：金三榮工程股份有限公司	工作項目：排水溝施作 路面施作 土方工程 預拌混凝土供應量 3,500.00 立方米 瀝青混凝土供應量 450.00 立方米 水泥砂漿供應量 20.00 立方米 砂供應量 150.00 立方米 級配供應量 1,050.00 立方米 鋼筋供應量 350.00 噸
預定完成規劃設計日期：104年11月01日	實際完成規劃設計日期：104年11月01日
預定公告日期：(未填)	實際公告日期：104年12月17日 (第01次公告)

預定開標日期：年月日	實際開標日期：105年01月07日
預定決標日期：105年01月07日	實際決標日期：105年01月07日
預定招標方式：(未填)	實際招標方式：公開招標
決標方式：定有底價最低標	契約費用給付方式：總價契約
預估底價：千元	會核底價：178,586.500千元
決標金額：177,620.000千元 變更設計後之契約金額：194,495.382千元)	預付款：0.000千元
契約編號：104110110203	付款方式：分期估驗計價付款
預定開工日期：105年03月01日	實際開工日期：105年03月01日
保險日期：自105年03月01日至107年12月31日	
保險費用：450千元	保險號碼：012345678
履約保證金：17,858.600千元 金發還金額：17,859.000千元	繳納方式：設定質權之金融機構定期存款單 發還日期：1080201
變更設計後金額：194,495.382千元(原203,240.499千元) 變更設計後預定完工日期：107年01月27日 准延天數：0天(原107年01月27日)	核定日期文號：1071205府工土字第1070101105號
預定完工日期：106年08月31日 變更後：107年01月27日	實際完工日期：107年01月23日
實際完成驗收日期：108年01月02日	
保固保證金：3,889.908千元	有效期：111年01月31日
預定決算日期：108年02月01日	實際決算日期：108年02月01日
結算金額：194,495.382千元	決算金額：203,884.713千元
品質計畫核定機關(單位)：金門縣政府	
品質計畫核定日期：105年02月22日	品質計畫核定文號：府工土字第105010566號
監造計畫核定機關(單位)：金門縣政府	
監造計畫核定日期：105年01月13日	監造計畫核定文號：府工土字第1050002144號
施工計畫核定機關(單位)：金門縣政府	
施工計畫核定日期：105年02月22日	施工計畫核定文號：府工土字第105010566號
承造廠商專任工程人員：賴俊仁主任技師 1050301起至1060322離職 曾進欽主任技師 1060322起至1070123完工 規劃設計專技人員：李健明技師 1050301起至1070123完工 監造專技人員：許鈞程技師 1050301起至1070123完工	工地主任：陳凱倫1050301起至1060322離職 工地主任：羅震雄1060322起至1070123完工 安衛人員：洪敏增1050301起至1070123完工
專職品管人員：洪毓惠1050301起至1070123完工	專職監造現場人員：林長意1050301起至1050910離職 專職監造現場人員：江奕昕1050902起至1070123完工
施工廠商缺失懲罰機制已納入合約 監造廠商缺失懲罰機制已納入合約	
工地聯絡備註：李凱倫 363319	


**經濟部商業司**  
**商工登記公示資料查詢服務**
 Language ▾

## 您知道嗎？

[公司基本資料](#)   [董監事資料](#)   [經理人資料](#)   [分公司資料](#)   [跨域資料](#)   [歷史資料](#)  
[自行揭露事項](#)   [法人董監網絡試用版](#)

 列印此頁

## 公司基本資料

統一編號	97179656 <a href="#">訂閱</a>
公司狀況	核准設立「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」
公司名稱	<b>發美營造有限公司</b> Google搜尋 (出進口廠商英文名稱：FA-MAY CONSTRUCTION CO.)「國貿局廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」
章程所訂外文公司名稱	
資本總額(元)	22,500,000
代表人姓名	<b>陳忠群</b>
公司所在地	<b>金門縣烈嶼鄉黃埔村埔頭9號</b> <a href="#">電子地圖</a>
登記機關	經濟部中部辦公室
核准設立日期	086年04月15日
最後核准變更日期	105年06月30日

所營事業資料	E101011	綜合營造業
	F401010	國際貿易業
	F111090	建材批發業
	F115020	礦石批發業
	EZ02010	起重工程業
	JE01010	租賃業
	JA01020	汽車拖吊業
	E401010	疏浚業
	E402010	沙石、淤泥海拋業
	ZZ99999	除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
	C801020	石油化工原料製造業
	C803990	其他石油及煤製品製造業
	C901030	水泥製造業
	C901040	預拌混凝土製造業
	C901050	水泥及混凝土製品製造業

## (備註)

- 若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中，因非屬經濟部主管權責，請至財政部稅務入口網「營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢，謝謝!
- 若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄，因非屬經濟部主管權責，請至內政部營建署-全國建築管理資訊系統入口網「營造業-登記資料查詢網站」查詢，謝謝!
- 若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄，因非屬經濟部主管權責，請至內政部營建署-全國建築管理資訊系統入口網「公寓大廈-管理維護公司資料查詢網站」查詢，謝謝!

中華民國經濟部商業司 / 地址：10015 臺北市中正區福州街15號 國商業司入口網  
 服務時間：星期一~星期五 8:30~17:30 (國定假日除外)  
 諮詢專線：412-1166，直接撥打毋需加撥區碼 (六碼地區請撥 41-1166)，行動電話請加撥 02  
 版本：v1.3.7 | 政府網站資料開放宣告 | 隱私權政策 | 網站安全政策

廠商基本資料					
統一編號	97179656	原始登記日期	95/02/08	核發日期	103/04/23
廠商中文名稱	發美營造有限公司				
廠商英文名稱	FA-MAY CONSTRUCTION CO.				
中文營業地址	金門縣烈嶼鄉黃埔村埔頭9號				
英文營業地址	NO.9, PUTOU, LIEYU TOWNSHIP, KINMEN COUNTY 894, TAIWAN (R.O.C.)				
代表人	洪軒億				
電話號碼 1	082-363319	電話號碼 2			
傳真號碼	082-363490				
廠商原中文名稱					
廠商原英文名稱					
廠商網址			E-MAIL		
產品項目進口			產品項目出口		
廠商現況	進口資格		出口資格		
	有		有		

備註:

- 1.廠商網址、E-Mail及進、出口產品等4項資料，係由廠商自行登錄，如未顯示資料，即表示其未登錄。
- 2.網站公開之依據：出進口廠商登記辦法第7條之1。
- 3.資料來源：經濟部國際貿易局。

[關閉視窗](#) [列印廠商基本資料](#)





# 綜合營造業登記證書


據 發美營造有限公司 申請 甲等 綜合營造業登記  
經審查合格合行發給登記證書以茲憑證

營造業名稱：發美營造有限公司  
營造業地址：金門縣烈嶼鄉黃埔村埔頭9號  
營利事業統一編號：97179656  
負責人姓名：陳志群（身分證統一編號：W100）  
資本額：新台幣22,500,000元整  
組織性質：公司  
營造業等級：甲等  
營業項目：綜理營繕工程施工及管理整體性工作  
登記證書字號：綜甲D字第D00009-001號  
登記日期：中華民國103年1月9日  
複查期限：中華民國108年1月8日

(依照營造業管理人員執業管理辦法第4條第一項第一項規定發給。應於承攬營造工程一定金額或一定規模工程)

此 證

內政部部长 陳威仁



中華民國 103 年 1 月 8 日

書由 金門縣政府 代發  
楊丁瑞

001771

953


## 烈嶼鄉八青路道路整體改善工程

列表日期：109年11月12日

標案名稱：烈嶼鄉八青路道路整體改善工程	
執行機關：金門縣烈嶼鄉公所	標案編號：10016
聯絡人：陳光泉	聯絡電話：082-362500
歸屬計畫主辦機關：金門縣烈嶼鄉公所	
歸屬計畫名稱(編號)：一00建設課一六 (一00建設課一六)	
歸屬計畫分項編號：	本案屬：非屬專案
主管機關：金門縣政府	
主辦機關：金門縣烈嶼鄉公所	經費來源機關：金門縣政府 100%
招標公告單位代碼：3.71.1.10	公告單位：金門縣烈嶼鄉公所
權重：100.00%	
工程類別：其他工程	工程屬性：
工程概要： 瀝青混凝土鋪面工程	
工期類別：日曆天	總天數：100
工期說明：自機關通知日起15日內開工，並於開工日起100日曆天內完工。	
縣市別：金門縣烈嶼鄉	施工地點：金門縣烈嶼鄉
二度分帶座標： X 座標 -29755.00169690 Y 座標 2705141.2430618	
預算科目：	工程總預算：16,284.825千元
發包預算：16,284.825千元	供給材料費：(無)千元
購地補償費：(無)千元	工程管理費：298.000千元
空污費：143.000千元	空污徵收管制編號：w101w54001-1
規劃單位：陳勝川建築師事務所	規劃費用：千元
設計單位：陳勝川建築師事務所	設計費用：738.000千元
規劃設計備註：陳勝川 金門縣金城鎮民生路45巷8弄2號3F 082-364298	
監造單位：陳勝川建築師事務所	監造費用：577.000千元
監造單位備註：陳勝堅 金門縣金城鎮民生路45巷8弄2號3F 082-364298	
承造廠商1：吳海營造有限公司	承造比重1：100.00%
開始規劃設計日期：100年11月10日	
預定完成規劃設計日期：100年12月20日	實際完成規劃設計日期：100年12月19日
預定公告日期：(未填)	實際公告日期：101年01月04日 (第02次公告)
預定審標日期：101年01月10日	實際審標日期：101年01月10日
預定開標日期：101年01月10日	實際開標日期：101年01月10日
預定決標日期：101年01月10日	實際決標日期：101年01月10日
預定招標方式：公開招標	實際招標方式：公開招標
決標方式：定有底價最低標	契約費用給付方式：總價契約
預估底價：千元	會核底價：14,977.700千元
決標金額：14,977.700千元	預付款：0.000千元

契約編號：10016	付款方式：(未填)
預定開工日期：101年02月20日	實際開工日期：101年02月18日
保險日期：自101年02月18日至101年11月30日	
保險費用：69千元	保險號碼：1202-01CARA0015
預定完工日期：101年05月31日	實際完工日期：101年05月27日
實際完成驗收日期：101年07月30日	
預定決算日期：101年09月20日	實際決算日期：年月日
結算金額：14,839,000千元	決算金額：千元
品質計畫核定機關(單位)：烈嶼鄉公所	
品質計畫核定日期：101年03月07日	品質計畫核定文號：汝建字第1010002134號函
監造計畫核定機關(單位)：烈嶼鄉公所	
監造計畫核定日期：101年01月20日	監造計畫核定文號：汝建字第1010000651號函
施工計畫核定機關(單位)：	
施工計畫核定日期：年月日	施工計畫核定文號：
承造廠商專任工程人員：洪國華主任技師 1010218起至1010527完工 規劃設計監造專技人員：陳勝川建築師 1001110起至1010527完工	安衛人員：洪軒偉1010218起至1010527完工
非專職品管人員：林家麟1010218起至1010527完工	非專職監造現場人員：陳勝堅1010218起至1010527完工
施工廠商缺失懲罰機制已納入合約 監造廠商缺失懲罰機制已納入合約	
工地聯絡備註：吳志忠 金門縣金城鎮民權路70巷8弄8號 082-363392	

資料最新修正日期：1011103


**經濟部商業司**  
**商工登記公示資料查詢服務**
 Language ▾

## 您知道嗎？

[公司基本資料](#)  
 [董監事資料](#)  
 [經理人資料](#)  
 [分公司資料](#)  
 [跨域資料](#)  
 [歷史資料](#)  
[自行揭露事項](#)  
[法人董監網絡試用版](#)

 列印此頁

## 公司基本資料

統一編號	28996695 <input type="button" value="訂閱"/>
公司狀況	核准設立「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」
公司名稱	吳海營造有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱：HAO HAI BUILDING CO., LTD.)「國貿局廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」
章程所訂外文公司名稱	
資本總額(元)	22,500,000
代表人姓名	許月梅
公司所在地	金門縣金城鎮民權路70巷8弄8號 電子地圖
登記機關	經濟部中部辦公室
核准設立日期	099年06月10日
最後核准變更日期	106年03月16日
所營事業資料	E101011 綜合營造業 E401010 疏濬業 E599010 配管工程業 E601010 電器承裝業 E601020 電器安裝業 E603010 電纜安裝工程業 E603020 電梯安裝工程業 E603040 消防安全設備安裝工程業 E603050 自動控制設備工程業 E603080 交通號誌安裝工程業

E603090 照明設備安裝工程業  
 E801010 室內裝潢業  
 E801020 門窗安裝工程業  
 E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業  
 E901010 油漆工程業  
 E903010 防蝕、防銹工程業  
 EZ02010 起重工程業  
 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業  
 EZ06010 交通標示工程業  
 EZ07010 鑽孔工程業  
 EZ14010 運動場地用設備工程業  
 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業  
 F106010 五金批發業  
 F111090 建材批發業  
 F113090 交通標誌器材批發業  
 F115020 礫石批發業  
 F117010 消防安全設備批發業  
 F206010 五金零售業  
 F211010 建材零售業  
 F217010 消防安全設備零售業  
 F401010 國際貿易業  
 IS01010 產品設計業  
 IS03010 景觀、室內設計業  
 IZ12010 人力派遣業  
 E402010 沙石、淤泥海拋業  
 C501030 合板製造業  
 C501040 組合木材製造業  
 C601010 紙漿製造業  
 C701010 印刷業  
 C702010 製版業  
 C703010 印刷品裝訂及加工業  
 C901030 水泥製造業  
 C901040 預拌混凝土製造業  
 C901050 水泥及混凝土製品製造業  
 C901060 耐火材料製造業  
 C901070 石材製品製造業  
 JA01020 汽車拖吊業  
 JE01010 租賃業  
 ZZ99999 除許可業務外，得經法令非禁止或限制之業務

## (備註)

- 若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中，因非屬經濟部主管權責，請至財政部稅務入口網「營業（稅籍）登記資料公示查詢網站」查詢，謝謝！

廠商基本資料					
統一編號	28996695	原始登記日期	99/09/30	核發日期	99/09/30
廠商中文名稱	吳海營造有限公司				
廠商英文名稱	HAO HAI BUILDING CO., LTD.				
中文營業地址	金門縣金城鎮民權路70巷8弄8號				
英文營業地址	NO.8, ALY. 8, LN. 70, MINQUAN RD., JINCHENG TOWNSHIP, KINMEN COUNTY 893, TAIWAN (R.O.C.)				
代表人	許月梅				
電話號碼 1	082-372388	電話號碼 2			
傳真號碼					
廠商原中文名稱					
廠商原英文名稱					
廠商網址			E-MAIL		
產品項目進口			產品項目出口		
廠商現況	進口資格		出口資格		
	有		有		

備註:

- 1.廠商網址、E-Mail及進、出口產品等4項資料，係由廠商自行登錄，如未顯示資料，即表示其未登錄。
- 2.網站公開之依據：出進口廠商登記辦法第7條之1。
- 3.資料來源：經濟部國際貿易局。

關閉視窗 列印廠商基本資料

金門縣烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃工程(第一期)-(二)

列表日期：109年11月12日

標案名稱：金門縣烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃工程(第一期)-(二)	
執行機關：金門縣政府工務處土木工程科	標案編號：N106110110054
聯絡人：蔡志輝	聯絡電話：082-312731
歸屬計畫主辦機關：(未填)	
歸屬計畫名稱(編號)：(未填)	
歸屬計畫分項編號：	本案屬：非屬專案
主管機關：金門縣政府	
主辦機關：金門縣政府工務處	經費來源機關：金門縣政府 100%
招標公告單位代碼：3.71.2.63	公告單位：金門縣採購招標所
權重：100.00%	
工程類別：區段徵收土地重劃工程	工程屬性：適用營造業法
工程概要： 烈嶼國中市地重畫工程主要工項包含整地、電力、電信、弱電管道預埋、人行步道與AC路面施工	
工期類別：日曆天	總天數：450
工期說明：開工之日起450日曆天內完工。(詳契約草案第七條)	
縣市別：金門縣	施工地點：金門縣烈嶼鄉
二度分帶座標：X 座標 -30346.15713734 Y 座標 2705649.8127266	
預算科目：	工程總預算：190,967.000千元
發包預算：180,460.039千元	供給材料費：(無)千元
購地補償費：(無)千元	工程管理費：1,669.000千元
空污費：1,189.000千元	空污徵收管制編號：W106W58001-1
規劃單位：黎明工程顧問股份有限公司	規劃費用：6,193.000千元
設計單位：黎明工程顧問股份有限公司	設計費用：6,193.000千元
規劃設計備註：黎明工程顧問股份有限公司 台中市南屯區大墩17街137號3樓 陳啟煜 04-23208051	
監造單位：黎明工程顧問股份有限公司	監造費用：5,178.000千元
監造單位備註：黎明工程顧問股份有限公司 金門縣金湖鎮武德新莊42號 陳克盈 082-336275	
承造廠商1：禾宏營造股份有限公司	承造比重1：100.00%
分包(協力)廠商1：東和鋼鐵企業股份有限公司	工作項目：鋼筋材料供應商 鋼筋供應量 565.00 噸
分包(協力)廠商2：大金工程行	工作項目：級配材料與整地工程 預拌混凝土供應量 4,599.00 立方米 瀝青混凝土供應量 1,568.00 立方米 級配供應量 3,670.00 立方米 CLSM供應量 1,210.00 立方米
預定完成規劃設計日期：105年09月01日	實際完成規劃設計日期：105年09月01日
預定公告日期：(未填)	實際公告日期：106年05月19日 (第02次公告)
預定開標日期：年月日	實際開標日期：106年05月26日

預定決標日期：106年05月26日	實際決標日期：106年05月26日
預定招標方式：(未填)	實際招標方式：公開招標
決標方式：定有底價最低標	契約費用給付方式：總價契約
預估底價：千元	會核底價：168,880.000千元
決標金額：167,999.999千元 變更設計後之契約金額：182,865.000千元)	預付款：0.000千元
契約編號：N106110110054	付款方式：分期估驗計價付款
預定開工日期：106年07月24日	實際開工日期：106年07月24日
保險日期：自106年07月21日至108年10月21日	
保險費用：944千元	保險號碼：國泰世紀產物保險股份有限公司 1503字第06CA3635號
履約保證金：16,800.000千元 繳納方式：設定質權之金融機構定期存款單	
變更設計後金額：179,769.000千元(原千元)	核定日期文號：1070802府工土字第 1070051142號 『烈嶼國中周邊地區市地重劃工程(第一期)- (二)第一次變更設計新增工項議價案』
變更設計後金額：千元(原179,769.000千元) 變更設計後預定完工日期：108年01月24日 准延天數：52天(原107年12月03日)	核定日期文號：1071123府工土字第 1070091032號
變更設計後金額：千元(原179,769.000千元) 變更設計後預定完工日期：108年07月11日 准延天數：60天(原108年05月12日)	核定日期文號：1080514府工土字第 1080039546號
變更設計後金額：182,865.000千元(原千元) 變更設計後預定完工日期：108年07月11日 准延天數：60天(原108年05月12日)	核定日期文號：1080624府工土字第 1080053529號 『烈嶼國中周邊地區市地重劃工程(第一期)- (二)第二次變更設計新增工項議價案』
預定完工日期：107年10月22日 變更後：108年 07月11日	實際完工日期：108年07月11日
實際完成驗收日期：年月日	
預定決算日期：108年12月30日	實際決算日期：年月日
結算金額：千元	決算金額：千元
品質計畫核定機關(單位)：金門縣政府	
品質計畫核定日期：106年07月18日	品質計畫核定文號：府工土字第1060053342號
監造計畫核定機關(單位)：金門縣政府	
監造計畫核定日期：106年06月21日	監造計畫核定文號：府工土字第1060048875號
施工計畫核定機關(單位)：金門縣政府	
施工計畫核定日期：106年07月18日	施工計畫核定文號：府工土字第1060053342號
承造廠商專任工程人員：陳鴻益專業工程人員 1060724起至1080711完工 規劃設計專技人員：許書凱技師 1060724起 至1080711完工 監造專技人員：張裕沅技師 1061128起至 1070401離職 監造專技人員：蘇炳勳技師 1070401起至 1080711完工	工地主任：許遠洋1060724起至1081024完工 安衛人員：林朝偉1060724起至1080711完工
專職品管人員：蔡森榆1060724起至1060928離 職	專職監造現場人員：陳克盈1060724起至 1080807完工





2020/11/12

標案管理系統

專職品管人員：蘇明仁1060928起至1080711完工
施工廠商缺失懲罰機制已納入合約
監造廠商缺失懲罰機制已納入合約
工地聯絡備註：金門縣金城鎮珠浦北路29巷4號6樓 082-372597 許造洋

資料最新修正日期：1080903


**經濟部商業司**  
**商工登記公示資料查詢服務**
 Language ▾

## 您知道嗎？

[公司基本資料](#)
[董監事資料](#)
[經理人資料](#)
[分公司資料](#)
[跨域資料](#)
[歷史資料](#)
[自行揭露事項](#)
[法人董監網絡試用版](#)
 列印此頁

## 公司基本資料

統一編號	56213618 <a href="#">訂閱</a> 106年03月01日 發文號1063310666變更統編 (前統編： 55982596)
公司狀況	核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」
公司名稱	<b>禾宏營造股份有限公司</b> Google搜尋 (出進口廠商英文名稱：He hong Create CO., LTD.) 「國貿局廠商英文名稱查詢(限經營進出口或買賣業務者)」
章程所訂外文公司名稱	
資本總額(元)	100,000,000
實收資本額(元)	100,000,000
每股金額(元)	10
已發行股份總數(股)	10,000,000
代表人姓名	<b>陳奎瑛</b>
公司所在地	<b>金門縣金城鎮北門里珠浦北路29巷4號6樓</b> <a href="#">電子地圖</a>
登記機關	經濟部中部辦公室
核准設立日期	106年01月20日
最後核准變更日期	109年05月11日
複數表決權特別股	無



對於特定事項具否決權特別股 無

特別股股東被選為董事、監察人之禁止或限制或當選一定名額之權利 無

所營事業資料	E101011 綜合營造業
	E401010 疏濬業
	E402010 沙石、淤泥海拋業
	E502010 燃料導管安裝工程業
	E599010 配管工程業
	E601020 電器安裝業
	E603010 電纜安裝工程業
	E603020 電梯安裝工程業
	E603040 消防安全設備安裝工程業
	E603050 自動控制設備工程業
	E603080 交通號誌安裝工程業
	E603090 照明設備安裝工程業
	E603100 電焊工程業
	E604010 機械安裝業
	E605010 電腦設備安裝業
	E606010 用電設備檢驗維護業
	E607010 太陽熱能設備安裝工程業
	E801010 室內裝潢業
	E801020 門窗安裝工程業
	E801030 室內輕鋼架工程業
	E801040 玻璃安裝工程業
	E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業
	E901010 油漆工程業
	E903010 防蝕、防銹工程業
	EZ06010 交通標示工程業
	EZ07010 鑽孔工程業
	EZ11010 球場跑道樹脂材料鋪設工程業
	EZ14010 運動場地用設備工程業
	EZ15010 保溫、保冷安裝工程業
	EZ99990 其他工程業
	IS03010 景觀、室內設計業
	IZ12010 人力派遣業
	F111090 建材批發業
	F211010 建材零售業
	F401010 國際貿易業
	ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

(備註)

- 若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中，因非屬經濟部主管權責，請至財政部稅務入口網「營業（稅籍）登記資料公示查詢網站」查詢。謝謝！


**經濟部商業司**  
**商工登記公示資料查詢服務**
 Language ▼

您知道嗎？

分公司資料

跨域資料

 列印此頁

## 分公司資料

分公司統一編號	42964548 <a href="#">訂閱</a>
分公司狀況	核准設立
分公司名稱	台灣分公司 Google搜尋「 <a href="#">國貿局廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)</a> 」
分公司經理姓名	<a href="#">陳堯瑛</a>
分公司所在地	<a href="#">基隆市中山區西定路42巷10號</a> <a href="#">電子地圖</a>
登記機關	經濟部中部辦公室
核准設立日期	107年06月01日
最後核准變更日期	
總(本)公司統一編號	56213618
總(本)公司名稱	禾宏營造股份有限公司

### (備註)

- 若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中，因非屬經濟部主管權責，請至財政部稅務入口網「營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢，謝謝!
- 若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄，因非屬經濟部主管權責，請至內政部營建署-全國建築管理資訊系統入口網「營造業-登記資料查詢網站」查詢，謝謝!

廠商基本資料					
統一編號	56213618	原始登記日期	107/08/24	核發日期	107/08/24
廠商中文名稱	禾宏營造股份有限公司				
廠商英文名稱	He hong Create CO., LTD.				
中文營業地址	金門縣金城鎮北門里珠浦北路 2 9 巷 4 號 6 樓				
英文營業地址	6F., NO.4, LN. 29, ZHUPU N. RD., JINCHENG TOWNSHIP, KINMEN COUNTY 89347, TAIWAN (R.O.C.)				
代表人	陳奎瑛				
電話號碼 1	08-2323318	電話號碼 2			
傳真號碼	08-2328219				
廠商原中文名稱					
廠商原英文名稱					
廠商網址			E-MAIL	hsu12120@yahoo.com	
產品項目進口			產品項目出口		
廠商現況	進口資格		出口資格		
	有		有		

備註:

1. 廠商網址、E-Mail及進、出口產品等4項資料，係由廠商自行登錄，如未顯示資料，即表示其未登錄。
2. 網站公開之依據：出進口廠商登記辦法第7條之1。
3. 資料來源：經濟部國際貿易局。

[關閉視窗](#) [列印廠商基本資料](#)