

# 工程基本資料

## 【基本資料表】

計畫名稱	金門縣新湖漁港水環境改善計畫-水岸觀光休閒泊區營造 金門縣復國墩漁港水環境改善計畫-劃設海洋漁業資源復育區計畫 金門縣復國墩漁港水環境改善計畫-建構港區親水岸區計畫
工程名稱	金門縣新湖及復國墩漁港水環境改善計畫-水岸改善及復育區建置工程
工程座標 (TWD97)	地點 1：金門縣金湖鎮新湖漁港 TWD97 座標 X：190150、Y：2702800  地點 2：金門縣金湖鎮復國墩漁港 TWD97 座標 X：196500、Y：2704650
主要工項	(1)新湖漁港水岸休閒泊區岸壁工程。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 岸壁工程 (169 m)。</li> <li>■ 浚挖，複合地質 泊區浚挖(25,210 m<sup>3</sup>)。</li> <li>■ 廢方處理 (22,960 m<sup>3</sup>)。</li> </ul> (2)復國墩漁港親水護岸工程。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 西護岸工程 (107 m)。</li> <li>■ 西南護岸工程 (L=152.3 m)。</li> <li>■ 復育區工程(田字礁 180 座，藻礁 350 座, 保護礁 228 座)。</li> </ul>

	(3) 假設工程。
核定金額 (新台幣)	1 億 7,300 萬
預算金額 (新台幣)	1 億 5,990 萬
決標金額 (新台幣)	1 億 4,870 萬元(原契約)107.12.28 1 億 4,869 萬 8,082 元(第一次變更)108.9.23 1 億 5,569 萬 6,716 元(第二次變更)109.2.24
設計監造 金額(新台幣)	1,088 萬 6,876 元
施工廠商	尚慶營造有限公司
設計監造 廠商	浩海工程顧問股份有限公司
開工日期	108 年 3 月 19 日
完工日期	預計 109 年 9 月 7 日(原契約) 預計 109 年 11 月 7 日(第 1 次變更) 預計 109 年 12 月 27 日(第 2 次變更)
按月施工 進度	進度落後(-4.647%)109.5.24

<p>異常事件</p> <p>處置概況</p>	<p>無</p>
<p>生態保育</p> <p>措施執行</p> <p>情形</p>	<p>本工程以設計生態方塊提供魚類躲避及螺類藻類生長環境</p>
<p>施工照片</p> <p>(復國墩工區)</p>	 <p>2020/5/25 18:47</p>

施工照片

(新湖工  
區)



竣工照片

無