

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
合計：224 件標案				612,496	552,700.60	497,708.30	6,393.60	11,147.50	0	515,249.41	93.22	84.12	224(件)	219(件)	224(件)	218(件)	222(件)	216(件)	218(件)	208(件)
c001-1-1	文化局整體景觀與設施設備規劃整建計畫	金門縣文化局	金門縣文化局	2,500	2500	900	0	1600	0	2500	100	100	1080603	1080315	1080610	1080401	1080613	1080401	1081015	1080627
c001-1-2	增加本縣各鄉鎮圖書館之圖書館藏	金門縣文化局	金門縣文化局	1,800	1800	1800	0	0	0	1800	100	100	1080121	1080114	1080125	1080223	1080430	1080704	1080731	1080719
c001-1-3	辦理金門村史出版計畫	金門縣文化局	金門縣文化局	3,000	3000	3000	0	0	0	3000	100	100	1080119	1080118	1080121	1080121	1080122	1080225	1080211	1080305
c001-1-4	辦理108年元宵節活動	金門縣文化局	金門縣文化局	4,500	4500	4500	0	0	0	4500	100	100	1071211	1071211	1071214	1071214	1071228	1071228	1080123	1080123
c001-1-5	辦理108年度跨年晚會活動	金門縣文化局	金門縣文化局	4,500	1350	4500	0	0	0	4500	333.33	100	1080801	1080716	1080902	1080717	1080916	1080912	1081201	1081104
c001-1-6	辦理駐縣藝術家計畫	金門縣文化局	金門縣文化局	1,200	1200	1200	0	0	0	1200	100	100	1080101	1080201	1080531	1080402	1080630	1080621	1080710	1080705

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款增辦數(F)		預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度 達50%日期	
								節餘款	增辦數				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c001-1-7	金門瓊林聚落風華再現專案計畫(經資門)	金門縣文化局	金門縣文化局	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1081015		1081205		1090206		1090610	
c002-1-1	2019金門馬拉松	金門縣政府教育處	金門縣政府教育處	19,500	19500	19500	0	0	0	19500	100	100	1070726	1070726	1070917	1070917	1070917	1070917	1080217	1080217
c003-1-1	平衡鄉鎮預算	金門縣政府主計處	金門縣政府主計處	6,000	6000	6000	0	0	0	6000	100	100	1080228	1080228	1080331	1080306	1080331	1080306	1080630	1080606
c004-3-1	金湖鎮太湖路道路拓寬改善第二期工程	金門縣金湖鎮公所	金門縣金湖鎮公所	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1070727	1070727	1070821	1070821	1071026	1071026	1081031	
c004-3-2	107金城鎮道路鋪面改善工程	金門縣金城鎮公所	金門縣金城鎮公所	15,000	8000	0	0	0	0	0	0	0	1080430	1080510	1080531	1080621	1080621	1080627	1080930	1081115
c004-3-3	洋山海堤聯外道路改善工程	金門縣金沙鎮公所	金門縣金沙鎮公所	3,000	3000	3000	0	0	0	3000	100	100	1071214	1071214	1071225	1071225	1080313	1080313	1080720	1080522
c005-3-1	后豐泊區遷移計畫新建工程	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	40,093	40093	40093	0	0	0	40093	100	100	1080103	1080103	1080212	1080201	1080330	1080212	1080830	1080731

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)		預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c005-3-2	辦理金門各城區停車場改善工程	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	5,000	5000	5000	0	0	0	5000	100	100	1080430	1080419	1080531	1080528	1080731	1080701	1081031	1080820
c005-3-3	金門港區老舊碼頭改善維護工程	金門縣港務處	金門縣港務處	2,000	2000	2000	0	0	0	2000	100	100	1080430	1080418	1080630	1080430	1080731	1080611	1081030	1080717
c005-3-4	辦理小三通相關設施改善工程	金門縣港務處	金門縣港務處	2,000	2000	2000	0	0	0	2000	100	100	1080430	1080527	1080630	1080805	1080731	1080826	1081030	1081210
c005-3-5	料羅港北碼頭區圍堤造地工程規畫設計工作	金門縣港務處	金門縣港務處	13,000	13000	13000	0	0	0	13000	100	100	1070831	1070716	1070831	1070806	1080831	1080912	1090531	
c005-3-6	配合金門港埠建設計畫期程進行環境監測	金門縣港務處	金門縣港務處	3,400	3400	3400	0	0	0	3400	100	100	1060220	1060220	1060420	1060420	1060520	1060520	1110820	

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度 達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c005-3-7	料羅港E2碼頭及後線場地新建工程規劃設計工作	金門縣港務處	金門縣港務處	2,000	2000	2000	0	0	0	2000	100	100	1080331	1080315	1080331	1080315	1080930	1080930	1081031	1081031
c005-3-8	水頭港E4遊憩船基地基礎工程規劃設計工作	金門縣港務處	金門縣港務處	3,000	3000	3000	0	0	0	3000	100	100	1080430	1080315	1080630	1080315	1080731	1080930	1081030	1081031
c005-3-9	金門地區發展物流園區委託規劃研究	金門縣港務處	金門縣港務處	75	75	0	0	0	0	0	0	0	1080501	1080507	1080701	1081218	1080801	1081231	1090430	
c005-3-10	水頭港S2S3浮動碼頭增設工程	金門縣港務處	金門縣港務處	20,000	20000	20000	0	0	0	20000	100	100	1060810	1060810	1061116	1061116	1070108	1070108	1071220	1071220
c005-3-11	水頭港南碼頭區公共配套設施工程	金門縣港務處	金門縣港務處	57,000	57000	57000	0	0	0	57000	100	100	1060510	1060510	1060829	1060829	1061017	1061017	1070904	1070904

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c005-3-12	水頭港南碼頭區公共設施二期陸域工程	金門縣港務處	金門縣港務處	15,000	15000	15000	0	0	0	15000	100	100	1060824	1060824	1071102	1071102	1080123	1080123	1091130	
c006-1-1	金門各流域攔蓄水、排水改善、水情監控等水利及海岸工程(指定項目)	金門縣政府工務處	金門縣政府工務處	38,908	31126.4	31126.4	0	0	0	31126.4	100	80	1080501	1080501	1080531	1080531	1080628	1080628	1080930	1080930
c006-1-2	金門各區域排水疏浚清淤工程(指定項目)	金門縣政府工務處	金門縣政府工務處	9,069	7255.2	7255.2	0	0	0	7255.2	100	80	1080501	1080501	1080531	1080531	1080628	1080628	1080930	1080930
c006-3-1	金城鎮雨水下水道疏濬清淤工程	金門縣政府工務處	金門縣政府工務處	1,000	1000	1000	0	0	0	1000	100	100	1080501	1080501	1080531	1080531	1080628	1080628	1080930	1080930

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度 達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c007-1-1	太湖劃測段1320-1等地號農路及排水改善工程	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	3,000	3000	3000	0	0	0	3000	100	100	1080115	1080115	1080129	1080129	1080315	1080311	1080715	1080503
c007-1-2	烈嶼鄉108年度產業道路暨改善工程	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	3,000	3000	3000	0	0	0	3000	100	100	1080110	1080110	1080220	1080220	1080329	1080329	1081025	1080701
c007-1-3	金寧鄉108年度產業道路暨改善工程	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	3,000	3000	1044.879	0	0	0	1044.879	34.83	34.83	1080530	1080530	1080628	1080628	1080725	1080725	1080830	1080928
c007-1-4	金沙鎮108年度產業道路暨改善工程	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	14,000	14000	13303.588	0	0	0	13303.588	95.03	95.03	1080125	1080125	1080315	1080315	1080430	1080430	1081125	1081125
c008-1-2	消防廳舍整建工程	金門縣消防局	金門縣消防局	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1080731	1080925	1080913	1081218	1080927		1081227	

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度 達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-2-1-1	汰換警用車輛7輛、機車8輛	金門縣警察局	金門縣警察局	8,680	8680	8444.362	0	235.638	0	8680	100	100	1080301	1071212	1080415	1071212	1080425	1080101	1080910	1080402
c008-2-2	新購水庫消防車乙輛	金門縣消防局	金門縣消防局	8,500	8500	8449	0	51	0	8500	100	100	1080305	1080305	1080405	1080513	1080405	1080513	1081220	1081217
c008-2-3-1	掃街車1臺	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	5,000	5000	3980	0	1020	0	5000	100	100	1080430	1080329	1080531	1080503	1080531	1080503	1081215	1081028
c008-2-3-2	灑水車1臺	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	3,500	3500	2147.5	0	1352.5	0	3500	100	100	1080430	1080221	1080531	1080403	1080531	1080403	1081215	1080924
c008-2-3-3	資源回收車3臺	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	4,500	4500	4315.764	0	184.236	0	4500	100	100	1080430	1080305	1080531	1080409	1080531	1080409	1081215	1080827
c008-2-3-4	普通卡車1臺	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	3,500	3500	3250	0	250	0	3500	100	100	1080430	1080306	1080531	1080402	1080531	1080402	1081215	1080928
c008-2-3-5	乘坐式割草車	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	960	960	946	0	14	0	960	100	100	1080430	1080124	1080531	1080225	1080531	1080225	1081215	1080904
c008-3-1	環島監視系統建置案	金門縣警察局	金門縣警察局	11,800	11800	11800	0	0	0	11800	100	100	1080227	1080227	1080603	1080509	1080715	1080601	1081018	1080920
c008-3-2	監視系統維修養護	金門縣警察局	金門縣警察局	2,950	2950	2950	0	0	0	2950	100	100	1080228	1080220	1080531	1080523	1080603	1080601	1081031	1081031

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度 達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-3-3	錄影監視系統網路月租費	金門縣警察局	金門縣警察局	2,850	2850	2850	0	0	0	2850	100	100	1080101	1080101	1080125	1080125	1080125	1080125	1080725	1080725
c008-3-4	警用行動載具	金門縣警察局	金門縣警察局	400	400	391.408	0	8.592	0	400	100	100	1080816	1080523	1080916	1080605	1081014	1080605	1081115	1080814
c008-5-1	汰換老舊電腦6臺	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	180	180	176.04	0	3.96	0	180	100	100	1080305	1080225	1080306	1080225	1080306	1080226	1080409	1080307
c008-5-2	駕駛式割草車	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	450	450	362	0	88	0	450	100	100	1080201	1080111	1080219	1080219	1080219	1080219	1080409	1080327
c008-5-3	汰換大禮堂LED電子字幕機	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	100	100	95	0	5	0	100	100	100	1080401	1080423	1080415	1080425	1080415	1080425	1080524	1080522
c008-5-4	汰換會議室投影機	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	85	85	85	0	0	0	85	100	100	1080331	1080315	1080331	1080315	1080410	1080315	1080430	1080319
c008-5-5	汰換照明用具LED日光燈	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	200	200	147.39	0	52.61	0	200	100	100	1080310	1080225	1080321	1080321	1080321	1080321	1080426	1080426
c008-5-6	服務臺重新規劃施作	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	221	221	206.6	0	14.4	0	221	100	100	1080405	1080417	1080415	1080515	1080419	1080816	1080517	1080902
c008-5-7	資訊室冷氣汰換	金門縣環境保護局	金門縣環境保護局	100	100	99.76	0	0.24	0	100	100	100	1080201	1080211	1080210	1080211	1080215	1080211	1080315	1080315
c008-5-8	汰換小貨車1輛	金門縣立體育場	金門縣立體育場	450	450	448.3	0	1.7	0	450	100	100	1080501	1080326	1080501	1080327	1080501	1080327	1080715	1080430

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度 達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-5-9	汰換飲水機2臺	金門縣立體育場	金門縣立體育場	50	50	48.148	0	1.852	0	50	100	100	1080530	1080408	1080530	1080409	1080530	1080409	1080630	1080501
c008-5-10	小貨車尾門油壓升降	金門縣立體育場	金門縣立體育場	50	50	48	0	2	0	50	100	100	1080615	1080326	1080615	1080327	1080615	1080327	1080630	1080430
c008-5-11	隧道式全自動血壓機1臺	金門縣立體育場	金門縣立體育場	68	68	68	0	0	0	68	100	100	1080615	1080328	1080615	1080328	1080615	1080328	1080630	1080430
c008-5-12	救生訓練器材一批	金門縣立體育場	金門縣立體育場	83	83	82.65	0	0.35	0	83	100	100	1080615	1080402	1080615	1080402	1080615	1080402	1080630	1080529
c008-5-13	汰換游泳池大型水中吸塵器	金門縣立體育場	金門縣立體育場	294	294	277	0	17	0	294	100	100	1080615	1080408	1080615	1080423	1080615	1080424	1080715	1080603
c008-5-14	汰換更新游泳池監控設備	金門縣立體育場	金門縣立體育場	230	230	215.4	0	14.6	0	230	100	100	1080615	1080417	1080615	1080506	1080615	1080507	1080715	1080619
c008-5-15	游泳池LED字幕機	金門縣立體育場	金門縣立體育場	50	50	50	0	0	0	50	100	100	1080615	1080322	1080615	1080322	1080615	1080322	1080630	1080426
c008-5-16	游泳池電子鐘3組	金門縣立體育場	金門縣立體育場	69	69	69	0	0	0	69	100	100	1080615	1080328	1080615	1080328	1080615	1080328	1080630	1080506

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款增辦數(F)		預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度達50%日期	
								節餘款數(E)	增辦數(F)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-5-17	游泳池循環系統及熱泵馬達備品	金門縣立體育場	金門縣立體育場	364	364	340	0	24	0	364	100	100	1080615	1080410	1080615	1080424	1080615	1080425	1080715	1080614
c008-5-18	運動場戶外電子時鐘	金門縣立體育場	金門縣立體育場	55	55	55	0	0	0	55	100	100	1080615	1080515	1080615	1080516	1080615	1080516	1080630	1080524
c008-5-19	運動場汰換司令臺上方複金屬燈	金門縣立體育場	金門縣立體育場	1,580	1580	1097.985	0	482.015	0	1580	100	100	1080630	1080703	1080630	1080708	1080630	1080809	1080930	1081021
c008-5-20	新購A3彩色印表機1臺	金門縣立體育場	金門縣立體育場	18	18	15	0	3	0	18	100	100	1080615	1080328	1080615	1080328	1080615	1080328	1080630	1080401
c008-5-21	汰換個人電腦62臺及筆記型電腦4臺	金門縣警察局	金門縣警察局	1,980	1980	1976.782	0	3.218	0	1980	100	100	1080110	1080110	1080118	1080118	1080118	1080118	1080128	1080128
c008-5-22	數位固定式雷達測速照相設備1機2桿	金門縣警察局	金門縣警察局	2,050	2050	2050	0	0	0	2050	100	100	1071225	1071226	1080125	1080118	1080125	1080118	1080430	1080320

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度 達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-5-23	購置數位鑑識分析工具1式	金門縣警察局	金門縣警察局	1,200	1200	1182	0	18	0	1200	100	100	1080118	1080118	1080313	1080313	1080313	1080402	1080524	1080524
c008-5-24	汰換100年購置交通執法舉證用數位攝影機10臺	金門縣警察局	金門縣警察局	500	500	462.1	0	37.9	0	500	100	100	1080226	1080227	1080305	1080305	1080305	1080305	1080409	1080313
c008-5-25	汰換電梯1部	金門縣警察局	金門縣警察局	1,000	1000	728	0	272	0	1000	100	100	1080122	1080122	1080213	1080213	1080226	1080226	1080608	1080528
c008-5-26	汰換警用分局級交換機2套及相關附屬設備	金門縣警察局	金門縣警察局	1,700	1700	1380	0	320	0	1700	100	100	1080215	1071211	1080410	1080107	1080415	1080116	1080815	1080527
c008-5-27	購置行動空拍機3臺	金門縣警察局	金門縣警察局	210	210	197.4	0	12.6	0	210	100	100	1080118	1080118	1080305	1080305	1080305	1080305	1080506	1080418
c008-5-28	汰換冷氣機21組	金門縣警察局	金門縣警察局	910	910	902.016	0	7.984	0	910	100	100	1080221	1080221	1080308	1080308	1080329	1080308	1080430	1080501
c008-5-29	汰舊九人座公務汽車	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	1,400	1400	1394.766	0	5.234	0	1400	100	100	1080503	1080502	1080517	1080502	1080531	1080503	1080614	1080927

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度 達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-5-30	購置電腦3組	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	90	90	89.778	0	0.222	0	90	100	100	1080311	1080308	1080325	1080308	1080401	1080308	1080412	1080326
c008-5-31	購置種子冷藏櫃	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	870	870	870	0	0	0	870	100	100	1080530	1080402	1080712	1080430	1080712	1080506	1080913	1080628
c008-5-32	購置小型中耕機	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	60	60	60	0	0	0	60	100	100	1080410	1080402	1080415	1080403	1080415	1080403	1080430	1080422
c008-5-33	購置溫室內專用運輸車(13HP)	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	170	170	160	0	10	0	170	100	100	1080415	1071226	1080515	1080319	1080614	1080319	1080731	1080418
c008-5-34	購置新籬芭機2臺	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	37	37	37	0	0	0	37	100	100	1080111	1080111	1080111	1080111	1080125	1080114	1080125	1080125
c008-5-35	購置新鑽孔機2臺	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	31	31	31	0	0	0	31	100	100	1080802	1080712	1080802	1080712	1080816	1080712	1080816	1080719
c008-5-36	購置高壓噴霧機	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	13	13	13	0	0	0	13	100	100	1080802	1080712	1080802	1080712	1080816	1080712	1080816	1080719
c008-5-37	購置5.5HP抽水機2臺	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	23	23	23	0	0	0	23	100	100	1080802	1080712	1080802	1080712	1080816	1080712	1080816	1080719
c008-5-38	購置吹葉機2臺	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	34	34	34	0	0	0	34	100	100	1080111	1080111	1080111	1080111	1080125	1080114	1080125	1080125
c008-5-39	購置割草機2臺	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	24	24	24	0	0	0	24	100	100	1080111	1080111	1080111	1080111	1080125	1080114	1080125	1080125

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-5-40	購置升降平臺1臺	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	83	83	83	0	0	0	83	100	100	1080212	1080212	1080212	1080212	1080226	1080226	1080226	1080226
c008-5-41	購置冷氣6組	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	400	400	400	0	0	0	400	100	100	1080306	1080305	1080322	1080402	1080405	1080402	1080419	1080403
c008-5-42	購置電動釘書機	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	31	31	30.8	0	0.2	0	31	100	100	1080215	1080215	1080219	1080219	1080219	1080219	1080226	1080226
c008-5-43	購置會議椅20張	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	100	100	99.502	0	0.498	0	100	100	100	1080501	1080501	1080603	1080603	1080610	1080610	1080701	1080701
c008-5-44	購置木椅10張	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	16	16	16	0	0	0	16	100	100	1080502	1080502	1080531	1080531	1080603	1080603	1080603	1080603
c008-5-45	購置木課桌椅1批	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	450	450	450	0	0	0	450	100	100	1080422	1080422	1080422	1080422	1080620	1080620	1080622	1080622
c008-5-46	購置邊桌高腳椅吧台及高矮櫃1批	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	372	372	369.46	0	2.54	0	372	100	100	1080329	1080301	1080426	1080304	1080531	1080322	1080731	1080401
c008-5-47	購置沙發桌椅1組	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	66	66	66	0	0	0	66	100	100	1080312	1080301	1080315	1080315	1080329	1080316	1080401	1080401
c008-5-48	購置飲水機2組	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	72	72	56.848	0	15.152	0	72	100	100	1080510	1080419	1080524	1080419	1080531	1080423	1080614	1080614
c008-5-49	購置廚具1批	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	90	90	90	0	0	0	90	100	100	1080329	1080329	1080426	1080422	1080531	1080501	1080731	1080620

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度 達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-5-50	購置方向指示牌5組	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	300	300	300	0	0	0	300	100	100	1080104	1080104	1080111	1080111	1080111	1080111	1080131	1080131
c008-5-51	裝設景觀燈(含線路接設)	金門縣農業試驗所	金門縣農業試驗所	250	250	199	0	51	0	250	100	100	1080731	1080715	1080831	1080814	1080930	1080814	1081031	1081001
c008-5-52	汰換一、二樓天花板	金門縣稅務局	金門縣稅務局	150	0	150	0	0	0	150	100	100	1080531	1080408	1080531	1080501	1080531	1080501	1080617	1080527
c008-5-53	汰換稅務局局長、副局長室辦公椅	金門縣稅務局	金門縣稅務局	282	282	270	0	12	0	282	100	100	1080531	1080530	1080531	1080530	1080531	1080530	1080617	1080614
c008-5-54	汰換稅務局副局長室冷氣	金門縣稅務局	金門縣稅務局	60	60	45.06	0	14.94	0	60	100	100	1080228	1080227	1080315	1080304	1080315	1080304	1080430	1080326
c008-5-55	購置電腦4臺	金門縣稅務局	金門縣稅務局	120	120	99.68	0	20.32	0	120	100	100	1071225	1071225	1080103	1080103	1080103	1080103	1080211	1080211
c008-5-56	汰換系統印表機1臺	金門縣稅務局	金門縣稅務局	370	370	370	0	0	0	370	100	100	1080107	1080107	1080306	1080306	1080306	1080306	1080325	1080325

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度 達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-5-57	採購彩色數位式多功能複合機1臺	金門縣稅務局	金門縣稅務局	180	180	180	0	0	0	180	100	100	1080501	1080507	1080531	1080507	1080531	1080507	1080628	1080529
c008-5-58	購置水頭港區VTS電子海圖更新系統	金門縣港務處	金門縣港務處	95	95	95	0	0	0	95	100	100	1080124	1080125	1080124	1080125	1080125	1080125	1080301	1080227
c008-5-59	汰換農牧搬運車2輛	金門縣畜產試驗所	金門縣畜產試驗所	500	500	500	0	0	0	500	100	100	1080322	1080321	1080522	1080521	1080821	1080619	1080821	1080703
c008-5-60	汰換個人電腦2臺	金門縣畜產試驗所	金門縣畜產試驗所	60	60	60	0	0	0	60	100	100	1080424	1080424	1080528	1080528	1080528	1080528	1080528	1080528
c008-5-61	汰換筆記型電腦乙臺	金門縣畜產試驗所	金門縣畜產試驗所	28	28	28	0	0	0	28	100	100	1080101	1080101	1080424	1080424	1080424	1080424	1080424	1080424
c008-5-62	汰換固定式牛隻保定架乙組	金門縣畜產試驗所	金門縣畜產試驗所	1,564	1564	1564	0	0	0	1564	100	100	1080101	1080201	1080430	1080410	1080530	1080520	1080830	1081002
c008-5-63	汰換鏟裝機乙臺(含其他配件)	金門縣畜產試驗所	金門縣畜產試驗所	1,250	1250	1250	0	0	0	1250	100	100	1080101	1080101	1080430	1080425	1080530	1080522	1080830	1081002

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度 達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-5-64	汰換搾乳設備乙套	金門縣畜產試驗所	金門縣畜產試驗所	980	980	980	0	0	0	980	100	100	1080201	1080201	1080530	1080522	1080628	1080626	1080830	1081001
c008-5-65	汰換牛乳冷卻槽設備乙套	金門縣畜產試驗所	金門縣畜產試驗所	700	700	700	0	0	0	700	100	100	1080101	1080101	1080530	1080529	1080628	1080626	1080829	1081002
c008-5-66	汰換高階噴字機乙臺	金門縣畜產試驗所	金門縣畜產試驗所	231	231	231	0	0	0	231	100	100	1080101	1080101	1080626	1080625	1080820	1080702	1081029	1081001
c008-5-67	汰換藥品室2.8KW冷氣機乙臺	金門縣畜產試驗所	金門縣畜產試驗所	21	21	21	0	0	0	21	100	100	1080101	1080102	1080124	1080125	1080124	1080129	1080125	1080201
c008-5-68	汰換農機庫5.0KW冷氣機乙臺	金門縣畜產試驗所	金門縣畜產試驗所	38	38	38	0	0	0	38	100	100	1080101	1080102	1080201	1080201	1080205	1080205	1080214	1080214
c008-5-69	汰換複合式影印機乙臺	金門縣畜產試驗所	金門縣畜產試驗所	75	75	75	0	0	0	75	100	100	1080101	1080201	1080402	1080301	1080430	1080401	1080530	1080410

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度 達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-5-70	購置金湖鎮擎天段470地號土地271.9平方公尺	金門縣林務所	金門縣林務所	750	750	750	0	0	0	750	100	100	1080304	1080304	1080329	1080320	1080329	1080320	1080329	1080320
c008-5-71	林務所全區配電改善工程	金門縣林務所	金門縣林務所	4,000	4000	193.77	0	0	0	193.77	4.84	4.84	1080415	1080612	1080506	1080816	1080520	1080904	1080731	1081123
c008-5-72	增設簡易停車場(含地坪及遮陽棚)	金門縣林務所	金門縣林務所	2,000	2000	2000	0	0	0	2000	100	100	1080415	1080415	1080430	1080509	1080515	1080528	1080605	1080605
c008-5-73	汰換公園管護及運送資材小貨車	金門縣林務所	金門縣林務所	450	450	450	0	0	0	450	100	100	1080308	1080221	1080308	1080221	1080308	1080221	1080430	1080329
c008-5-74	裝設林務所上下班廣播鐘設備	金門縣林務所	金門縣林務所	23	23	23	0	0	0	23	100	100	1080226	1080226	1080226	1080226	1080226	1080226	1080320	1080320

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款增辦數(F)		預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度達50%日期	
								節餘款	增辦數				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-5-75	汰換作業用個人電腦(含螢幕)9臺	金門縣林務所	金門縣林務所	270	270	270	0	0	0	270	100	100	1080223	1080223	1080223	1080223	1080223	1080223	1080315	1080315
c008-5-76	汰換主管平板電腦3臺	金門縣林務所	金門縣林務所	45	45	45	0	0	0	45	100	100	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080315	1080315
c008-5-77	增購筆記型電腦1臺	金門縣林務所	金門縣林務所	30	30	29.894	0	0.106	0	30	100	100	1080329	1080319	1080329	1080320	1080329	1080320	1080430	1080401
c008-5-78	增購伺服器硬碟1臺	金門縣林務所	金門縣林務所	45	45	45	0	0	0	45	100	100	1080305	1080305	1080305	1080305	1080305	1080305	1080410	1080329
c008-5-79	增購印表機1臺	金門縣林務所	金門縣林務所	15	15	15	0	0	0	15	100	100	1080223	1080223	1080223	1080223	1080223	1080223	1080320	1080320
c008-5-80	汰換植物園輪胎式鏟裝機1臺	金門縣林務所	金門縣林務所	1,500	1500	1500	0	0	0	1500	100	100	1080119	1080119	1080415	1080315	1080415	1080315	1081015	1080814
c008-5-81	增購平底挖斗2組。	金門縣林務所	金門縣林務所	100	100	72	0	28	0	100	100	100	1080329	1080314	1080329	1080321	1080329	1080321	1080430	1080416

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度 達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-5-82	採購木工用刨刀機1臺	金門縣林務所	金門縣林務所	18	18	17.8	0	0.2	0	18	100	100	1080104	1080104	1080104	1080104	1080104	1080104	1080121	1080121
c008-5-83	汰換森林公園旅客服務中心及植物園中山室直立式冷氣4臺	金門縣林務所	金門縣林務所	307	307	307	0	0	0	307	100	100	1080415	1080612	1080430	1080612	1080430	1080612	1080628	1080715
c008-5-84	汰換行政大樓冷氣3臺	金門縣林務所	金門縣林務所	150	150	150	0	0	0	150	100	100	1080501	1080501	1080501	1080501	1080501	1080501	1080531	1080531
c008-5-85	採購憑證裝訂用裝訂機1臺	金門縣林務所	金門縣林務所	90	90	90	0	0	0	90	100	100	1080212	1080212	1080212	1080212	1080212	1080212	1080218	1080218
c008-5-86	採購林務所廚房冰箱1臺	金門縣林務所	金門縣林務所	45	45	45	0	0	0	45	100	100	1080226	1080226	1080227	1080227	1080227	1080227	1080320	1080320
c008-5-87	採購單眼相機1臺	金門縣林務所	金門縣林務所	35	35	35	0	0	0	35	100	100	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080329	1080329
c008-5-88	新購林務所投影機1臺	金門縣林務所	金門縣林務所	30	30	30	0	0	0	30	100	100	1080223	1080223	1080223	1080223	1080223	1080223	1080315	1080315

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-5-89	新購花圃種子不銹鋼冰箱1臺	金門縣林務所	金門縣林務所	100	100	48	0	52	0	100	100	100	1080501	1080603	1080501	1080717	1080501	1080717	1080603	1080904
c008-5-90	新購花圃花卉用冰櫃1臺	金門縣林務所	金門縣林務所	100	100	100	0	0	0	100	100	100	1080501	1080603	1080501	1080717	1080501	1080717	1080603	1080904
c008-5-91	增購林務所單眼相機用閃光燈1組	金門縣林務所	金門縣林務所	15	15	14.9	0	0.1	0	15	100	100	1080214	1080214	1080214	1080214	1080214	1080214	1080305	1080305
c008-5-92	汰換飲水機4臺(前埔苗圃1臺及經理課3臺)	金門縣林務所	金門縣林務所	140	140	140	0	0	0	140	100	100	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308
c008-5-93	汰換沙灘車二臺	金門縣動植物防疫所	金門縣動植物防疫所	630	630	565	0	65	0	630	100	100	1080301	1080109	1080330	1080402	1080330	1080402	1080731	1080520
c008-5-94	新購診療室用光學顯微鏡乙臺	金門縣動植物防疫所	金門縣動植物防疫所	98	98	98	0	0	0	98	100	100	1080301	1080222	1080329	1080320	1080329	1080320	1080731	1080320

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)		節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度達50%日期	
														預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-5-95	新購檔案室廚櫃乙組	金門縣動植物防疫所	金門縣動植物防疫所	73	73	73	0	0	0		73	100	100	1080331	1080313	1080331	1080313	1080430	1080313	1080531	1080403
c008-5-96	新購一期動物收容中心監視設備乙組	金門縣動植物防疫所	金門縣動植物防疫所	240	240	240	0	0	0		240	100	100	1080301	1080223	1080329	1080507	1080329	1080514	1080731	1080718
c008-5-97	新購診療室用光學顯微鏡除濕櫃乙組	金門縣動植物防疫所	金門縣動植物防疫所	77	77	75	0	2	0		77	100	100	1080401	1080403	1080430	1080411	1080430	1080411	1080830	1080522
c008-5-98	新購實驗室冷氣機CU-K80BCA5臺	金門縣動植物防疫所	金門縣動植物防疫所	225	225	225	0	0	0		225	100	100	1080331	1080306	1080430	1080306	1080430	1080313	1080531	1080403
c008-5-99	建造漁業多功能艇1艘(含設計監造)	金門縣水產試驗所	金門縣水產試驗所	7,000	7000	1808.733	5042.802	148.465	0		7000	100	100	1080531	1080624	1080614	1080829	1080628	1080829	1081011	
c008-5-100	裝置一對一分離式冷氣機2臺	金門縣水產試驗所	金門縣水產試驗所	110	110	109.52	0	0.48	0		110	100	100	1080225	1080225	1080304	1080304	1080304	1080304	1080503	1080430

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-5-101	裝置全自動蒸氣鍋爐乙臺	金門縣水產試驗所	金門縣水產試驗所	400	400	353.7	0	46.3	0	400	100	100	1080420	1080403	1080510	1080411	1080530	1080425	1080628	1080628
c008-5-102	購置藻及菌類設備	金門縣水產試驗所	金門縣水產試驗所	400	400	395	0	5	0	400	100	100	1080430	1080412	1080519	1080513	1080616	1080611	1080630	1080809
c008-5-103	院舍外牆及活動中心屋頂等整修工程	金門縣大同之家	金門縣大同之家	1,000	1000	1000	0	0	0	1000	100	100	1080301	1080301	1080301	1080301	1080301	1080301	1080501	1080422
c008-5-104	身心障礙交通車汰舊換新	金門縣大同之家	金門縣大同之家	1,600	1600	1593.114	0	6.886	0	1600	100	100	1080130	1080130	1080201	1080201	1080201	1080201	1080329	1080329
c008-5-105	公務機車汰舊換新	金門縣大同之家	金門縣大同之家	70	70	69.3	0	0.7	0	70	100	100	1080228	1080201	1080228	1080201	1080228	1080201	1080310	1080301
c008-5-106	汰換電話交換總機1組	金門縣大同之家	金門縣大同之家	100	100	98	0	2	0	100	100	100	1080201	1080201	1080301	1080301	1080301	1080301	1080412	1080401
c008-5-107	汰換60型電視機2臺	金門縣大同之家	金門縣大同之家	100	100	99.7	0	0.3	0	100	100	100	1080201	1080201	1080215	1080215	1080215	1080215	1080412	1080412
c008-5-108	汰換冷氣機10臺	金門縣大同之家	金門縣大同之家	400	400	397.956	0	2.044	0	400	100	100	1080208	1080125	1080208	1080125	1080208	1080125	1080412	1080211

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)		節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度達50%日期	
														預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-5-109	購置異味清淨滅菌器三組	金門縣大同之家	金門縣大同之家	100	100	99	0	1	0	0	100	100	100	1080412	1080410	1080412	1080410	1080412	1080410	1080510	1080510
c008-5-110	新購置值日牌(含護理人員及照服員),安養護三餐菜單等電子顯示器(含程式設計費)	金門縣大同之家	金門縣大同之家	100	100	99.7	0	0.3	0	0	100	100	100	1080201	1080201	1080215	1080215	1080215	1080215	1080301	1080301
c008-5-111	購置鏟式擔架(鋁合金)1臺	金門縣大同之家	金門縣大同之家	13	13	13	0	0	0	0	13	100	100	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080426	1080401
c008-5-112	購置高背輪椅1臺	金門縣大同之家	金門縣大同之家	10	10	10	0	0	0	0	10	100	100	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080426	1080401
c008-5-113	購置氧氣製造機1臺	金門縣大同之家	金門縣大同之家	26	26	26	0	0	0	0	26	100	100	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080419	1080401
c008-5-114	購置輪椅專用體重秤1臺	金門縣大同之家	金門縣大同之家	42	42	42	0	0	0	0	42	100	100	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080308	1080412	1080401

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-5-115	大膽島環境清理及垃圾清運計畫	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	2,700	2700	0	0	0	0	0	0	0	1080531	1081010	1080630	1081031	1080716	1081121	1080831	
c008-5-116	大膽島島發電機料購置及運補計畫	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	4,000	4000	2180.95	0	1819.05	0	4000	100	100	1080630	1080729	1080630	1080822	1080831	1080822	1080930	1081002
c008-5-117	大膽島景點設施環境改善計畫自償款	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	310	310	310	0	0	0	310	100	100	1080531	1080326	1080630	1080424	1080630	1080424	1080630	1080424
c008-5-118	金門縣烈嶼鄉軍事體驗園區改善工程自償款	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	170	170	170	0	0	0	170	100	100	1080531	1080424	1080630	1080424	1080630	1080424	1080630	1080424
c008-5-119	景點暨辦公室設施修繕工程計畫	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	6,000	6000	729.697	650.802	0	0	1380.499	23.01	23.01	1080531		1080630		1080731		1080930	

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-5-120	各景點設施、設備汰換更新	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	5,000	5000	0	0	0	0	0	0	0	1080315		1080329		1080426		1080517	
c008-5-121	汰換公務車輛客貨兩用車1臺	金門縣衛生局	金門縣衛生局	820	820	565.214	0	254.786	0	820	100	100	1080223	1080223	1080225	1080225	1080225	1080225	1080426	1080409
c008-5-122	汰換公務車輛小客車2臺	金門縣衛生局	金門縣衛生局	1,270	1270	1263.684	0	6.316	0	1270	100	100	1080115	1080115	1080116	1080116	1080116	1080116	1080318	1080311
c008-5-123	購置條碼列印機1臺	金門縣衛生局	金門縣衛生局	40	40	34	0	6	0	40	100	100	1080430	1080409	1080430	1080409	1080430	1080409	1080731	1080426
c008-5-124	購置桌上型個人電腦13臺	金門縣衛生局	金門縣衛生局	390	390	349.583	0	40.417	0	390	100	100	1080430	1080403	1080430	1080403	1080430	1080403	1080731	1080424
c008-5-125	購置穩壓器2臺	金門縣衛生局	金門縣衛生局	300	300	209	0	91	0	300	100	100	1080329	1080503	1080510	1080925	1080510	1080925	1080710	1081129
c008-5-126	購置零級空氣產生機1臺	金門縣衛生局	金門縣衛生局	250	250	210	0	40	0	250	100	100	1080329	1080503	1080510	1080925	1080510	1080925	1080710	1081129

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)		節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度 達50%日期	
														預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-5-127	購置超高速低溫離心機1臺	金門縣衛生局	金門縣衛生局	318	318	303	0	15	0	0	318	100	100	1080329	1080503	1080510	1080925	1080510	1080925	1080710	1081129
c008-5-128	購置超音波震盪器2臺	金門縣衛生局	金門縣衛生局	130	130	125	0	5	0	0	130	100	100	1080329	1080503	1080510	1080925	1080510	1080925	1080710	1081129
c008-5-129	購置直立式冷凍櫃3臺	金門縣衛生局	金門縣衛生局	180	180	138	0	42	0	0	180	100	100	1080329	1080503	1080510	1080925	1080510	1080925	1080710	1081129
c008-5-130	購置菌落計數器1臺	金門縣衛生局	金門縣衛生局	23	23	23	0	0	0	0	23	100	100	1080329	1080603	1080510	1080603	1080510	1080603	1080710	1080705
c008-5-131	購置真空幫浦2臺	金門縣衛生局	金門縣衛生局	64	64	64	0	0	0	0	64	100	100	1080329	1080522	1080510	1080530	1080510	1080530	1080710	1080606
c008-5-132	購置加熱水浴槽1臺	金門縣衛生局	金門縣衛生局	20	20	19.5	0	0.5	0	0	20	100	100	1080329	1080503	1080510	1080819	1080510	1080819	1080710	1080909
c008-5-133	購置電動式安全吸球2臺	金門縣衛生局	金門縣衛生局	37	37	36.5	0	0.5	0	0	37	100	100	1080329	1080603	1080510	1080603	1080510	1080603	1080710	1080709
c008-5-134	購置飲水機1臺	金門縣衛生局	金門縣衛生局	28	28	21.574	0	6.426	0	0	28	100	100	1080222	1080213	1080301	1080221	1080301	1080221	1080401	1080315
c008-5-135	汰換電腦8臺	金門縣消防局	金門縣消防局	240	240	239.408	0	0.592	0	0	240	100	100	1080228	1080220	1080310	1080222	1080310	1080222	1080415	1080326

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度 達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-5-136	筆記型電腦1臺汰換	金門縣消防局	金門縣消防局	25	25	24.494	0	0.506	0	25	100	100	1080228	1080220	1080310	1080222	1080310	1080222	1080415	1080326
c008-5-137	大客車、大貨車裝設行車視野輔助系統35組	金門縣消防局	金門縣消防局	1,050	1050	829.999	0	220.001	0	1050	100	100	1080920	1080514	1081001	1080726	1081001	1080730	1081210	1080912
c008-5-138	購置空氣灌充機2臺	金門縣消防局	金門縣消防局	1,100	1100	1008	0	92	0	1100	100	100	1080311	1080319	1080401	1080515	1080401	1080515	1081031	1081012
c008-5-139	汰換2臺五用氣體探測器	金門縣消防局	金門縣消防局	100	100	99.54	0	0.46	0	100	100	100	1080930	1080201	1081031	1080401	1081031	1080401	1081130	1080423
c008-5-140	汰換5臺自動體外心臟電擊去顫器	金門縣消防局	金門縣消防局	1,340	1340	490	0	850	0	1340	100	100	1080131	1080108	1080331	1080308	1080331	1080308	1080630	1080508
c008-5-141	購置小流量渦輪瞄子6支	金門縣消防局	金門縣消防局	95	95	95	0	0	0	95	100	100	1080405	1080701	1080630	1080701	1080730	1080702	1081130	1080812
c008-5-142	購置破壞器材墊塊組	金門縣消防局	金門縣消防局	250	250	240	0	10	0	250	100	100	1080531	1080415	1080731	1080503	1080731	1080503	1081130	1080722

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款數		預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度 達50%日期	
								節餘款數(E)	增辦數(F)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-5-143	購置吹風式滅火機	金門縣消防局	金門縣消防局	90	90	90	0	0	0	90	100	100	1080531	1080701	1080731	1080701	1080731	1080702	1081031	1080731
c008-5-144	購置各分隊照明燈具	金門縣消防局	金門縣消防局	200	200	189	0	11	0	200	100	100	1080531	1080520	1080731	1080528	1080731	1080528	1081031	1080802
c008-5-145	汰換冷氣機12臺	金門縣消防局	金門縣消防局	540	540	540	0	0	0	540	100	100	1080322	1080220	1080331	1080220	1080428	1080220	1080517	1080329
c008-5-146	購置飲水機及除草機各1臺	金門縣消防局	金門縣消防局	70	70	70	0	0	0	70	100	100	1080331	1080320	1080430	1080329	1080516	1080329	1080531	1080329
c008-5-147	購置跑步機5臺	金門縣消防局	金門縣消防局	500	500	490	0	10	0	500	100	100	1080315	1080305	1080515	1080412	1080515	1080412	1080831	1080716
c008-5-148	購置事務機1臺	金門縣消防局	金門縣消防局	70	70	69.5	0	0.5	0	70	100	100	1080228	1080213	1080315	1080213	1080315	1080213	1080331	1080218
c008-5-149	救災救護三色燈及洗車機2臺	金門縣消防局	金門縣消防局	180	180	180	0	0	0	180	100	100	1080322	1080108	1080331	1080110	1080420	1080110	1080515	1080226
c008-5-150	汰換投影機5臺	金門縣消防局	金門縣消防局	250	250	250	0	0	0	250	100	100	1080510	1080412	1080531	1080412	1080630	1080412	1080717	1080506
c008-5-151	購置客貨兩用車5輛	金門縣地政局	金門縣地政局	3,500	3500	3403.326	0	96.674	0	3500	100	100	1080104	1071218	1080108	1071221	1080108	1071221	1080219	1080118

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度 達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-5-152	購置電動機車6輛	金門縣地政局	金門縣地政局	420	420	390	0	30	0	420	100	100	1080628	1080515	1080628	1080611	1080628	1080611	1080823	1080627
c008-5-153	地價科檔案室影印機汰舊換新1臺	金門縣地政局	金門縣地政局	200	200	199.391	0	0.609	0	200	100	100	1080628	1080415	1080628	1080422	1080628	1080422	1080830	1080430
c008-5-154	A3雷射印表機汰舊換新1臺	金門縣地政局	金門縣地政局	26	26	25.43	0	0.57	0	26	100	100	1080215	1080213	1080228	1080226	1080228	1080226	1080402	1080321
c008-5-155	儲存設備擴充採購	金門縣地政局	金門縣地政局	1,690	1690	1600	0	90	0	1690	100	100	1080115	1080110	1080228	1080221	1080315	1080308	1080522	1080514
c008-5-156	各公園設施整建美化工程及零星整修工程	金門縣養護工程所	金門縣養護工程所	1,000	1000	0	0	51.072	0	51.072	5.11	5.11	1080601		1080630		1080715		1080930	
c008-5-157	金門縣道路路燈節能調光示範工程	金門縣養護工程所	金門縣養護工程所	1,500	1500	0	0	0	0	0	0	0	1080531		1080619		1080628		1080917	

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度 達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-5-158	電動機車乙臺-不含電池(97年購置)	金門縣養護工程所	金門縣養護工程所	70	70	65	0	5	0	70	100	100	1080415	1080617	1080515	1080617	1080715	1080617	1080815	1080709
c008-5-159	新購小貨車(2998cc以上)乙輛	金門縣養護工程所	金門縣養護工程所	1,700	1700	1520	0	180	0	1700	100	100	1080308	1080318	1080328	1080318	1080424	1080416	1080815	1080905
c008-5-160	汰換小型發電機2臺(陽山路燈班及道路修復外業用)(ELEMEX)SHW190	金門縣養護工程所	金門縣養護工程所	142	142	106	0	36	0	142	100	100	1080320	1080306	1080418	1080306	1080516	1080307	1080531	1080307
c008-5-161	汰換公園用駕駛式割草機乙臺(97年購置)	金門縣養護工程所	金門縣養護工程所	450	450	0	0	0	0	0	0	0	1080501	1080430	1080630	1080517	1080731	1080529	1080831	1080725

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度 達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-5-162	汰換履帶式挖土機乙臺(土方84年購置)	金門縣養護工程所	金門縣養護工程所	4,500	4500	3988	0	512	0	4500	100	100	1080401	1080328	1080410	1080401	1080510	1080507	1080625	1080628
c008-5-163	購置電動旗手乙臺(道路維護警示用)	金門縣養護工程所	金門縣養護工程所	20	20	16	0	4	0	20	100	100	1080218	1080218	1080218	1080218	1080225	1080225	1080225	1080225
c008-5-164	汰換剪枝機乙臺(海濱公園97年購置)	金門縣養護工程所	金門縣養護工程所	14	14	13.95	0	0.05	0	14	100	100	1080430	1080308	1080531	1080308	1080630	1080308	1080731	1080315
c008-5-165	購置汰換吹葉機2臺(道路新購、汰換海濱公園94年購置各乙臺)	金門縣養護工程所	金門縣養護工程所	40	40	35	0	5	0	40	100	100	1080218	1080218	1080218	1080218	1080225	1080218	1080225	1080225

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度 達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-5-166	汰換長臂鏈鋸機乙臺(陽山公園98年購置)	金門縣養護工程所	金門縣養護工程所	34	34	33.9	0	0.1	0	34	100	100	1080430	1080308	1080531	1080308	1080630	1080308	1080731	1080315
c008-5-167	1. 公園冷氣6臺(石雕、海濱、延平、稚暉、蘭湖、南石滬)。2. 冷氣機6臺(汰換檔案室96年購置及	金門縣養護工程所	金門縣養護工程所	600	600	578.795	0	21.205	0	600	100	100	1080331	1080327	1080430	1080328	1080531	1080328	1080731	1080328
c008-5-168	設備及工程	金門縣政府行政處	金門縣政府行政處	10,000	10000	10000	0	0	0	10000	100	100	1080301	1080131	1080301	1080301	1080306	1080305	1080801	1080709
c008-5-169	掃描建檔相關經費	金門縣政府行政處	金門縣政府行政處	3,000	3000	2300	700	0	0	3000	100	100	1061122	1061122	1070202	1070202	1070202	1070202	1080630	1080628

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c008-5-170	辦公室及家庭福利服務中心電腦購置	社會處	社會處	300	300	298.212	0	1.788	0	300	100	100	1080403	1080403	1080902	1080403	1081001	1081209	1081105	1081220
c008-5-171	國民年金業務	社會處	社會處	150	150	150	0	0	0	150	100	100	1080220	1080219	1080305	1080304	1080401	1080304	1080524	1080320
c0010-1-1	烈嶼鄉傳統聚落空間修景微型計畫-上林李將軍廟周邊廣場暨濱海入口廣場改善工程	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	2,200	2200	2200	0	0	0	2200	100	100	1071203	1071203	1071226	1071226	1080420	1080513	1081031	1080930
c0010-1-2	金門縣金寧鄉乳南三營區整修工程計畫	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	3,000	3000	3000	0	0	0	3000	100	100	1071002	1071002	1071217	1071217	1071227	1071227	1080731	1080430

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度 達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c0010-1-3	金城鎮漫步歷史名城-金門城及其周邊環境營造改善工程(跨域整合)	金門縣政府建設處	金門縣政府建設處	4,200	4200	4200	0	0	0	4200	100	100	1071201	1071201	1071219	1071219	1080315	1080121	1081031	1080630
c0010-1-4	金沙鎮107年度東山、內洋聚落環境改善工程	金門縣金沙鎮公所	金門縣金沙鎮公所	3,000	3000	3000	0	0	0	3000	100	100	1071203	1071203	1071231	1071231	1080208	1080208	1080830	1080830
c0010-1-5	金門縣金沙鎮鄉村整建工程	金門縣金沙鎮公所	金門縣金沙鎮公所	31,500	31500	31500	0	0	0	31500	100	100	1080131	1080131	1080329	1080322	1080531	1080410	1080930	1080626
c0010-1-6	金門縣金湖鎮鄉村整建工程	金門縣金湖鎮公所	金門縣金湖鎮公所	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1080311	1080311	1080503	1080503	1090103		1090417	
c0010-1-7	金門縣金寧鄉鄉村整建工程	金門縣金寧鄉公所	金門縣金寧鄉公所	7,000	7000	7000	0	0	0	7000	100	100	1071113	1071113	1071126	1071126	1080108	1080102	1080419	1080419

金門縣政府108年度基本設施補助計畫截至108年12月底 執行成效明細表

單位：千元

標案編號	標案名稱	主管機關	執行機關	核定經費(A)	累計預定支用數(B)	累計實際支用數(C)	已執行應付未付數(D)	節餘款繳庫數(E)	節餘款增辦數(F)	預算執行數(G=C+D+E)	執行率(%) (H=G/B)	達成率(%) (I=G/A)	設計完成日期		發包日期		開工日期		施工進度達50%日期	
													預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
c0010-1-8	金門縣烈嶼鄉鄉村整建工程	金門縣烈嶼鄉公所	金門縣烈嶼鄉公所	5,100	1000	0	0	0	0	0	0	0	1070606	1070606	1080430	1080319	1080531	1080520	1081031	
c0010-1-9	后麟營區用地取得計畫	金門縣政府觀光處	金門縣政府觀光處	10,000	10000	0	0	0	0	0	0	0	1080430	1080313	1080531		1080630		1080731	
c0010-1-10	委託自來水廠辦理污水下水道操作維護等工作。	金門縣政府工務處	金門縣政府工務處	56,000	56000	56000	0	0	0	56000	100	100	1080401	1080401	1080419	1080419	1080501	1080501	1080820	1080820

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
214(件)	204(件)	211(件)	201(件)
1081017	1080627	1081023	1080627
1080930	1080820	1081130	1080924
1081130	1081206	1081213	1081212
1080218	1080218	1080329	1080329
1081231	1081230	1081231	1081231
1081225	1081221	1081231	1081221

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1091102		1091215	
1080217	1080217	1080430	1080514
1081231	1081202	1081231	1081202
1091030		1091231	
1090131		1090228	
1081112	1080805	1081230	1080820
1081130	1081129	1081230	1081230

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1081130	1081128	1081231	1081226
1081231	1080912	1090228	1081030
1081231	1081210	1090228	
1090630		1120331	
1111120		1111231	

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1081130	1081130	1081231	1081130
1081130	1081130	1081231	1081130
1090731		1090901	
1081231		1090228	
1080326	1080326	1080831	1080910

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1100731		1101231	
1081129	1081129	1081231	1081231
1081129	1081129	1081231	1081231
1081129	1081129	1081231	1081231

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1081031	1080716	1081225	1080820
1081220	1081120	1081230	1081230
1081125		1081231	
1081220	1081219	1081230	1081231
1090316		1090415	

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1080910	1080924	1080910	1081003
1081231	1081217	1081231	1081218
1081215	1081028	1081231	1081106
1081215	1080924	1081231	1081001
1081215	1080827	1081231	1080905
1081215	1080928	1081231	1080930
1081215	1080904	1081231	1080909
1081231	1081018	1081231	1081029
1081231	1081216	1081231	1081225

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1081231	1081225	1081231	1081225
1081115	1080814	1081217	1080814
1080409	1080307	1080409	1080315
1080409	1080327	1080419	1080415
1080524	1080522	1080531	1080529
1080430	1080319	1080430	1080408
1080426	1080426	1080510	1080430
1080620	1080912	1080628	1080925
1080315	1080315	1080329	1080322
1080715	1080430	1080715	1080507

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1080630	1080501	1080630	1080509
1080630	1080430	1080630	1080507
1080630	1080430	1080630	1080501
1080630	1080529	1080630	1080530
1080715	1080603	1080715	1080625
1080715	1080619	1080715	1080627
1080630	1080426	1080630	1080503
1080630	1080506	1080630	1080507

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1080715	1080614	1080715	1080626
1080630	1080524	1080630	1080603
1080930	1081021	1080930	1081029
1080630	1080401	1080630	1080402
1080304	1080304	1080405	1080320
1080430	1080426	1080510	1080513

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1080524	1080524	1080614	1080625
1080409	1080313	1080424	1080326
1080608	1080528	1080623	1080624
1080910	1080527	1080920	1080610
1080506	1080418	1080517	1080425
1080510	1080501	1080525	1080514
1080614	1080927	1080621	1080930

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1080412	1080326	1080419	1080326
1080913	1080628	1080913	1080711
1080510	1080422	1080510	1080423
1080731	1080418	1080815	1080425
1080212	1080212	1080212	1080212
1080906	1080719	1080906	1080801
1080906	1080719	1080906	1080801
1080906	1080719	1080906	1080801
1080212	1080212	1080212	1080212
1080212	1080212	1080212	1080212

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1080329	1080325	1080329	1080325
1080419	1080403	1080503	1080415
1080226	1080226	1080226	1080226
1080701	1080701	1080801	1080702
1080607	1080607	1080614	1080614
1080628	1080628	1080702	1080702
1080830	1080401	1080902	1080402
1080430	1080401	1080501	1080402
1080614	1080614	1080621	1080621
1080830	1080625	1080902	1080701

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1080131	1080131	1080227	1080227
1081031	1081001	1081130	1081024
1080617	1080527	1080712	1080530
1080617	1080614	1080712	1080701
1080430	1080326	1080430	1080415
1080211	1080211	1080227	1080227
1080325	1080325	1080401	1080409

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1080628	1080529	1080628	1080605
1080301	1080227	1080301	1080227
1080821	1080703	1080821	1080703
1080528	1080528	1080528	1080528
1080424	1080424	1080424	1080424
1080830	1081002	1080830	1081129
1080830	1081002	1081030	1081008

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1080926	1081001	1081230	1081129
1080930	1081002	1081126	1081125
1081126	1081001	1081126	1081001
1080201	1080201	1080204	1080204
1080214	1080215	1080215	1080215
1080531	1080529	1080604	1080603

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1080329	1080320	1080329	1080320
1080930	1081205	1081031	1090108
1080628	1080713	1080731	1080719
1080430	1080329	1080531	1080329
1080320	1080320	1080329	1080320

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1080315	1080315	1080329	1080329
1080315	1080315	1080329	1080329
1080430	1080401	1080430	1080409
1080410	1080329	1080430	1080430
1080320	1080320	1080410	1080410
1081015	1080814	1081031	1080827
1080430	1080416	1080530	1080416

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1080121	1080121	1080122	1080122
1080628	1080715	1080731	1080723
1080531	1080531	1080628	1080610
1080218	1080218	1080315	1080315
1080320	1080320	1080329	1080320
1080329	1080329	1080430	1080329
1080315	1080315	1080329	1080329

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1080603	1080904	1080628	1080910
1080603	1080904	1080628	1080910
1080305	1080305	1080305	1080305
1080308	1080308	1080329	1080329
1080731	1080520	1080831	1080527
1080731	1080320	1080830	1080320

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1080531	1080403	1080630	1080403
1080731	1080718	1080830	1080723
1080830	1080522	1080930	1080522
1080531	1080403	1080630	1080612
1081227		1081231	
1080503	1080430	1080531	1080527

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1080731	1080730	1080830	1080829
1080714	1080809	1080731	1080809
1080503	1080422	1081227	1081202
1080405	1080329	1080405	1080401
1080310	1080301	1080310	1080305
1080412	1080401	1080412	1080401
1080412	1080419	1080419	1080419
1080412	1080211	1080419	1080214

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1080510	1080510	1080510	1080510
1080329	1080329	1080419	1080402
1080426	1080401	1080510	1080401
1080426	1080401	1080510	1080401
1080419	1080401	1080510	1080401
1080510	1080401	1080510	1080401

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1080930		1081031	
1081031	1081002	1081130	1081002
1080630	1080424	1080630	1080424
1080630	1080424	1080630	1080424
1081130		1081231	

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1081230		1081231	
1080426	1080409	1080526	1080409
1080318	1080311	1080417	1080311
1080731	1080426	1080830	1080429
1080731	1080424	1080830	1080510
1080710	1081129	1080731	1081211
1080710	1081129	1080731	1081211

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1080710	1081129	1080731	1081211
1080710	1081129	1080731	1081211
1080710	1081129	1080731	1081211
1080710	1080705	1080731	1080717
1080710	1080606	1080731	1080618
1080710	1080909	1080731	1080923
1080710	1080709	1080731	1080715
1080401	1080315	1080415	1080328
1080415	1080326	1080515	1080408

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1080415	1080326	1080515	1080408
1081210	1080912	1081225	1080912
1081031	1081012	1081231	1081106
1081130	1080423	1081130	1080430
1080630	1080508	1080630	1080508
1081130	1080812	1081231	1080830
1081130	1080722	1081231	1080814

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1081031	1080731	1081231	1080830
1081031	1080802	1081231	1080814
1080531	1080329	1080630	1080329
1080630	1080329	1080731	1080401
1080831	1080716	1080930	1080725
1080331	1080218	1080415	1080218
1080531	1080226	1080613	1080312
1080831	1080506	1081031	1080506
1080219	1080118	1080222	1080124

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1080823	1080627	1080913	1080705
1080830	1080430	1080913	1080508
1080402	1080321	1080430	1080329
1080522	1080514	1080628	1080520
1081130		1081231	
1081105		1081220	

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1080815	1080709	1080916	1080716
1080830	1080905	1080910	1080905
1080531	1080307	1080607	1080307
1080930		1081130	

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1080715	1080628	1080902	1080702
1080225	1080225	1080225	1080225
1080831	1080315	1080930	1080318
1080225	1080315	1080430	1080318

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1080831	1080315	1080930	1080318
1081130	1080502	1081231	1080610
1081121	1081218	1081231	1081227
1081231	1081227	1081231	1081231

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1081203	1081224	1081213	1090102
1080524	1080329	1080531	1080401
1081220	1081115	1081231	1081126
1081130	1080809	1081231	1080905

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1081220	1081101	1081231	1081225
1081129	1080919	1081231	1081002
1081129	1081129	1081231	1081231
1090904		1091204	
1080830	1081118	1081129	1081219

完工日期		完成驗收日期	
預定	實際	預定	實際
1090210		1090331	
1080930		1081130	
1081202	1081202	1081231	1081231