

金門縣金門大橋建橋基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	302,108,000	62,838,634		62,838,634		62,946,980	61,398,000	1,548,980	2.52
財產收入	50,000	1,450,634		1,450,634		1,558,980	10,000	1,548,980	15,489.80
租金收入						10,775		10,775	
利息收入	50,000	1,450,634		1,450,634		1,548,205	10,000	1,538,205	15,382.05
政府撥入收入	302,058,000	61,388,000		61,388,000		61,388,000	61,388,000	0	0.00
政府其他撥入收入	302,058,000	61,388,000		61,388,000		61,388,000	61,388,000	0	0.00
基金用途	513,079,000	55,247	76,457,000	-76,401,753	99.93	172,274,494	161,027,000	11,247,494	6.98
金門大橋興建工程計畫	513,079,000	55,247	76,457,000	-76,401,753	99.93	168,484,350	161,027,000	7,457,350	4.63
購建固定資產	511,801,000		76,355,000	-76,355,000	100.00	168,016,164	160,222,000	7,794,164	4.86
其他	1,278,000	55,247	102,000	-46,753	45.84	468,186	805,000	-336,814	41.84
金門大橋興建工程計畫(保留)						3,790,144		3,790,144	
購建固定資產						3,790,144		3,790,144	
本期賸餘(短絀)	-210,971,000	62,783,387	-76,457,000	139,240,387	182.12	-109,327,514	-99,629,000	-9,698,514	9.73
期初基金餘額	728,966,000					1,161,213,163	728,966,000	432,247,163	59.30
解繳公庫									
期末基金餘額	517,995,000					1,051,885,649	629,337,000	422,548,649	67.14

金門縣金門大橋建橋基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,974,800,358	100.00	淨資產	10,974,800,358	100.00
流動資產	1,026,965,649	9.36	淨資產	10,974,800,358	100.00
現金	504,379,548	4.60	淨資產	10,974,800,358	100.00
銀行存款	504,379,548	4.60	累積餘額	10,912,321,564	99.43
應收款項	375,000	-	本期賸餘	62,478,794	0.57
應收利息	375,000	-			
預付款項	522,211,101	4.76			
預付費用	522,211,101	4.76			
固定資產	9,922,914,709	90.42			
購建中固定資產	9,922,914,709	90.42			
購建中固定資產	9,922,914,709	90.42			
其他資產	24,920,000	0.23			
什項資產	24,920,000	0.23			
存出保證金	24,920,000	0.23			
合 計	10,974,800,358	100.00	合 計	10,974,800,358	100.00

金門縣金門大橋建橋基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國112年6月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
金門大橋興建工程計畫		本月數				55,247	76,457,000	-76,401,753	99.93
		累計數				168,484,350	161,027,000	7,457,350	4.63
金門大橋興建工程計畫(保留)		本月數							
		累計數				3,790,144		3,790,144	
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							