

金門縣養護工程所業務執行週報表

填報日期時間： 112.7.18

一、 重大業務執行情形：(112.7.10-112.7.16)

(一) 土石方處理情形：

1. 白乳山土資場營建剩餘土石方核定總收容量為 244,000 立方公尺，核准申報進場數量為 247,576.39 立方公尺，實際進場數量為 197,533.50 立方公尺，出售總數量為 103,533 立方公尺，目前堆置數量為 93,980.50 立方公尺。
2. 洋山測段 16 地號回填區，核定總收容量為 80,000 立方公尺，核准申報進場數量為 83,431.65 立方公尺，實際進場數量為 79,997.49 立方公尺，本週未進場。
3. 洋山測段 17、18、19 地號回填區，核定總收容量為 355,000 立方公尺，核准申報進場數量為 321,786.37 立方公尺，實際進場數量為 269,305.27 立方公尺，本週進場數量 658.62 立方公尺。
4. 中山林段 255 地號需土區，定總收容量為 136,000 立方公尺，核准申報進場數量為 124,161.67 立方公尺，實際進場數量為 111,609.97 立方公尺，本週進場數量 28 立方公尺。

(二) 道路養護執行情形：

1. 行主次要道路坑洞修補（總面積 44.95m²）地點：環島南路四段、五段、陽沙路、頂林路。截至今年度已修復面積 704.84m²，修補坑洞數 183。
2. 道路修補熱拌瀝青使用 0 公噸、常溫瀝青 0.58 公噸、黏層油 5.8 公斤。
3. 執行水溝清淤（100 公尺）：環島北路三段。截至今年度已修復 1300 公尺。
4. 執行道路周邊附屬設施水溝蓋板修復（2 處）：沙青路。截至今年度已修復 28 處。
5. 執行道路附屬設施修復（0 處）：。截至今年度已修復 3 處。
6. 道路裂縫修補（0 處）：。截至今年度已修復 5 處。
7. 熱拌瀝青帶狀大面積刨除重鋪 2 處（總面積 30m²）地點：環島南路五段；截至今年度已修復面積 243.5m²，修補 5 處。

(三) 路燈養護執行情形：

1. 本年度截至 112 年 7 月 16 日止維修盞數約 1,328 盞次(本周 7 月 10 日-7 月 16 日維修 50 盞次)、實施夜間路燈巡查節點景觀燈巡查 3 次、路燈會勘 3 次。
2. 夜巡路燈、節點景觀燈巡查：
時間 7 月 11 日，地點：金湖鎮及烈嶼地區主、次要道路。
時間 7 月 12 日，地點：金寧鄉主、次要道路。

時間7月13日，地點：金城鎮主、次要道路。

3. 路燈會勘：

時間7月11日：塔后路燈增設及金湖水庫路燈管線遷移會勘。

時間7月14日：湖信測段282地號路燈遷移會勘。

時間7月15日：金門大橋烈嶼端往后頭周邊路燈改善會勘。

(四) 公園養護執行情形：

1. 夜巡公園：時間7月12日，地點：石雕、莒光、海濱(雄獅堡)延平等公園。

2. 公園委外等案：

時間7月10日：陽山公園步道整建工程開標。(流標)

時間7月13日：「112年度轄管自行車道暨鄰里公園環境委外養護工作案」第6期查驗。

時間7月14日：「金沙親子公園工程」第二次估驗計價查驗。

工作檢討與建議事項：”

填報人：

課長：

主官(管)：

聯絡方式:082-332270^{#629}