

金門縣自來水廠用戶用水設備內線工程檢驗自主檢查表(範例) 編號：B02
110.05 修

填表日期：110 年 5 月 5 日

建造號碼：110 府建照 00000

裝設地址：金門縣金城鎮延平段 000 地號

項 目	檢 查 內 容
分表 表位	分表口徑與數量： 20 / 3 ☒ 與圖說口徑與數量相符 ☒ 依規定標示樓別及圖面代號 ☒已附照片
表後用水設備 ☒ 本項於裝表時實際檢查	☐ 用水設備數量、位置、材質等符合審圖圖說 ☐已附照片
下水池(塔) ☒ 本項於裝表時實際檢查	設計容量_____，型式： ☐ ST 桶裝等可拆式 ☐ RC 結構等固定式 ※備註：ST 桶裝等可拆式蓄水池，僅針對共同檢項(粗體字)進行檢查。 ☐裝設開關、浮球閥或定水位閥 ☐無堆放污物雜物 ☐人孔上方空間 60cm 以上 ☐水池上方無污水管通過 ☐孔蓋緣加高 10cm 以上 ☐通氣管加設防蟲網 ☐設爬梯 ☐溢流管口加設防蟲網 ☐與接觸地層基礎分開 5cm 以上 ☐與其他結構物距離 45cm 以上 ☐設集水坑 ☐已清洗粉光 ☐已附照片
上水池(塔) ☒ 本項於裝表時實際檢查	設計容量_____，型式： ☐ ST 桶裝等可拆式 ☐ RC 結構等固定式 ※備註：ST 桶裝等可拆式水塔，僅針對共同檢項(粗體字)進行檢查。 ☐裝設開關、浮球閥或定水位閥 ☐無堆放污物雜物 ☐人孔上方空間 60cm 以上 ☐水池上方無污水管通過 ☐孔蓋緣加高 10cm 以上 ☐通氣管加設防蟲網 ☐設爬梯 ☐溢流管口加設防蟲網 ☐與接觸地層基礎分開 5cm 以上 ☐與其他結構物距離 45cm 以上 ☐設集水坑 ☐已清洗粉光 ☐已附照片
配管	受水管 ☒ 管材符合 (☒ 直管、接頭) ☒ 管徑符合 ☒ 無漏水 ☒ 閥類依圖裝置 ☒ 進排氣閥已裝 ☒已附照片
	揚水管 ☒ 已固定 ☒ 管材符合 (☒ 直管、接頭) ☒ 管徑符合 ☒ 無漏水 ☒ 閥類依圖裝置 ☒ 與圖說位置符合 ☒已附照片
	集水幹管 ☒ 已固定 ☒ 管材符合 (☒ 直管、接頭) ☒ 管徑符合 ☒ 無漏水 ☒ 閥類依圖裝置 ☒已附照片
	下水管 ☒ 已固定 ☒ 管材符合 (☒ 直管、接頭) ☒ 管徑符合 ☒ 無漏水 ☒ 閥類依圖裝置 ☒已附照片
減壓閥	☒ 無需裝設 ☐ 位置符合 ☐ 檢修孔已裝設 ☐ 依圖裝設配件 ☐已附照片
水錘吸收器	☒ 無需裝設 ☐ 口徑符合 ☐ 裝置方向正確 ☐已附照片
緩衝逆止閥	☒ 無需裝設 ☐ 口徑符合 ☐ 型式符合 ☐ 位置符合 ☐已附照片
現場試水	☒ 管線無錯接
試壓報告	☒ 合格 ☒ 已附內線檢驗測試(試壓)報告表
其他備註	
簽章 (請加註公司、職稱)	000 工程行/工程師 ☐

備註：

- 一、未查驗、或隱蔽與掩蔽部分、由建築物承造人之專任工程人員(主任技師或主任建築師)或工地主任自行負責。
 二、簽章欄位需由本案建築物承造人之專任工程人員(主任技師或主任建築師)、工地主任或承攬水電行簽章，並加註所屬公司行號。