

金門縣金門大橋建橋基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	184,519,000	583,373	300,000	283,373	94.46	709,888	500,000	209,888	41.98
財產收入	1,000,000	583,373	300,000	283,373	94.46	709,888	500,000	209,888	41.98
租金收入						69,050		69,050	
利息收入	1,000,000	583,373	300,000	283,373	94.46	640,838	500,000	140,838	28.17
政府撥入收入	183,519,000								
政府其他撥入收入	183,519,000								
基金用途	1,110,922,000	6,635,066	206,029,000	-199,393,934	96.78	148,853,693	804,040,000	-655,186,307	81.49
金門大橋興建工程計畫	1,110,922,000	6,319,029	206,029,000	-199,709,971	96.93	147,468,652	804,040,000	-656,571,348	81.66
購建固定資產	1,109,590,000	6,319,029	205,923,000	-199,603,971	96.93	147,457,798	803,386,000	-655,928,202	81.65
其他	1,332,000		106,000	-106,000	100.00	10,854	654,000	-643,146	98.34
金門大橋興建工程計畫(保留)		316,037		316,037		1,385,041		1,385,041	
購建固定資產		316,037		316,037		1,385,041		1,385,041	
本期賸餘(短絀)	-926,403,000	-6,051,693	-205,729,000	199,677,307	97.06	-148,143,805	-803,540,000	655,396,195	81.56
期初基金餘額	1,504,876,000					1,728,369,737	1,504,876,000	223,493,737	14.85
解繳公庫									
期末基金餘額	578,473,000					1,580,225,932	701,336,000	878,889,932	125.32

金門縣金門大橋建橋基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,683,994,024	100.00	淨資產	10,683,994,024	100.00
流動資產	1,555,305,932	14.56	淨資產	10,683,994,024	100.00
現金	810,218,522	7.58	淨資產	10,683,994,024	100.00
銀行存款	810,218,522	7.58	累積餘額	10,683,294,990	99.99
銀行存款-活期存款	41,378,110	0.39	本期賸餘	699,034	0.01
銀行存款-活期存款(台企)	18,840,412	0.18			
銀行存款-定期存款(台企)	750,000,000	7.02			
應收款項	436,478	-			
應收利息	436,478	-			
預付款項	744,650,932	6.97			
預付費用	744,650,932	6.97			
固定資產	9,103,768,092	85.21			
土地	1,565,224	0.01			
土地	1,565,224	0.01			
交通及運輸設備	105,954	-			
交通及運輸設備	105,954	-			
雜項設備	22,000	-			
雜項設備	22,000	-			

金門縣金門大橋建橋基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
金門大橋興建工程計畫		本月數				6,319,029	206,029,000	-199,709,971	96.93
		累計數				147,468,652	804,040,000	-656,571,348	81.66
金門大橋興建工程計畫(保留)		本月數				316,037		316,037	
		累計數				1,385,041		1,385,041	
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							