

新湖漁港親水海岸及步道整建、擴大景區及連外道路周邊環境改善工程

會勘紀錄

2018.10.19

一、 會勘目的：

1. 本案與金湖鎮公所工程銜接面部分。
2. 本案與漁會修繕及漁業文化中心工程銜接面部分。
3. 其他本案應納入設計部分。

二、 結論：

1. 小艇坑道棧道入口處地坪，由金湖鎮公所處理；旁邊欄杆等安全設施，納入本案設計範圍內。
2. 漁業文化中心工程，館外地坪鋪設仿木水泥中空板，採用本案設計，納入本案工程。
3. 漁會廁所整修工程，納入本案設計。
4. 媽祖廟下方，通往小艇坑道旁邊擋土牆美化工程，納入本案設計。
5. 媽祖廟下方，兩處原有座椅前樹木修剪，納入本案設計；並且只保留一株，餘拆除。
6. 漁業文化館旁，原有滯洪沉沙池，應考量未來清淤及反應生態平衡，應以生態池的方式設計；原有木板牆應降低高度，或改用欄杆型式確保遊客安全。
7. 西防波堤原有班哨亭屋頂應予整修處理；原有瞭望塔階梯已鏽蝕不堪使用，應予拆除重新施作。
8. 考量增加工程項目之後，工程經費可能不足，原設計之防波堤步道變更設計型式，可以不要由頭至尾都以棧道處理；改為一處處的「出挑棧道平台」，一方面可以減少看到消波塊的機會；一方面使工程減量。

9. 基礎、鋼架錨定及接合詳圖均無，請補充。
10. 缺解說牌詳圖，請補充修正。
11. 鋪設 AC，請說明厚度及施作檢驗方式。