金門縣政府工務處　工程督導紀錄表

編號：7

工程名稱	金門縣金城鎮第三期區段徵收工程		
承包商	禾宏營造股份有限公司	設計單位	達盛工程顧問有限公司
監造單位	達盛工程顧問有限公司	承辦工程科	土木工程科
開工及預定完工日期	113 年 04 月 30 日至 116 年 09 月 09 日止	督導日期	115 年 07 月 10 日
		督導地點	金城鎮富康一村
施工概述	工區排水溝、截流箱涵、自來水、弱電、台電、污水管路埋設、土方回填		
工程進度	截至目前進度：預定49.118%；實際49.975%		
督導人員	李延浩		
出勤簽到單位：			
本府政風處			
達盛工程顧問有限公司	李名訓 陳勝利		
禾宏營造股份有限公司	江建庭 沙勁梅 許禎慧、馬啟泰		

督導重點項目

一、承包商及監造單位到場人員：

督導情形：監造及承商相關人員皆依規定出席到場。

二、承包商及監造單位品質文件紀錄管理(如材料試驗、自主檢查、監工日誌、缺失改善等)

督導情形：本次未予督導。

三、安衛環境管理(如告示牌、圍籬、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等)

督導情形：

1、工區裸露面未覆蓋防塵細網造成揚塵，請全面檢視改善。

2、工區排水溝淤泥沙渣積未清，恐影響汛期期間及颱風，請改善。

3、工區集中土堆未覆蓋防塵細網造成揚塵，請全面檢視改善。

4、排水側溝側坡收住意丟棄未清，請全面檢視改善。

四、結構設備施工品質(如混凝土鋼筋模板品質及完成面平整度及美觀性等)

督導情形：

本次未予督導。

	五、其他(如居民反映、鄰房處理、變更設計需求等) 督導情形:本次未予督導。

督導結果：

(一)有關本次督導重點項目第三、四項，所列各項缺失，請監造單位督促承商配合改善。

(二)本次督導缺失改善期限:限定於115年7月20日前提報。

~以下空白~

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）

	說明：工區裸露面未覆蓋防塵網降低揚塵，請全面檢視改善。 三-(一)
	說明：
	說明：

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）

	說明：工區滯洪池泥沙淤積未清，為防範汛期期間及颱風，請浚深。 三-(二)
	說明：
	說明：

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）

	說明：工區集中土堆未覆蓋防塵網降低揚塵，請全面檢視改善。三-(三)
	說明：
	說明：

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）

	說明：排水側溝側垃圾任意丟棄未清，請全面檢視改善。 三-(四)
	說明：
	說明：