金門縣政府工務處　工程督導紀錄表

編號：8

工程名稱	金門縣金城鎮第三期區段徵收工程		
承包商	禾宏營造股份有限公司	設計單位	達盛工程顧問有限公司
監造單位	達盛工程顧問有限公司	承辦工程科	土木工程科
開工及預定完工日期	113 年 04 月 30 日至 116 年 09 月 25 日中午止	督導日期	115 年 08 月 14 日
		督導地點	金城鎮富康一村
施工概述	工區排水溝、截流箱涵、自來水、弱電、台電、污水管路埋設、土方回填		
工程進度	截至目前進度：預定52.590 %；實際52.169 %		
督導人員	李延浩		
出勤簽到單位：			
本府政風處	蔡承運		
達盛工程顧問有限公司	李名訓 陳湘翔		
禾宏營造股份有限公司	舒耀勳 葉秉芳	洪郁翔	呂啟泰

督導重點項目

一、承包商及監造單位到場人員：

督導情形：監造及承商相關人員已依規定出席到場。

二、承包商及監造單位品質文件紀錄管理(如材料試驗、自主檢查、監工日誌、缺失改善等)

督導情形：本次未予督導。

三、安衛環境管理(如告示牌、圍籬、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等)

督導情形：

1. 排水溝側混凝土殘渣、垃圾未清理，請全面檢視改善。
2. 工區物料堆置區管材未覆蓋帆布，請改善。
3. 周道路段垃圾髒亂，請全面檢視改善。

四、結構設備施工品質(如混凝土鋼筋模板品質及完成面平整度及美觀性等)

督導情形：

1. 排水溝牆身蜂窩未處理，請全面檢視改善。
2. 排水溝側上方回填未依規定分層夯實，請全面檢視改善。

	五、其他(如居民反映、鄰房處理、變更設計需求等) 督導情形:本次未予督導。

督導結果:

(一)有關本次督導重點項目第三、四項,所列各項缺失,請監造單位督促承商配合改善。

(二)本次督導缺失改善期限:限定於115年 8 月26日前提報。

~以下空白~

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）

	說明：排水溝側混凝土殘渣、垃圾未清理，請全面檢視改善。 三-(一)
	說明：
	說明：

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）

	說明：工區物料堆置區管材未覆蓋帆布，請改善。三-(二)
	說明：
	說明：

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）

	說明：園道路段垃圾亂丟，請全面檢視改善。 三-(三)
	說明：
	說明：

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）

	說明：排水溝牆身蜂窩未處理，請全面檢視改善。 四-(一)
	說明：
	說明：

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

改善照片表（改善前、中、後同一角度

	說明：排水溝側土方回填未依規定分層夯實，請全面檢視改善。 四-(二)